

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 56. sjednice, održanom 15.03.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao obrađivača.

II.

Izvještaj iz tačke I ovog zaključka, zajedno sa izvještajima ostalih ministarstava o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz njihove nadležnosti, uputit će se u skupštinsku proceduru radi informisanja.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/12.

Datum, 15.03.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA VODNIH NAKNADA
ZA 2011. GODINU**

ZENICA, februar 2012. godine

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. god

Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11) u članu 51. stav 4. utvrđena je obaveza podnošenja izvještaja nadležnog ministarstva Vladi Kantona o utrošenim sredstvima po donesenim programima utroška.

U skladu sa Budžetom Kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), kojim je u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», predviđen iznos od 4.500.000,00 KM (četirilmilionapetstotinahiljada konvertibilnih maraka), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Program utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-14-13528/11 od 12.05.2011. godine.

Zaključkom Vlade broj: 02-14-21198/11 od 11.08.2011. godine odobrena je izmjena Programa za općinu Doboju-Jug, tako što je prvobitno planirani projekat „Zamjena AC cijevi sa PE NP 10 fi 200“ zamijenjen projektom „Izgradnja sekundarnih kolektora fekalne kanalizacije općine Doboju-Jug“, a Zaključkom Vlade broj: 02-14-23751/11 od 12.09.2011. godine izvršena je izmjena Programa, koja se odnosila na projekte za općinu Zenica, tako što je predviđenih pet projekata zamijenjeno sa tri projekta, bez uvećanja ukupno planiranih sredstava.

Izmjenama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/11), u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada» prvobitno planirana sredstva od 4,5 mil. KM reducirana na iznos od 2.011.012,00 KM (dvamilionajedanaesthiljadadvanaest konvertibilnih maraka), čime je izvršeno umanjeње za cca 55%, što je vidljivo iz naredne tabele:

Plan budžeta za 2011. godinu	Plan-Izmjene budžeta za 2011. godinu	Realizovano u 2011. godini	Procenat % (3:1)x100	Procenat % (3:2)x100
1	2	3	4	5
4.500.00,00	2.011.012,00	2.241.995,95	49,82	111,49

Bitno je napomenuti da je Ministarstvo u vrijeme donošenja Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu prema Programu imalo zaključenih ugovora, odnosno stvorenih obaveza u visini od oko 4 mil KM. Ovdje treba imati u vidu da su Izmjene Budžeta usvojene 30.12.2011. godine, prema kojima je planirani iznos od 4,5 mil KM reduciran na iznos od 2.011.012,00 KM, a do 30.12.2011. godine su prema stvorenim obavezama, odnosno zaključenim ugovorima realizovani troškovi u iznosu od 2.241.995,95 KM, što je uzrokovalo da je procenat izvršenja 111,49%. Ovdje treba napomenuti da je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vodeći računa o navedenom ograničenju prema Izmjenama Budžeta, dalo nalog da se određene fakture, ispostavljene u 2011. godini knjiže kao obaveza u 2012. godini, ali prema zakonskim propisima iz oblasti računovodstva i finansija to nije bilo moguće, tako da su navedene fakture knjižene u 2011. godini, odnosno teretile su izvršenje za 2011. godinu, te je iz navedenog razloga došlo do prekoračenja od 11,49%. Međutim, prema izvršenju Budžeta na poziciji 614100, koja obuhvata nekoliko subanalitičkih pozicija, uključujući i namjenska sredstava vodnih naknada, ukupno izvršenje je 98,37%, tako da ustvari nije došlo do prekoračenja ukupno planiranih sredstava na ovoj budžetskoj poziciji.

Takođe je bitno naglasiti da je u isto vrijeme, prema podacima Ministarstva finansija, stanje na računu namjenskih sredstava vodnih naknada (razlika između priliva i ostvarenog utroška) bilo cca 4 mil. KM.

U ovom Izvještaju prikazana je realizacija Programa u tabelama i to za projekte iz 2010. godine čija je realizacija prenesena u 2011. godinu, zatim pregled realizacije projekata planiranih u

2011. godini i pregled realizacije projekata za čiju su realizaciju odobrena rezervna sredstva za interventne radove, kako je sažeto prikazano u narednoj tabeli:

	Planirano	Ugovoreno	Realizovano
Projekti iz 2010. godine (Tabela 1.)	569.267,00	569.267,00	521.697,22
Projekti u 2011. godini (Tabela 2.)	3.700.000,00	3.299.337,61	1.629.753,83
Rezervna sredstva za interventne radove (Tabela 3.)	230.733,00	174.501,47	90.544,90
UKUPNO:	4.500.000,00	4.043.106,08	2.241.995,95

Iz navedenog pregleda je vidljivo da je od ukupno planiranih sredstava u izvještajnom periodu ukupno ugovoreno 4.043.106,08 KM, što je 89,8 % od planiranih sredstava. U izvještajnom periodu od ugovorenog iznosa realizovano je 55%, a od planiranog iznosa 49,8%.

Stepen realizacije ugovorenih projekata prenesenih iz 2010. godine je 92 %. Od predviđenih 17 projekata iz 2010. godine u izvještajnom periodu završeno je u potpunosti 15, dok su preostala dva projekta praktično završena na terenu, ali zbog određenih spornih pitanja primopredaja nije još završena.

U 2011. godini prvobitno je u Programu planirana realizacija ukupno 57 projekata, a izmjenama Programa taj broj je reduciran na 55 projekata. Od navedenih projekata u izvještajnom periodu ugovorena realizacija 52 projekata. Od ukupnog broja planiranih projekata za 3 projekta nije ni ugovorena realizacija iz razloga što se u toku izvještajnog perioda nisu stekli svi uslovi za njihovu realizaciju (2 na području općine Visoko, a jedan iz općine Zenica). U tabelarnom pregledu u koloni „Napomena“ dat je status realizacije za svaki pojedinačni projekat. Realizacija nezavršenih ugovorenih projekata prenosi se u 2012. godinu i ista će biti sastavni dio Programa utroška za 2012. godinu.

Iz rezervnih sredstava za interventne radove, odobrenih zaključcima Vlade Kantona, ukupno je ugovoreno 174.501,47 KM, od čega je realizovano 90.544,90 KM. Sredstva rezerve trošena su u skladu sa kriterijima, procedurama predlaganja i načinu utroška rezervnih sredstava za interventne radove, kako je to definisano u Programu, odnosno u skladu sa zaključcima Vlade za sveki pojedinačni projekat, kojima je odobren utrošak sredstava rezerve. Pregled realizacije ovih sredstava dat je u Tabeli 3, po projektima i općinama.

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije svih pojedinačnih projekata po općinama za izvještajni period, i to:

Pregled realizacije projekata iz 2010. godine **(Tabela 1.)**

Pregled realizacije projekata za 2011. godinu **(Tabela 2.)**

Pregled realizacije rezervnih sredstava za interventne radove **(Tabela 3.)**

Tabela 1. Pregled realizacije projekata iz 2010. godine

OPĆINA	R.b.	NAZIV PROJEKTA	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOMENA
KAKANJ	1	Vodovod Drijen	21.768,35	21.768,35	ZAVRŠENO
	2	Rekonstrukcija glavnog cjevovoda od AC cijevi	16.853,85	0,00	Neisporučeni materijal (pijesak i beton) planiran za realizaciju u 2011. godinu, ali se nisu stekli uslovi za isporuku
	3	Kanalizacija naselja Papratnica	39.741,10	39.741,10	ZAVRŠENO
	4	Vodovod Drijen	32.943,00	32.943,02	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		111.306,30	94.452,47	
OLOVO	5	Vodovod Martinovići	23.000,00	23.000,00	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		23.000,00	23.000,00	
TEŠANJ	6	Vodovod Dobropolje-Mekiš	31.289,03	31.289,03	ZAVRŠENO
	7	Vodovod Medakovo-Trepče	71.114,34	70.708,54	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		102.403,37	101.997,57	
USORA	8	Proširenje vodovoda u MZ Žabljak	5.238,11	0,00	Radovi završeni, zadržano 10% do primopredaje;
	9	Izvođenje hidrogeoloških istražnih radova-II faza, lokalitet "Doboki potok"	31.509,00	28.601,55	ZAVRŠENO
	10	Vodoopskrba MZ Bejići - Ularice, Makljenovac	9.663,27	0,00	Radovi završeni, zadržano 10% do primopredaje;
	UKUPNO:		46.410,38	28.601,55	
VAREŠ	11	Izgradnja vodovoda Neprivaj	90.000,00	89.984,56	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		90.000,00	89.984,56	
ZAVIDOVIĆI	12	Izgradnja kanalizacije Potklečje	60.000,00	60.000,00	ZAVRŠENO
	13	Dogradnja gradskog vodovoda za naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice, MZ Donji Gostović	13.000,00	12.991,58	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		73.000,00	72.991,58	
ZENICA	14	Rekonstrukcija vodovoda Donje Ponihovo	39.768,14	39.768,14	ZAVRŠENO
	15	Rekonstrukcija vodovoda Gornje Sviće	5.825,43	5.825,43	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		45.593,57	45.593,57	
ŽEPČE	16	Rezervoar gradskog vodovoda Križ	12.454,52	0,00	Radovi na terenu završeni, preostala primopredaja radova.
	17	Završetak izgradnje fekalne kanalizacije u MZ Bistrica	65.098,86	65.075,92	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		77.553,38	65.075,92	
UKUPNO:			569.267,00	521.697,22	

Tabela 2: Pregled realizacije projekata za 2011. godinu

OPĆINA	R.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOMENA
BREZA	1	Rekonstrukcija filtera na pumpnoj stanici "Medića pumpa"	134.000,00	95.000,00	0,00	Ugovor zaključen 27.12.2011. godine, prenosi se za realizaciju u 2012. godinu
	UKUPNO:		134.000,00	95.000,00	0,00	
DOBOJ-JUG	2	Izgradnja sekundarnih kolektora fekalne kanalizacije općine Doboj-Jug	42.000,00	41.902,43	41.763,16	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		42.000,00	41.902,43	41.763,16	
KAKANJ	3	Kanalizacija Brežani u MZ Brežani	50.000,00	49.740,69	49.698,68	ZAVRŠENO
	4	Vodovod Brus	80.000,00	80.134,17	80.134,16	ZAVRŠENO
	5	Sanacija korita rijeka produbljavanjem i zaštita obala	30.000,00	29.972,66	29.972,66	ZAVRŠENO
	6	Dovršetak izgradnje vodovoda Kučići	40.000,00	39.526,41	39.526,41	ZAVRŠENO
	7	Rekonstrukcija vodovodnog sistema Kakanj-pomoć općini u povratu kredita	50.000,00	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
	8	Izgradnja kanalizacije Brnj	65.000,00	64.738,71	64.738,71	ZAVRŠENO
	9	Vodovod Alagići	85.000,00	84.422,78	84.422,51	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		400.000,00	398.535,42	398.493,13	
MAGLAJ	10	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju uzvodno od gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m	150.000,00	150.000,00	0,00	Izvođenje radova u toku
	11	Rekonstrukcija vodovoda Domislica	66.000,00	66.000,00	40.234,40	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		216.000,00	216.000,00	40.234,40	
OLOVO	12	Vodovod Martinovići	63.000,00	60.986,34	41.507,37	U toku realizacija
	13	Vodovod Jelaške	50.000,00	50.832,68	0,00	Ugovor zaključen 27.12.2011. godine, prenosi se za realizaciju u 2012. godinu
	UKUPNO:		113.000,00	111.819,02	41.507,37	
TEŠANJ	14	Vodovod Oraš-Planje	205.000,00	204.651,16	61.656,92	U toku realizacija
	15	Vodovod Dobropolje-Mekiš	100.000,00	99.999,60	99.993,10	ZAVRŠENO
	16	Vodovod Medakovo-Trepče	140.000,00	139.791,85	78.277,68	U toku realizacija
	UKUPNO:		445.000,00	444.442,61	239.927,70	
USORA	17	Izvedba tlačnog cjevovoda "Duboki potok -rezervoar Bratići"	64.000,00	64.000,00	0,00	Ugovor potpisan 22.12.2011. godine, prenosi se za realizaciju u 2012. godinu
	UKUPNO:		64.000,00	64.000,00	0,00	
VAREŠ	18	Izgradnja vodovoda za naselja Zubeta	10.000,00	9.726,21	9.726,21	ZAVRŠENO
	19	Izgradnja vodovoda za MZ Neprivaj	40.000,00	39.168,67	39.091,90	ZAVRŠENO
	20	Izgradnja vodovoda za dio MZ Ravne (Mačak, Hajde i Janjoši)	50.000,00	49.313,20	49.226,21	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		100.000,00	98.208,08	98.044,32	

OPĆINA	R.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOMENA
VISOKO	21	Izgradnja vodovoda u B.Mahali	100.000,00	99.766,75	47.953,05	Realizacija u toku
	22	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovoda u MZ Goduša- III faza (nastavak)	90.000,00	0,00	0,00	U izvještajnom periodu nije proveden postupak javne nabavke
	23	Izgradnja rezervoara Dolovi, MZ Podvinci	60.000,00	46.736,01	0,00	Ugovor potpisan 22.11.2011. godine, izvođač nije uveden u posao, jer Općina nije riješila imovinsko-pravne odnose- prenosi se u 2012. godinu
	24	Izgradnja vodozahvata na Podvinskom potoku, lokalitet Sastavci	113.000,00	57.752,02	0,00	Ugovor potpisan 30.12.2011. godine, prenosi se u 2012. godinu
	25	Izrada projektne dokumentacije za izgradnja prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići-Arnautovići	10.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak
	UKUPNO:		373.000,00	204.254,78	47.953,05	
ZAVIDOVIĆI	26	Dogradnja gradskog vodovoda za naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice u MZ D. Gostović	91.000,00	133.370,09	52.096,42	Realizacija u toku
	27	Izgradnja vodovoda naselja Lijevča i Davulije u MZ Gostović	60.000,00	55.508,06	0,00	Realizacija u toku
	28	Izgradnja vodovoda "Kamenprošica" u MZ Pašin konak	50.000,00	40.911,77	0,00	Ugovor potpisan 16.11.2011. godine, prenosi se u 2012. godinu
	29	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići, MZ Kovači	50.000,00	35.581,23	33.791,57	Realizacija u završnoj fazi
	30	Izgradnja vodovoda Vučjak-izgradnja pumpne stanice i dovršetak rezervoara u MZ Asim Čamdžić	50.000,00	43.290,38	30.260,10	Realizacija u završnoj fazi
	31	Glavni dovod od izvora "Gujin kamen 1" do postojećeg rezervoara u naselju Osječani u MZ Vozuća	50.000,00	36.675,24	0,00	Ugovor potpisan 07.12.2012. godine, prenosi se u 2012. godinu
	UKUPNO:		351.000,00	345.336,77	116.148,09	
ZENICA	32	Priključak naselja Luke na gradski vodovod	246.000,00	245.945,77	118.173,16	Realizacija u toku
	33	Kanalizacija Perin Han, MZ Perin Han	96.000,00	67.446,25	67.446,45	Realizacija u završnoj fazi
	34	Izgradnja kanalizacije Podbrežje	96.000,00	76.424,01	70.307,34	Realizacija u toku
	35	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Gornja Zenica	96.000,00	56.291,92	20.588,09	Realizacija u toku
	36	Dovođenje novih količina vode sa prostora Donje Ponihovo na prostor MZ Arnauti	40.000,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
	37	Izgradnja fekalne kanalizacije Gnjsi, MZ Raspotočje	80.000,00	93.025,74	0,00	Ugovor potpisan 22.11.2011. godine – realizacija se prenosi u 2012. g.
	38	Izgradnja fekalne kanalizacije Banlozi, MZ Banlozi	80.000,00	80.079,93	0,00	Ugovor potpisan 22.11.2011. godine – realizacija se prenosi u 2012. g.

OPĆINA	R.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOMENA
ZENICA	39	Izgradnja vodovoda Gornji Brist-Zmajevačka cesta-Gornja Ravan	202.000,00	201.960,40	0,00	Ugovor potpisan 05.12.2011. godine-realizacija se prenosi u 2012. godinu
	40	Izgradnja rezervoara V=60 m3 za potrebe vodovoda Sviće, MZ Ričice	70.000,00	33.202,69	33.202,69	Završeno
	41	Hidrogeološka istraživanja u MZ Lokvine	60.000,00	58.542,60	0,00	Realizacija u toku-prenosi se u 2012. godinu
	42	Izrada projektne dokumentacije kanalizacije sliva potoka Mokušnice	20.000,00	4.500,00	0,00	Realizacija u toku-prenosi se u 2012. godinu
	43	Dovođenje novih količina vode sa izvorišta Loznik u naselje Nemila-izrada projekta	27.000,00	12.469,00	11.222,10	Završena izrada projekta, u toku revizija
	44	Kanalizacija naselja Bistrica-izrada projekta	10.000,00	11.750,00	9.495,00	Završena izrada projekta, u toku revizija
	45	Rekonstrukcija vodovoda Smajići-izrada projekta	7.000,00	12.155,00	0,00	Realizacija u toku-prenosi se u 2012. godinu
	46	Dovođenje novih količina vode u naselje Šerići-izrada projekta	7.000,00	6.410,00	0,00	Realizacija u toku-prenosi se u 2012. godinu
	47	Rekonstrukcija vodovoda Biškovići-izrada projekta	7.000,00	5.429,00	4.610,00	Završena izrada projekta, u toku revizija
	48	Kanalizacija naselja Ljubetovo-izrada projekta	7.000,00	3.785,00	3.406,50	Završena izrada projekta, u toku revizija
	49	Rekonstrukcija vodovoda Novo Selo-izrada projekta	7.000,00	11.400,00	10.260,00	Završena izrada projekta, u toku revizija
	50	Kanalizacija naselja Stranjani-izrada projekta	10.000,00	8.125,00	0,00	Realizacija u toku-prenosi se u 2012. godinu
	51	Rekonstrukcija vodovoda Kovačevići, MZ Babino-izrada projekta	7.000,00	5.594,00	4.297,50	Završena izrada projekta, u toku revizija
	UKUPNO:		1.175.000,00	994.536,31	353.008,83	
ŽEPČE	52	Rezervoar za glavni vodovod V=500 m3 za gornju zonu i donju zonu na lokalitetu Križ	130.000,00	117.365,33	84.743,88	Realizacija u završnoj fazi
	53	Snabdijevanje vodom naselja MZ Lug, Brankovići i MZ Donja Ozimica	107.000,00	123.695,31	123.688,35	ZAVRŠENO
	54	Izgradnja kanalizacije u Balačićima, MZ Željezno Polje	20.000,00	23.540,75	23.540,75	ZAVRŠENO
	55	Rekonstrukcija vodovoda u Mjestovoj Ravni i Ivlju, MZ Željezno Polje	30.000,00	20.700,80	20.700,80	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		287.000,00	285.302,19	252.673,78	
UKUPNO:			3.700.000,00	3.299.337,61	1.629.753,83	

Tabela 3: Pregled realizacije rezervnih sredstava za interventne radove u 2011. godini

Općina	R.b.	Naziv projekta	Odobreno zaključkom Vlade	Ugovoreno	Realizirano	Napomena /status
Doboj-Jug	1	Odvodnja površinskih voda	26.000,00	26.000,00	26.000,00	ZAVRŠENO
Kakanj	1	Kanalizacija Crnač	45.000,00	45.000,00	22.500,00	Realizacija u toku
Maglaj	1	Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji primarne mreže vodovoda Domislica	5.500,00	5.498,21	0,00	Realizacija u završnoj fazi
Olovo	1	Zaštitna ograda oko rezervoara	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ZAVRŠENO
Tešanj	1	Nepredviđeni radovi na rezervoaru vodovoda Medakovo-Trepče	8.955,22	8.955,22	0,00	Realizacija u toku
	2	Nepredviđeni radovi na rezervoaru vodovoda Oraš-Planje	11.910,13	11.910,13	0,00	Realizacija u toku
Usora	1	Izrada proj.dok.za tlačni cjevovod Duboki potok	5.900,00	5.900,00	5.900,00	ZAVRŠENO
	2	Dodatna sredstva za izvedbu tlačnog cjevovoda "Duboki potok -rezervoar Bratići"	15.000,00	14.905,78	0,00	Realizacija u toku
Zavidovići	1	Izgradnja pumpne stanice na vodovodu Liječva-Davulije	20.000,00	20.000,00	0,00	Realizacija u toku
Zenica	1	Naknadni radovi na rekonstrukciji P.S. Donje Ponihovo, MZ Arnauti	7.400,00	7.229,93	7.221,70	ZAVRŠENO
Žepče	1	Nabavka dodatnog materijala za MZ Željezno Polje	10.000,00	9.981,20	9.981,20	ZAVRŠENO
	2	Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji PS u MZ Lug-Brankovići	9.200,00	9.121,00	8.942,00	ZAVRŠENO
UKUPNO:			174.865,35	174.501,47	90.544,90	

Obradivač

Senada Dizdar

MINISTAR

Samir Selimović