

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 07/10), člana 51. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na 13. sjednici, održanoj 04.06.2015.godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava iz Programa utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata na cestovnoj infrastrukturi Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

### II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-\_\_\_\_\_/15.

Datum, 04.06.2015. godine

Zenica

**PREMIJER**

*Miralem Galijašević*

DOSTAVLJENO:

1 x Ministarstvo za prostorno uređenje,  
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1 x Kantonalna direkcija za ceste,

1 x Ministarstvo finansija,

1 x a/a.

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON**  
**Ministarstvo za prostorno uređenje,**  
**promet i komunikacije i zaštitu okoline**  
**Kantonalna direkcija za ceste**

**IZVJEŠTAJ**  
**o utrošku sredstava iz Programa utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata**  
**na cestovnoj infrastrukturi zeničko-dobojskog kantona**  
**u 2014. godini**

**April 2015. godine**

## UVOD

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 15/13) Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je iznos od 3.000.000,00 u okviru budžetskih sredstava na poziciji „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ na Kantonalnoj direkciji za ceste. Od navedenog iznosa, a u vezi sa odredbama Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-11464/14 od 03.06.2014.godine, Vlada Kantona je preraspodjela dio sredstava u iznosu od 250.000,00 KM sa Kantonalne direkcije za ceste na Direkciju za robne rezerve.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-18199/14 od 12.09.2014. godine, data je saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata na cestovnoj infrastrukturi Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u iznosu od 2.750.000,00 KM (slovima: dvamilionasedamstotinapedesthiljada KM).

Preostali iznos od 2.750.000,00 KM realizovan je prema predloženom Programu utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata na cestovnoj infrastrukturi Zeničko-dobojskog kantona, oštećenju u vrijeme prirodne i druge nesreće proglašene Odlukom broj: 02-44-10210/14 od 15.05.2014.godine.

Elementarne nepogode koje su polovinom mjeseca maja i početkom mjeseca avgusta 2014. godine zadesile područje Zeničko-dobojskog kantona u velikoj su mjeri nanijele ogromne štete na cestama i pripadajućim cestovnim objektima. Upravitelj regionalnih cesta i cestovnih objekata u sastavu regionalnih cesta na području Ze-do kantona je Kantonalna direkcija za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

U navedenim i sličnim situacijama, a shodno odredbama Zakona o cestama Federacije BiH, upravitelj regionalnih cesta je u obavezi uspostaviti prohodnost na regionalnim cestama u što kraće vrijeme, kako bi se osigurala bezbjednost učesnika u prometu i kontinuirano odvijanje prometa u sistemu javnih cesta na području Federacije BiH.

U tom pravcu, Kantonalna direkcija za ceste je putem odabranih izvođača radova na redovnom održavanju regionalnih cesta osigurala minimalnu prohodnost na regionalnim cestama oštećenim u vrijeme elementarnih nepogoda izvršavajući slijedeće poslove:

- privremene sanacije klizišta i odrona uklanjanjem osulinskog materijala sa kolovoza, odvodnih sistema i kosina ceste,
- privremena sanacija oštećenih dionica ceste u cilju zaštite trupa ceste i uspostave potrebne prohodnosti,
- izrada alternativnih dionica ceste u zonama klizišta većih razmjera i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije,
- regulacija korita rijeka i potoka koje su oštetile trup ceste i cestovnih objekata (mostovi, zidovi, propusti i dr.), te direktno ugrožavale odvijanje i bezbjednost prometa na cestama,
- čišćenje mulja, drveća, granja i ostalih otpadaka sa kolovoza ceste i odvoz istih na deponije,
- otklanjanje ostalih nedostataka na cestama a koji su ugrožavali bezbjednost učesnika u prometu.

Imajući u vidu činjenicu da je u vrijeme elementarnih nepogoda načinjena ogromna šteta na regionalnim cestama, Kantonalna direkcija za ceste je izvršavala poslove nužne za uspostavu minimalne prohodnosti u skladu sa raspoloživim sredstvima namjenjenim za izvršavanje radova redovnog održavanja regionalnih cesta, planiranih godišnjim planom zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta.

Obzirom na činjenicu da procijenjena ukupna šteta na regionalnim cestama u vrijeme elementarnih nepogoda iznosi oko 15 miliona konvertibilnih maraka, bilo je krajnje neophodno da se u skladu sa raspoloživim sredstvima izvedu projekti I prioriteta.

Nakon provedenih postupka javne nabavke, implementirali su se projekti na osnovu odabrane cijene najpovoljnijeg ponuđača.

U skladu sa tačkom III Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-18199/14 od 12.09.2014. godine direktor Kantonalne direkcije za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, izvršio preraspodjelu sredstava u okviru ukupno odobrenih i planiranih projekata.

Imajući u vidu činjenicu da je 12.09.2014. godine Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:

02-14-18199/14, data saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata na cestovnoj infrastrukturi Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini te da se nekon tog preioda krenul u postupke javnih nabavke radova i usluga isti se nisu mogli realizovati u punom obimu u 2014. godini. Da bi se moglo pristupiti poslovima trajne sanacije bilo je potrebno obezbijediti projektno-tehničku dokumentaciju sa svim fazama propisanim Zakonom o prostornom uređenju i građenju i to sa posebnom pažnjom na obavezu da takvi projekti sadrže i elaborate o izvršenim geomehaničkim istraživanjima. Obezbiđivanje dokumentacije ovog nivoa sa revizijom je izuzetno složen i skup postupak koji zahtijeva angažman referentnih projektnih kuća.

Napominjemo da je Glavni projekat sanacije velikog klizišta na regionalnoj cesti R 444 Breza-Vareš na lokalitetu "Kapija" je urađen na vrijeme. Postupak javne nabavke radova sanacije klizišta na regionalnoj cesti R 444 Breza-Vareš na lokalitetu "Kapija" je u procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača. Na kraju se ušlo u zimski period u kojem je izuzetno teško skoro nemoguće obavljati zemljane građevinske radove. U međuvremenu je urađena projektna dokumentacija za većinu klizišta.

Zbirni pregled utroška sredstava za pojedinačne infrastrukturne projekte dat je u tabelarnim prikazima koji su prilog ovom izvještaju.

#### I Izrada projektne dokumentacije i elaborata i izvršenje usluge stručno-tehničkog nadzora

| R/br    | Broj ugovora      | Izvođač                             | Opis poslova                                                                                                                                | Planirano  | Ugovoreno  | Realizovano | Ostatak za prenos |
|---------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 1       | 12-27-20091/14    | PLATO d.o.o. Žepče                  | Izrada projektne dokumentacije-elaborata za sanaciju klizišta na R 467 Zavidovići-Olovo                                                     | 300.000,00 | 49.982,40  | 3.600,00    | 46.382,40         |
| 2       | 12-27-21309-UG/14 | PLATO d.o.o. Žepče                  | Izrada elaborata za sanaciju i rekonstrukciju manjih oštećenja regionalne ceste R 467 Olovo-Han Pijesak na ST 1+200; 6+400; 11+800 i 12+000 |            | 3.000,00   | 3.000,00    | 0,00              |
| 3       | 12-27-22095-UG/14 | Construct Projekt d.o.o. Zavidovići | Izrada elaborata sanacije klizišta na R 465 Zavidovići-Maglaj ST 2+500; 9+500 i 10+100                                                      |            | 5.980,00   | 5.980,00    | 0,00              |
| 4       | 12-27-20489/14    | SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo   | Izrada Glavnog projekta trajne sanacije dva klizišta na R 444 Podlugovi-Breza-Vareš, lokalitet Kapija                                       |            | 47.349,90  | 47.349,90   | 0,00              |
| 5       | 12-27-19472/14    | Invest Projekt d.o.o. Zenica        | Izrada projektne dokumentacije trajne sanacije četiri klizišta na R 441 i R 413a                                                            |            | 55.949,40  | 0,00        | 55.949,40         |
| 6       | 12-27-23150/14    | TADIĆ d.o.o. Žepče                  | Izrada projektne dokumentacije trajne sanacije klizišta na R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj                                                      |            | 52.778,70  | 0,00        | 52.778,70         |
| 7       | 12-27-22805/14    | ARTING BH d.o.o. Sarajevo           | Izrada projektne dokumentacije trajne sanacije klizišta na R 466 Čatići-Ponijeri i R 444a Vareš-Pogor                                       |            | 55.253,00  | 0,00        | 55.253,00         |
| 8       | 12-27-23112-UG/14 | TADIĆ d.o.o. Žepče                  | Stručno-tehnički nadzor na sanaciji tri klizišta na R 467                                                                                   |            | 6.967,90   | 6.844,85    | 123,05            |
| 9       | 12-27-23113/14    | PLATO d.o.o. Žepče                  | Stručno-tehnički nadzor na sanaciji više klizišta na R 467                                                                                  |            | 7.013,87   | 0,00        | 7.013,87          |
| 10      | 12-27-25440/14    | FORMA AGD d.o.o. Zenica             | Izrada glavnog projekta sanacije četiri klizišta na R 466                                                                                   |            | 88.920,00  | 0,00        | 88.920,00         |
| UKUPNO: |                   |                                     |                                                                                                                                             | 300.000,00 | 373.195,17 | 66.774,75   | 306.420,42        |

## II Sanacije i rekonstrukcije cesta i cestovnih objekata

| R/br    | Broj ugovora   | Izvođač                   | Opis poslova                                                                                                                   | Planirano  | Ugovoreno  | Realizovano | Ostatak za prenos |
|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 1       | 12-27-23333/14 | POROBIĆ d.o.o. Zavidovići | Sanacija pet klizišta na R 467 Ribnica-Olovo (ST 19+600, 20+100, 24+300, 37+800 i 39+200) i R 467 Olovo-Han Pijesak (ST 12+00) | 350.000,00 | 336.467,54 | 330.525,28  | 5.942,26          |
| 2       | 12-27-23332/14 | TRGOŠPED d.o.o. Kakanj    | Sanacija tri klizišta na R 467 Ribnica-Olovo (ST 25+000, 31+000, 31+700)                                                       | 400.000,00 | 444.056,44 | 442.226,57  | 1.829,87          |
| 3       | 12-27-23149/14 | POROBIĆ d.o.o. Zavidovići | Rekonstrukcija lokalne ceste za Grgiće općina Usora                                                                            | 100.000,00 | 87.981,43  | 0,00        | 87.981,43         |
| 4       | 12-27-25190/14 | HAJDIĆ d.o.o. Maglaj      | Sanacija klizišta na R 465 i dijela ceste ispod podvožnjaka Bijela Ploča                                                       | 100.000,00 | 58.470,41  | 0,00        | 58.470,41         |
| UKUPNO: |                |                           |                                                                                                                                | 950.000,00 | 926.975,82 | 772.751,85  | 154.223,97        |

### REKAPITULACIJA

|                |                                                                                         | Plan         | Ugovoreno    | Izvršenje  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1.             | Izrada projektne dokumentacije i elaborata i izvršenje usluge stručno-tehničkog nadzora | 300.000,00   | 373.195,17   | 66.774,75  |
| 2.             | Sanacije i rekonstrukcije cesta i cestovnih objekata                                    | 950.000,00   | 926.975,82   | 772.751,85 |
| 3.             | Projekti koji nisu realizovani                                                          | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00       |
| REKAPITULACIJA |                                                                                         | 2.750.000,00 | 1.300.170,99 | 839.526,60 |

Na osnovu svega proizilazi da je Direkcija za ceste u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-18199/14 realizirala 839.526,60 KM od ugovorenih 1.300.170,99 KM te da je za realizaciju ugovorenih poslova planirala prenos od 460.644,39 KM dok je Budžetom za 2015. godinu odobreno 430.000,00 KM.

Broj: 12-\_\_\_\_\_/15.

Datum, \_\_\_\_ .05.2015. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,  
promet i komunikacije i zaštitu okoline,  
1x Kantonalna direkcija za ceste,  
1x Ministarstvo finansija,  
1x a/a.

**D I R E K T O R**

**Refik Zeković**

**SAGLASAN MINISTAR**

**Goran Bulajić**