

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 165. sjednici, održanoj dana 12.10.2018. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar-juni 2018. godine Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/18.

Datum, 12.10.2018. godine

Z e n i c a

PREMIJER

DOSTAVLJENO:

Miralem Galijašević

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za period januar – juni 2018.godine.

Septembar 2018. godine

UVOD

Prema prijedlogu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Zaključkom broj: 02-27-3537/18 od 02.03.2018. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2018. godinu.

Sredstva za realizaciju Plana za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2018. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva sačinila prijedlog godišnjeg plana.

U skladu sa zatečenim stanjem regionalnih cesta na početku planskog perioda na osnovu planiranih sredstava za pozicije tekućeg i vanrednog održavanja, u godišnjem planu prikazano je izvršenje sljedećih poslova na regionalnim cestama :

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje planiranih poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema godišnjem Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu planirana vrijednost sredstava iznosi 12.050.000,00 KM, od čega je na poziciji "Tekuće održavanje" je 7.000.000,00 KM; na poziciji "Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno tehnički nadzor" 5.000.000,00 KM i nabavka terenskog motornog vozila 50.000,00 KM

Planirana vrijednost sredstava 12.050.000,00 KM	Planirana vrijednost/KM
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00
-zimsko održavanje regionalnih cesta	1.246.640,00
-redovno održavanje regionalnih cesta	4.325.710,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017. godine	665.650,00
-obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	762.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	5.000.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017. godine	234.660,00
-rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	4.595.340,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	170.000,00
III. Nabavka terenskog motornog vozila	50.000,00

Na poziciji tekućeg održavanja - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva za posmatrani period iznosi 76,60 %, na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 8,11 %.

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da će se do kraja godine realizovati svi planirani poslovi.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja pokrenuta je procedura implementacije za sve planirane projekte. Za većinu projekata okončan je postupak odabira izvođača radova i sa istima potpisan Ugovor o izvođenju radova. Postupak odabira izvođača radova na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R 413a Čajdraš – Ovnak i zaobilaznice na regionalnoj cesti R 445 u Visokom je pri kraju. Nakon isteka žalbenog perioda na Odluke o izboru izvođača radova, planirana je i implementacija ova dva projekta.

Planom je predviđena izrada projektne dokumentacije za 13 projekata. Za 8 projekata odabir usluga projektovanja je završen, potpisani su Ugovori sa odabranim projektnim biroima, tako da je većina projekata pri kraju izrade. Za preostalih 5 projekata priprema tenderske dokumentacije je u toku.

Realizacija radova na redovnom održavanju regionalnih cesta

Redni broj	Regionalna cesta	Utrošak sredstava
1	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	0,00
2	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	88.742,87
3	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	345.313,09
4	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkaminsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	0,00
5	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	458.898,06
6	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	414.646,31
7	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica federacije	490,07
8	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	0,00
9	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	807,58

10	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	0,00
11	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	0,00
12	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	0,00
UKUPNO:		1.308.897,98

Realizacija radova na obnovi i vanrednom održavanju cesta

Redni broj	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava	Status projekta
1.	R 445 dionica Kakanj-Visoko			Realizacija ugovora u toku
	- obnova i sanacija asfaltnog kolovoza na dionici od n. kućica do kružne raskrsnice, općina Kakanj	300.000,00	0,00	
	- Stručno-tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
2.	R 444a dionica Vareš-Pogar-Luke-Ratanj			Realizacija ugovora u toku
	- rehabilitacija dijela ceste	298.000,00		
	- stručno-tehnički nadzor	5.000,00		
3.	R 444 dionica Vareš-Potkamensko			Realizacija ugovora u toku
	- rehabilitacija dijela ceste kroz naselje Vijaka	70.000,00	0,00	
	- stručno-tehnički nadzor	2.000,00	0,00	
4.	R 445 dionica Nemila-Zenica-Lašva			Realizacija ugovora u toku
	- sanacija asfaltnog kolovoza kroz naselja Banlozi i Janjići	80.000,00	0,00	
	- stručno-tehnički nadzor	2.000,00	0,00	
UKUPNO		762.000,00	0,00	

Realizacija radova na rekonstrukciji i izgradnji cesta

Redni broj	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava	Status projekta
1.	R 474 dionica Tešanj-Jelah-granica Federacije - izgradnja mosta na rijeci Usora u mjestu Jelah - izgradnja privremene zaobilaznice - nadzor na radovima izgradnje mosta	1.300.000,00 100.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	Realizacija ugovorau toku
2.	R 444 Vareš - Potkamensko - trajna sanacija klizišta na lokalitetu Ljepovići - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 4.000,00	0,00 0,00	Realizacija ugovora u toku
3.	R 444 Vareš - Potkamensko - radovi na osvjetljenju tunela Ponikva - stručno-tehnički nadzor	120.000,00 3.000,00	0,00 0,00	Realizacija ugovora u toku
4.	R 473 dionica Nemila-Bistričak - rekonstrukcija dionice ceste u dužini L = 800,00 m - stručno-tehnički nadzor	800.000,00 20.000,00	40.533,33 0,00	Realizacija ugovora u toku
5.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica -sanacija klizišta na stacionaži 0 + 250 km - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 2.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
6.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica - sanacija klizišta na stacionaži 4 + 500 km - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 2.000,00	0,00 0,00	Realizacija ugovora u toku
7.	R 467 Zavidovići-Olovo; R 465 Žepče-Zavidovići - rekonstrukcija klasične u kružnu raskrslu, općina Zavidovići - stručno-tehnički nadzor	270.000,00 4.000,00	0,00 0,00	Realizacija ugovora u toku
8.	R467 Zavidovići-Olovo - rekonstrukcija buduće zaobilaznice u Olovu - stručno-tehnički nadzor	170.000,00 3.000,00	0,00 0,00	Realizacija ugovora u toku
9.	R 413 a Čajdraš-Ovna - rekonstrukcija ceste I FAZA - stručno-tehnički nadzor	904.340,00 20.000,00	0,00	Postupak JN u toku
10.	R 445 Visoko-Kakanj -rekonstrukcijazaobilazniceu općini Visoko - stručno-tehnički nadzor	425.000,00 5.000,00	0,00 0,00	Postupak JN u toku
	R 444 dionica Podlugovi-Breza -Vareš - trajna sanacija klizišta Vrankamen -stručno-tehnički nadzor	120.000,00 3.000,00	0,00 0,00	Realizacija ugovora u toku
UKUPNO		4.595.340,00	40.533,33	

Realizacija poslova projektovanja

Redni broj	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava	Status projekta
1.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska - izrada projektne dokumentacije za novi most na r. Trstionica, K. Sutjeska	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
2.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) - ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Dobož općina Kakanj	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
3.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) - ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Čatići, općina Kakanj	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
4.	R 445 dionica Zenica-Lašvanska petlja - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ceste od Drivuše do L. Petlje L= 6,3 km	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
5.	R 466 dionica Čatići-K. Sutjeska-Ratanj -izrada saobraćajnog projekta	5.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
6.	R 441 dionica Zenica-Vjetrenice -izrada saobraćajnog projekta	3.000,00		
7.	R 469 dionica Ribnica-Banovići -izrada saobraćajnog projekta	20.000,00		
8.	R 443 dionica Visoko-Kiseljak - izrada saobraćajnog projekta	15.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
9.	R – 466 dionica Ratanj-Ponijeri - izrada Glavnog projekta mosta na r. Trstionica, na stacionaži 30+700 km.	100.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
10.	R 473 dionica Nemila-Bistričak-Ograina - izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Ograina na lokalitetu Ograina -Izrada projekta eksprijacije	10.000,00	1.755,00	Realizacija ugovora u toku
11.	R 466 dionica Zavid.-Kamenica-Ponijeri - izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Gostović na STD 10+200 km	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
12.	R 474 dionica Tešanj-C.Vrh-N.Šeher - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ceste	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije u toku
13.	R 474 dionica Tešanj-Jelah-Prnjavor (granica entiteta) - izrada Elaborata privremenog mosta preko r. Usore	5.000,00	6.996,60	Priprema tenderske dokumentacije u toku

REKAPITULACIJA REDOVNO ODRŽAVANJE (PLAN 2018/IZVRŠENJE 2018 period I-VI 2018)		
<i>Naziv pozicije</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Izvršenje 2018</i>
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2017/2018	1.246.640,00	854.216,17
Redovno održavanje regionalnih cesta 2018	4.325.710,00	1.308.897,98
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2018	762.000,00	0,00
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017	665.650,00	518.045,65
SVEUKUPNO:	7.000.000,00	2.681.159,80

Procenat izvršenja je 76,60%

REKAPITULACIJA REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE (PLAN 2018/IZVRŠENJE 2018 za 6 mjeseci)		
<i>Naziv pozicije</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Izvršenje 2018</i>
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017godine	234.660,00	153.602,87
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	4.595.340,00	40.533,30
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	170.000,00	8.751,60
SVEUKUPNO:	5.000.000,00	202.887,80

Procenat izvršenja je 8,11%

Broj: 12/08-27-2708-2-1/18.

Datum, 28.09.2018. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

D I R E K T O R

Refik Zeković