

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23) i člana 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/22, 14/22 i 18/22), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 14. sjednici, održanoj dana 11.04.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Amra Mehmedić

Broj: 02-_____/23
Datum, 11.04.2023. godine
Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2022. GODINU**

Zenica, mart 2023. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-3107/22 od 24.02.2022. godine i dopunama Zaključka broj: 02-11-7470/22 od 10.05.2022. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene propisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 10.670.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22, 14/22 i 18/22).

S obzirom da je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22, 14/22 i 18/22) u članu 55. stav (2) utvrđena obaveza nadležnim organima da o utrošenim sredstvima po programima izvještavaju Vladu Kantona i Ministarstvo finansija, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo Izvještaj o realizaciji Programa.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 10.670.000,00 KM, realizovano je 4.232.044,97 KM, realizacija se odnosila na projekte ugovorene u 2021. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, čija realizacija je prenesena u 2022. godinu kao sastavni dio Programa za 2022. godinu i projekti ugovoreni u 2022. godini prema Sporazumu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu, kao i uplata dvije rate EBRD kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 25.000,00 KM i jedne rate CEB kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 2.181,97 KM, u ukupnom iznosu od 27.181,97 KM, što ukupno iznosi 4.259.226,94 KM, odnosno cca 39,91 %.

Tabela 1. Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

R.br.	NAZIV	Planirano/Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2021. godini po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu	4.794.009,80	3.116.690,20
2.	Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda)	4.469.403,70	1.015.575,20
3.	Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije	330.000,00	6.961,54
4.	Rezervna sredstva za interventne aktivnosti	185.000,00	120.000,00
UKUPNO :		9.778.413,50	4.259.226,94

Tabela 2. Plaćanje naloga 2022. godina

R.br.	NAZIV	Planirano/Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2021. godini, a plaćeni u 2022. godini	891.587,39	891.587,39

Tabela 3. Zbirni pregled Tabela 1; Tabela 2.

R.br.	NAZIV	Planirano/Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Tabela 1. Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa	9.778.413,50	4.259.226,94
1.	Tabela 2. Plaćanje naloga 2022. godina	891.587,39	891.587,39
1.	UKUPNO :	10.670.000,00	5.150.814,33

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2021. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu.

Iznos planiranih sredstava: **4.794.009,80 KM**

Iznos realizovanih sredstava: **3.116.690,20 KM**

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je cca 65,01 % od planiranog iznosa pri čemu su od planirana 43 projekta u potpunosti završena 23 projekta, a 20 projekata je u fazi realizacije ili pripreme za realizaciju.

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 1. dat je u Tabeli 1, pojedinačno.

Tabela 1: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2021. GODINI

STAVKA	NAZIV	Ugovoreno /Planirano (KM)	Realizovano (KM)	Status
A	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	4.794.009,80	3.116.690,20	
A	1. ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	659.120,69	625.525,35	
A	1.1. Regulacija Ciganskog potoka u naselju Perin Han, Grad Zenica	123.243,69	123.243,24	ZAVRŠENO
A	1.2. Regulacija korita potoka Hrast, naselje Putovičko Polje, grad Zenica	150.000,00	154.139,76	ZAVRŠENO
A	1.3. Regulacija potoka Baretnjak u Topčić Polju, grad Zenica	150.000,00	136.898,02	U TOKU
A	1.4. Regulacija Mutničkog potoka, MZ Perin Han, grad Zenica	150.000,00	135.693,03	U TOKU

A	1.5.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, V faza, općina Vareš	85.877,00	75.551,30	U TOKU
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.678.042,04	1.889.468,74	
A	2.1.	Izrada glavnog projekta dovodnog cjevovoda Mala Rijeka-Milkino vrelo, Križ, općina Breza	6.135,96	4.902,30	U TOKU
A	2.2.	Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča, općina Breza	105.000,00	105.300,00	ZAVRŠENO
A	2.3.	Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, III faza, općina Kakanj	80.000,00	78.115,49	ZAVRŠENO
A	2.4.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići, općina Kakanj	154.900,00	76.775,56	U TOKU
A	2.5.	Izgradnja primarne vodovodne mreže Liješnica, općina Maglaj	148.000,00	108.198,19	U TOKU
A	2.6.	Izgradnja uređaja za tretman voda sa otvorenog zahvata "Duba" na rijeci Liješnici za potrebe MZ "Kopice", općina Maglaj	81.090,27	81.090,27	ZAVRŠENO
A	2.7.	Vodosnabdijevanje naselja Solun-izgradnja vodovoda "Solun", MZ Solun-faza II, općina Olovo	238.116,20	238.084,28	ZAVRŠENO
A	2.8.	Vodosnabdijevanje naselja Solun-izgradnja vodovoda "Solun", MZ Solun-faza III, općina Olovo	95.981,00	0,00	U TOKU
A	2.9.	Izgradnja vodovoda Tešanjka-Lepenica, općina Tešanj	320.309,96	320.298,69	ZAVRŠENO
A	2.10.	Izrada idejnog i glavnog projekta dugoročnog snabdijevanja vodom MZ Jablanica, MZ Kardaglije, općina Tešanj	32.590,35	32.590,35	ZAVRŠENO
A	2.11.	Vodovod za naselje Mujkići, općina Tešanj	33.630,48	33.630,48	ZAVRŠENO
A	2.12.	Sanacija bunara Šišinke, MZ Kalošević, općina Tešanj	23.323,95	23.322,99	ZAVRŠENO
A	2.13.	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u Jelah Polju, I faza, općina Tešanj	36.632,70	36.632,70	ZAVRŠENO
A	2.14.	Izgradnja sekundarne mreže vodovoda Mekiš i izmještanje PS Mekiš, I faza, općina Tešanj	143.032,87	143.032,87	ZAVRŠENO
A	2.15.	Izgradnja vodovodnog sustava za vodoopskrbu stanovnika za piće u Žabljaku, općina Usora	70.722,00	70.722,00	ZAVRŠENO
A	2.16.	Dogradnja vodovodnog sistema Visoko-podsystem Gračanica, dogradnja rezervoara "Kula-Banjar", grad Visoko	171.302,00	118.779,99	U TOKU
A	2.17.	Vodovod Vučjak-nastavak radova, općina Zavidovići	15.758,56	10.506,41	U TOKU
A	2.18.	Izgradnja i rekonstrukcija centralnog dijela Vozuća, općina Zavidovići	129.372,21	129.372,21	ZAVRŠENO
A	2.19.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozuća, općina Zavidovići	120.054,00	0,00	U TOKU
A	2.20.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	61.717,62	61.717,62	ZAVRŠENO
A	2.21.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	100.000,00	0,00	U TOKU
A	2.22.	Rekonstrukcija vodovoda Kamen Prošica u	30.000,00	0,00	U TOKU

		MZ Pašin Konak, općina Zavidovići			
A	2.23.	Razvodna mreža vodovoda u naselju Briznik, Grad Zenica	228.720,89	19.882,44	U TOKU
A	2.24.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, Grad Zenica	79.451,02	24.209,43	U TOKU
A	2.25.	Izgradnja vodospremnika za naselje Jastrebac, MZ Željezno Polje, općina Žepče	50.000,00	48.423,67	ZAVRŠENO
A	2.26.	Cjevovod za dopunu rezervoara Lug (Gradina), općina Žepče	122.200,00	123.880,80	ZAVRŠENO
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.441.847,07	601.696,11	
A	3.1.	Izgradnja kanalizacione mreže u općini Doboj- Jug	53.042,00	45.605,94	U TOKU
A	3.2.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurići, I faza, općina Maglaj	26.280,00	25.043,36	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Donja Kosova I faza, općina Maglaj	50.064,10	50.064,10	ZAVRŠENO
A	3.4.	Kanalizacioni sistem za područje MZ Šije, općina Tešanj	61.425,00	61.425,00	ZAVRŠENO
A	3.5.	Završetak kolektora B1-primarna kanalizaciona mreža, općina Tešanj	115.890,69	115.890,69	ZAVRŠENO
A	3.6.	Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko-naselje Hadžijina voda, grad Visoko	492.698,00	0,00	U TOKU
A	3.7.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani, općina Visoko	45.500,00	32.072,12	U TOKU
A	3.8.	Fekalna kanalizacija MZ Zimča, I faza, grad Visoko	277.838,00	0,00	U TOKU
A	3.9.	Izgradnja fekalne kanalizacije sliva potoka Mokošnice, MZ Vražale, grad Zenica	237.000,00	208.339,24	U TOKU
A	3.10.	Fekalni kolektor naselja Hrustići, MZ Klopče II faza, grad Zenica	32.109,28	0,00	U TOKU
A	3.11.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Gornji Lug, II faza, Žepče	50.000,00	48.605,85	ZAVRŠENO
A	3.12.	Izgradnja kanalizacione mreže u općini Doboj- Jug stari projekat	14.649,81	14.649,81	ZAVRŠENO
UKUPNO (A1+A2+A3):			4.779.009,80	3.116.690,20	

2. Naziv projekta:

Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije

Iznos planiranih sredstava: 4.469.403,70 KM

Iznos realizovanih sredstava: 1.015.575,20KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je cca 22,72 % od planiranog iznosa pri čemu su od planirana 46 projekta u potpunosti završena 7 projekta, a 7 projekata je u fazi realizacije, a 32 projekta u pripremi za realizaciju. Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 1. dat je u Tabeli 2, pojedinačno, u tabeli su dati završeni projekti i projekti u fazi izvođenja, dok projekti u pripremi za realizaciju nisu dati u tabelarnom prikazu.

Tabela 2: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2022. GODINI

STAVKA		NAZIV	Ugovoreno /Planirano (KM)	Realizovano (KM)	Status
A		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	4.469.403,70	1.015.575,20	
A	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	348.100,00	144.490,22	
A	1.1.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, VI faza, Vareš	148.100,00	101.443,43	U TOKU
A	1.2.	Regulacija Orahovičke rijeke, MZ Nemila, Zenica	200.000,00	43.046,79	U TOKU
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	748.002,70	609.372,61	
A	2.1.	Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča-III faza, Breza	71.670,00	71.670,00	ZAVRŠENO
A	2.2.	Izgradnja bunara B-2 na izvorištu Havdine, Doboju-Jug	91.479,00	77.559,15	U TOKU
A	2.3.	Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, IV faza, Kakanj	100.000,00	99.680,77	ZAVRŠENO
A	2.4.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići - III FAZA, Kakanj	60.000,00	59.979,09	ZAVRŠENO
A	2.5.	Izgradnja probnoeksploatacionog bunara PEB-5, Tešanj	300.000,00	232.258,65	U TOKU
A	2.6.	Nabavka i isporuka opreme za DMA zone i mjerenje gubitka u vodovodnom sistemu	24.853,70	24.813,36	ZAVRŠENO
A	2.7.	Rekonstrukcija vodovoda u naselju Hajkovići-MZ Donje Babino, Zenica	100.000,00	16.229,62	U TOKU
A	2.7.	Plava voda, Zenica	90.000,00	27.181,97	U TOKU
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	315.000,00	261.712,37	
A	3.1.	Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza-faza I, Breza	100.000,00	100.000,00	ZAVRŠENO
A	3.2.	Izgradnja kanalizaciog sistema kroz naselje Čobe-II faza, Kakanj	15.000,00	14.989,31	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izgradnja kanalizacije MZ Šije, Tešanj	100.000,00	44.283,30	U TOKU
A	3.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije sliva potoka Mokošnice, MZ Vražale 2022	100.000,00	102.439,76	ZAVRŠENO
UKUPNO (A1+A2+A3):			1.411.102,70	1.015.575,20	

Realizovane aktivnosti

Ministarstvo je u izvještajnom periodu provelo javni poziv u skladu sa obavezom utvrđenom u članu 37. stav (4) Zakona o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22, 14/22 i 18/22), te je nakon provedene procedure utvrđena konačna rang lista odabranih projekata, nakon čega je Ministarstvo sa svim JLS zaključilo Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji planiranih projekata, kojima su definisane međusobne obaveze radi zaključenja ugovora o prenosu sredstava.

U 2022. godini izvršena je uplata dvije rate EBRD kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 25.000,00 KM i jedne rate CEB kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 2.181,97 KM, u ukupnom iznosu od 27.181,97 KM.

Pregled po JLS dat je u Tabeli 3.

TABELA 3. RASPODJELA SREDSTAVA PO OPĆINAMA ZA 2022. GODINU

JLS	Broj stanovnika	Procent. br.stan. (K ₁)	Budžet JLS za 2022.	Koeficijent K ₂ (Budžet)	Σ K (K ₁ +K ₂)	RASPODJELA ZA 2022.	KONAČNO 2022.
1	2	3	4	5	6=3+5	7=4.469.403,70*6/Σ K	8
Breza	14168	3,9	5.250.000,00	0,5	4,4	191.670,33	191.670,00
Doboj-Jug	4137	1,1	3.475.356,00	1	2,1	91.479,02	91.479,00
Kakanj	37441	10,3	28.425.000,00	-1	9,3	405.121,39	405.121,00
Maglaj	23146	6,4	7.978.505,00	0,5	6,9	300.573,93	300.574,00
Olovo	10175	2,8	4.330.000,00	1	3,8	165.533,47	165.533,00
Tešanj	43063	11,8	22.380.000,00	0	11,8	514.024,99	514.025,00
Usora	6603	1,8	4.000.000,00	1	2,8	121.972,03	121.972,00
Vareš	8892	2,4	3.962.200,00	1	3,4	148.108,89	148.109,00
Visoko	39938	11,0	24.095.000,00	0	11,0	479.175,84	479.176,00
Zavidovići	35988	9,9	12.716.938,91	0	9,9	431.258,25	431.258,00
Zenica	110663	30,4	71.748.196,09	-2	28,4	1.237.144,88	1.237.145,00
Žepče	30219	8,3	9.980.000,00	0,5	8,8	383.340,67	383.341,70
UKUPNO:	364433	100,00				4.469.403,70	4.469.403,70

3. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije

Iznos planiranih sredstava: 330.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 6.961,54 KM

Od planiranih 20 projekta u potpunosti završen 1 projekat, a 9 projekata je u fazi realizacije, a 10 projekta u pripremi za realizaciju.

Tabela 4: REALIZACIJA PROJEKATA UTVRĐIVANJA GRANICA VODNOG DOBRA UGOVORENIH U 2022. GODINI

STAVKA	NAZIV	Ugovoreno /Planirano (KM)	Realizovano (KM)	Status
--------	-------	---------------------------	------------------	--------

A		UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II KATEGORIJE	300.000,00		
A	1.1.	Rijeka Stupčanica u dužini 5,075 km, Olovo	0,00	6.961,54	ZAVRŠENO

4. Naziv projekta: Realizacija rezervnih sredstava za interventne aktivnosti u 2022. godini

Iznos planiranih sredstava: 185.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 120.000,00 KM

Tabela 5: REALIZACIJA REZERVNIH SREDSTAVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI

STAVKA		NAZIV	Ugovoreno /Planirano (KM)	Realizovano (KM)	Status
A	1.1.	Sanacija šteta od poplava usljed prirodne nepogode uzrokovane obilnim kišnim padavinama, Tešanj	0,00	120.000,00	ZAVRŠENO

**Obradivač
MINISTAR**

**Munir Dedić
Marić**

Vinko