

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 56. sjednice, održanom 15.03.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2011.godinu - Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

II

Izvještaj iz tačke I ovog zaključka, zajedno sa izvještajima ostalih ministarstava o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz njihove nadležnosti, uputit će se u skupštinsku proceduru radi informisanja.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /12.

Datum, 15.03.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline,

- Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x Stručna služba Skupštine,

1x a/a.



BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON

**Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline**

Kantonalna direkcija za ceste



IZVJEŠTAJ

**o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2011.godinu.**

Februar 2012.godine

UVOD

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Ze-do kantona, broj 3/10), u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je osnovana upravna organizacija pod nazivom "Kantonalna direkcija za ceste".

Prema prijedlogu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj:02-27-14170/11 od 19.05.2011. godine, dala saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta u 2011. godini.

Sredstva za realizaciju Plana za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, obezbjeđena su u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 KM.

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2011. godini, Kantonalna direkcija za ceste je sačinila prijedlog godišnjeg plana i dostavila Ministarstvu na saglasnost.

U skladu sa zatečenim stanjem regionalnih cesta na početku planskog perioda, a na osnovu planiranih budžetskih sredstava za pozicije tekućeg i vanrednog održavanja, u godišnjem planu je prikazano izvršenje slijedećih poslova na regionalnim cestama Kantona:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- planirane aktivnosti na izvršenju hitnih intervencija na javnim cestama;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta;

Izvršenje planiranih poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, kao i hitnih intervencija na cestama povjereno je izvođačima radova koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni trogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta, za period 2008./2011. godine.

Trogodišnji okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova na redovnom i vanrednom održavanju regionalnih cesta i cijenu održavanja cesta u zimskim uslovima za sve regionalne cestovne pravce Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereno je preduzećima koja su odabrana u postupku javne licitacije, provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova svih vidova održavanja je povjeren stručnoj službi Kantonalne direkcije za ceste.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema godišnjem Planu, kao i za projekte koji su finansirani iz primljenih donacija Vlade Federacije BiH, izbor izvođača radova je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Rebalansom budžeta Kantona za 2011. godinu, za realizaciju aktivnosti iz godišnjeg plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta izvršeno je umanjeње sredstava od 1.200.000,00 KM na poziciji održavanja regionalnih cesta i 700.000,00 KM na poziciji rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, odnosno umanjeње ukupnih sredstava sa planiranih 7.500.000,00 KM na iznos od 5.500.000,00 KM.

Planirana vrijednost sredstava 7.500.000,00 KM	Planirana vrijednost	Rebalans 2011
I. Održavanje regionalnih cesta	6.000.000,00	4.800.000,00
-zimsko održavanje regionalnih cesta 2010/2011.	790.000,00	
-hitne intervencije na regionalnim cestama prema Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona	1.170.000,00	
-redovno održavanje regionalnih cesta	2.830.000,00	
-obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.125.000,00	
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2010. godine	85.000,00	
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i izrada projektne dokumentacije	1.500.000,00	700.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2010. godine	255.000,00	
-rekonstrukcija i izgradnja cesta i izrada projektne dokumentacije	1.245.000,00	

Na budžetskoj poziciji tekućeg održavanja - Ekonomski kod: 613724, utrošak sredstava je 100,00 % u odnosu na planirana sredstva, a na poziciji rekonstrukcije i vanrednog (investicionog) održavanja – Ekonomski kod 821612, procenat izvršenja je 53,00 % u odnosu na planirana sredstva.

Utrošak sredstava za planirana budžetska sredstva dat je u priloženim tabelama, sa pojedinačnim prikazima utroška sredstava za sve planirane pozicije radova i usluge, i tabelarni prikazi utrošku sredstava na izvršenju ugovorenih poslova:

- izvršenih hitnih intervencija na regionalnim cestama, prema Nalozima izdatim od strane Ministarstva;
- vanrednog održavanja regionalnih cesta;
- redovnom održavanju regionalnih cesta prema Nalozima izdatim od strane Ministarstva;
- rekonstrukcije regionalnih cesta, usluga stručno- tehničkog nadzora i izrada projektno-tehničke dokumentacije;
- rekonstrukcije regionalnih i lokalnih cesta, finansiranih iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence u skladu sa Odlukama Vlade Federacije BiH.

Za planirana budžetska sredstva iz godišnjeg plana, redovno se planira utrošak sredstava za svaki mjesec, uz evidenciju i analizu utroška sredstava za ugovorene radove i usluge.

TEKUĆE ODRŽAVANJE (REDOVNO ODRŽAVANJE PUTEVA)

(pregled izvršenja prema internoj evidenciji 2011.godine)

Opis pozicija poslova prema Planu		IZVRŠENJE 2011
ZIMSKO ODRŽAVANJE 2010/2011		
1.	Zimsko održavanje puteva 2010/2011	691.389,45
2.	<i>Opravdano avansa (avansi za zimsko 2010/2011)</i>	<i>76.821,05</i>
3.	Nadzor na zimskom održavanju puteva 2010/2011	12.695,36
Ukupno:		780.905,86
REDOVNO ODRŽAVANJE 2010 (prenos ugovorenih nerealizovanih obaveza)		
4.	Redovno održavanje 2010	69.806,27
5.	Nadzor na redovnom ljetnom održavanju puteva 2010	5.284,59
Ukupno:		75.090,86
HITNE INTERVENCIJE PREMA ZAKLJUČKU VLADE ZDK		
6.	Hitne intervencije prema zaključku Vlade ZDK	3.469.290,86
Ukupno:		3.469.290,86
REDOVNO ODRŽAVANJE 2011		
7.	Redovno održavanje 2011	0,00
8.	Nadzor na redovnom ljetnom održavanju puteva 2011	0,00
8.1.	Zimsko održavanje puteva 2011/2012 - prema Zaključku Vlade	267.960,90
Ukupno:		267.960,90
OBNOVA I VANREDNO ODRŽAVANJE 2011		
9.	Vanredno održavanje	186.222,68
10.	Nadzor nad obnovom i vanrednim održavanjem	0,00
Ukupno:		186.222,68
Sveukupno:		4.779.471,16

**REKAPITULACIJA
(PLAN 2011/IZVRŠENJE)**

Naziv pozicije	Plan 2011	Izvršenje 2011
Zimsko održavanje cesta (2010/2011)	790.000,00	780.905,86
Hitne intervencije prema zaključku Vlade ZDK	1.170.000,00	3.469.290,86
Redovno održavanje regionalnih cesta (zimsko 11/12)	2.830.000,00	267.960,90
Obnova i vanredno održavanje reg. cesta	1.125.000,00	186.222,68
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2010	85.000,00	75.090,86
SVEUKUPNO:	6.000.000,00	4.779.471,16

PROCENAT IZVRŠENJA (PLAN/IZVRŠENJE)

80%

PROCENAT IZVRŠENJA (REBALANS BUDŽETA/IZVRŠENJE)

100%

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

(pregled izvršenja prema internoj evidenciji 2011.godine)

Opis pozicija poslova prema Planu		IZVRŠENJE 2011
VANREDNO ODRŽAVANJE 2010		
1.	Vanredno održavanje	23.428,54
2.	Nadzor 2010	8.289,41
3.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	70.480,00
Ukupno:		102.197,95
VANREDNO ODRŽAVANJE 2011		
1.	Rekonstrukcija i izgradnja	199.072,71
2.	Nadzor	1.228,11
3.	Izrada projekata/ tehnička dokumentacija	67.673,00
Ukupno:		267.973,82
Sveukupno:		370.171,77

REKAPITULACIJA (PLAN 2011/IZVRŠENJE)		
Naziv pozicije	PLAN 2011	Izvršenje 2011
Rekonstrukcija i izgradnja	1.245.000,00	267.973,82
Realizacija ugovora iz 2010	255.000,00	102.197,95
SVEUKUPNO:	1.500.000,00	370.171,77

PROCENAT IZVRŠENJA (PLAN/IZVRŠENJE)

25%

PROCENAT IZVRŠENJA (REBALANS BUDŽETA/IZVRŠENJE)

53%

PREGLED IZVRŠENIH HITNIH INTERVENCIJA NA REGIONALNIM CESTAMA

R.br.	Regionalna cesta	Predmet ugovora	Realizovano (KM)
1	R 467 Ribnica-Olovo	Sanacija odrona na lokalitetu Stipin Han	32.209,80
2	R 444 Breza-Vareš-Podkamensko	Sanacija makadamskog kolovoza u tunelu, nabavka i ugradnja ljevano željeznih poklopaca na dijelu ceste u Varešu.	30.268,65
3	R 466 Zavidovići-Kamenica	Sanacija klizišta i košenje trave i rastinja uz regionalnu cestu.	104.610,09
4	R 465 Zavidovići-Maglaj-Doboj	Zaštita potpornog zida na izlazu iz grada Maglaja i košenje trave i rastinja radi obezbjeđenja preglednosti ceste	51.651,40
5	R 445 Lašva-Zenica-Nemila	Košenje trave i sanacija makadamskog kolovoza na regionalnoj cesti.	71.023,33
6	R 467 Olovo-Han Pijesak	Sanacija odrona na lokalitetu Žeravica, košenje trave, šiblja i rastinja.	29.999,65
7	R 467 Zavidovići-Olovo	Sanacija većeg broja klizišta, izgradnja potpornih zidova i popravak manjih dijelova trupa ceste sa asfaltiranjem.	269.014,19
8	R 444a Vareš -Pogar - Ratanj	Košenje trave i sanacija makadamskog kolovoza.	21.576,00
9	R 441 Zenica-Vjetrenice i 413a Čajdraš-Ovnak	Košenje trave i rastinja uz kolovoz regionalnih cesta, obnova i ojačanje kolovoza.	135.533,82
10	R 445 Čatići-Visoko-podlugovi	Košenje trave, čišćenje propusta i ostalih odvodnih elemenata regionalne ceste	57.435,30
11	R 465 M17-Žepče-Zavidovići	Košenje šiblja i trave uz regionalnu cestu i izrada priključka na regionalnu cestu u naselju Orahovica	54.120,00
12	R 444 Šimin Potok-Podkamensko	Sanacija makadamskog kolovoza i održavanje odvodnje na cesti.	75.026,00
13	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska	Obnova asfaltnog kolovoza priključne ceste na spoju sa regionalnom cestom i izrada saobraćajne signalizacije na lokalitetu Brežani.	20.591,60
14	R 473 Nemila-Bistričak-granica kantona	Sanacija asfaltnog kolovoza izradom asfaltnih presvlaka na cesti	56.978,12
15	R468 Olovo-Sokolac	Sanacija klizišta na regionalnoj cesti Olovo – Sokolac, lokalitet Brkljina Luka	38.335,52
16	R 467 Olovo-Han Pijesak i R468 Olovo-Sokolac	Obnova i sanacija asfaltnog kolovoza izradom presvlaka, uklanjanje osulina, čišćenje kanala i rigola.	261.012,96
17	R 443 Visoko-Kiseljak (granica kantona)	Košenje trave i rastinja uz regionalnu cestu i sanacija udarnih rupa	61.354,16
18	R 474 M17-Perković-Novi Šeher	Košenje trave i rastinja, sanacija asfaltnog kolovoza.	118.268,30
19	R 474 Tešanj-Jelah	Sanacija ceste i trotoara u naselju Jelah	45.845,50
20	R 474 Podlugovi-Breza-Vareš	Košenje trave i rastinja, sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Podlugovi-Breza-Pajtov Han	105.830,03

21	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	Sanacija klizišta izradom potpornog zida na stacionaži 4+900	231.492,5
22	R 465 Zavidovići-Maglaj-granica Federacije	Izrada horizontalne signalizacije	92.100,50
23	R 473 Nemila-Bistričak-granica kantona	Sanacija asfaltnog kolovoza čišćenje rigola i kanala.	49.999,02
24	R 467 Ribnica-Olovo	Sanacija oštećenja na metalnoj konstrukciji mosta i sanacija klizišta na regionalnoj cesti Ribnica-Olovo	240.006,22
25	R 466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri	Čišćenje osulinskog materijala, kanala, propusta i rigola.	45.095,30
UKUPNO:			2.299.377,96

**REALIZACIJA SKLOPLJENIH UGOVORA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH
CESTA (HITNE INTERVENCIJE)**

R.br.	Regionalna cesta	Predmet ugovora	Realizacija (KM)
1	R 441 Zenica-Čajdraš-Vjetrenice R413a Čajdraš-Ovnač	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i manji zahvati na saniranju klizišta i odrona	58.426,00
2	R 443 Visoko-Gr.kantona (Kiseljak)	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i manji zahvati na saniranju klizišta i odrona	63.342,16
3	R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamenko	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i sanacija makadamskog kolovoza	136.506,60
4	R 444a Vareš-Pogar-Ratanj (K.Sutjeska)	Krpanje udarnih rupa, manji zahvati na saniranju klizišta i odrona i sanacija makadamskog kolovoza	37.240,00
5	R 445 Lašva-Nemila	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i sanacija makadamskog kolovoza	108.637,53
6	R 445 Čatići-Visoko-Liješeva	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza	52.683,00
7	R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj-Doboj	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i manji zahvati na saniranju klizišta i odrona	145.699,16
8	R 445 Tičići-Čatići R466 Čatići-Kraljeva Sutjeska	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i manji zahvati na saniranju klizišta i odrona	30.097,04
9	R 466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza čišćenje odrona i sanacija makadamskog kolovoza	44.335,00
10	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza čišćenje odrona i sanacija makadamskog kolovoza	62.998,30
11	R 467 Zavidovići-Ribnica-Olovo R468 Ribnica-Banovići	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza	166.479,53
13	R 468 Olovo-Sokolac, R 467 Olovo-Han Pijesak	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza čišćenje odrona i sanacija makadamskog kolovoza	63.501,36
14	R 473 Nemila-Teslić	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza čišćenje odrona i sanacija makadamskog kolovoza	61.250,00
15	R 474 M17-N.Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije	Krpanje udarnih rupa, sanacija asfaltnog kolovoza i manji zahvati na saniranju klizišta i odrona, sanacija makadamskog kolovoza	138.717,22
UKUPNO:			1.169.912,90

REALIZACIJA POSLOVA VANREDNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

Regionalna cesta	Regionalna cesta	Do sada realizovano
R 444 Vareš- Podkamensko	Sanacija tunela u Varešu, regulacija potoka kroz tunel i asfaltiranje tunela sa izradom gornjeg stroja ceste	186.222,68
UKUPNO		186.222,68

REALIZACIJA POSLOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA

R. Br.	Regionalna cesta	Predmet ugovora	Realizacija (KM)
1	R 466 Zavidovići-Kamenica	Obnova i ojačanje kolovozne konstrukcije	66.921,56
2	R 444a Vareš-Pogar-Ratanj	Izrada projekta rekonstrukcije dijela ceste R444a Luke-Vareš	24.288,00
3	R 465 M17-Žepče-Zavidovići	Izgradnja pasarele na ulazu u grad Žepče	58.042,62
4	R 465 M17-Žepče-Zavidovići	Stručno tehnički nadzor za izgradnju pasarele u Žepču	1.228,11
5	Zenica-Babino	Izrada projekta ceste, planirane kao regionalne ceste Prostornim planom kantona	22.385,00
6	R 467 Zavidovići-Olovo	Izrada projekta mosta na rijeci Krivaji na regionalnoj cesti Zavidovići-Olovo	14.040,00
7	R 444 Breza-Vareš	Obnova i ojačanje kolovoza regionalne ceste dionica Dabravine-Vareš	46.888,53
8	R 465 M17-Žepče-Zavidovići	Obnova i ojačanje kolovoza regionalne ceste Žepče-Zavidovići	27.220,00
9	R 445 Zenica-Nemila	Izrada projekta pješačke staze Zenica Tetovo dužine 1500 m	6.960,00
UKUPNO:			267.973,82

DONACIJA – UTROŠAK SREDSTAVA IZ PROGRAMA GSM LICENCE

Odluka Federacije BiH	Naziv projekta prema Listi odobrenih projekata od strane Vlade Federacije BiH	IZVRŠENJE 2011
GSM 08/09	Izgradnja pothodnika u Zavidovićima	100.000,00
GSM 08/09	Izgradnja mosta na rijeci Fojnici u općini Visoko (lokalitet Prijeko)	101.124,83
GSM 08/09	Lokalna cesta Kaloševići	463,90
GSM 08/09	Rekonstrukcija gradskih ulica Maglaja-druga i jedanaesta	11.480,00
GSM 08/09	Pješačka staza na dionici regionalne ceste R 466 Čatići-Bjelavići	32.798,66
GSM 08/09	Izrada projektne dokumentacije reg.puta Visoko-Buci	49.500,00
GSM 09/10	Sanacija lokalnog puta Džemilić Planje: Pire-Šaćirovići	27.166,46
GSM 09/10	Sanacija lokalnog puta Tugavići-Hasanbašići	44.211,77
GSM 09/10	Sanacija lokalnog puta Solun-Martinovići i reg.puta Olovo-Zavidovići	5.807,40
GSM 2010	Obnova i ojačanje reg.puta Dabravine-Vareš	100.000,00
GSM 08/09	Rekonstrukcija dionice puta Vareš-Ligatići	199.993,04
GSM 2010	Obnova i ojačanje reg.puta Žepče-Zavidovići	50.000,00
GSM 09/10	Sanacija lokalnog puta Medakovo: Put Huremovići-Brezovača	25.250,91
UKUPNO:		747.796,97