

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 51. stav 4. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 13. sjednici, održanoj dana 04.06.2015.godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.

Datum, 04.06.2015. godine

Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2014.godinu.

April 2015. godine

UVOD

Prema prijedlogu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Zaključkom broj: 02-27-3219/14 od 12.02.2014. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2014. godinu.

Elementarne nepogode koje su se desile na području Zeničko-dobojskog kantona u mjesecu maju 2014. godine prouzrokovale su velika oštećenja na regionalnim cestama, te totalnu blokadu prohodnosti na većini cesta. U cilju uspostave prohodnosti i trajne sanacije šteta na regionalnim cestama od većine planiranih aktivnosti na rekonstrukci i vanrednom održavanju regionalnih cesta se odustalo, kako bi 1.080.000,00 KM namjenskih sredstava stavljeno na raspolaganje u svrhu uspostave prohodnosti i trajne sanacije šteta na regionalnim cestama.

Zbog gore navedenog, urađen je novi Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2014. godinu, na koji je Zaključkom broj: 02-27-15006/14 od 25.07.2014. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost a prvobitni Plan stavljen van snage.

Sredstva za realizaciju Plana za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2014. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva sačinila prijedlog godišnjeg plana.

U skladu sa zatečenim stanjem regionalnih cesta na početku planskog perioda, a posebno poslije elementarnih nepogoda na osnovu planiranih budžetskih sredstava za pozicije tekućeg i vanrednog održavanja, u godišnjem planu prikazano je izvršenje sljedećih poslova na regionalnim cestama :

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- planirane aktivnosti na izvršenju hitnih intervencija na javnim cestama;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje planiranih poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova zimskog održavanja cesta je povjeren preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i stručnoj službi Kantonalne direkcije za ceste pri čemu je ostvarena ušteda.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema godišnjem Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu i Odlukom o prestrukturiranju rashoda broj: 07/03-02-14-15006-1/14 od 26.09.2014. godine planirana vrijednost sredstava na poziciji "Tekuće održavanje" je sa 6.000.000,00 KM uvećana na 6.350.000,00 KM, dok je na poziciji "Rekonstrukcija i izgradnja cesta", izvršeno umanjenje sredstava sa planiranih 3.000.000,00 KM na iznos od 2.650.000,00 KM

Planirana vrijednost sredstava	Planirana vrijednost/KM
I. Održavanje regionalnih cesta	6.350.000,00
-zimsko održavanje regionalnih cesta	960.000,00
-redovno održavanje regionalnih cesta	4.100.000,00
-obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.080.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2012. godine	210.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	2.650.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2012. i 2013. godine	1.450.000,00
-rekonstrukcija i izgradnja cesta i izrada projektne dokumentacije	1.200.000,00

Na poziciji tekućeg održavanja - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 96,35 %, na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 56,01 %.

Manji procenat izvršenja na poziciji rekonstrukcije, izgradnje, i projektovanja je nastao iz sledećih razloga:

- projekat "Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R 445 Kružna raskrsnica (Pravoslavna crkva – pekara Pariz, ugovoren 2014 godine nije okončan zbog ulaska u zimski period I poteškoća sa ugradnjom infrastrukturnih instalacija u trupu ceste I cestovnom pojasu.
- projekat na izgradnji mosta na rijeci Krivaja na regionalnoj cesti R 467 Zavidovići – Olovo u mjestu Potkamensko nije okončan zbog elementarnih nepogoda u maju, avgustu i oktobru 2014 godine.
- Ugovor za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije regionalne ceste Nemila-Bistričak potpisan krajem 2014 godine.
- Ugovor za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije dijela regionalne ceste R 445 od Odmuta do Drivuše (u sastavu GGM-a) potpisan krajem 2014 godine.

Započeti projekti će se realizovati u 2015 godini pod stavkom "prenešena sredstva"

Detaljan utrošak sredstava prema planiranim namjenskim sredstvima u Budžetu 2014.godine, prikazan je u priloženim tabelama, koje sadrže pregled utroška sredstava za sve planirane pozicije radova i usluge:

- redovnog održavanja regionalnih cesta;
- obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta;
- rekonstrukcije regionalnih cesta, usluga stručno- tehničkog nadzora i izrada projektno-tehničke dokumentacije;

Poslovi redovnog i zimskog održavanja regionalnih cesta povjereni su izvođačima radova, koji su odabrani u otvorenom postupku javne nabavke, u skladu sa procedurom propisanom odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Sa odabranim izvođačima se zaključuju pojedinačni ugovori na osnovu zaključenog četverogodišnjeg okvirnog Sporazuma o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Za planirana budžetska sredstava iz godišnjeg plana, redovno se planira utrošak sredstava za svaki mjesec, uz evidenciju i analizu utroška sredstava za ugovorene radove i usluge.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 465 M17 Žepče-Zavidovići-Maglaj (granica Federacije) R 474 M17 Novi Šeher- Tešanj-Jelah (granica Federacije) Ugovor broj: 12-27-5090/14 izvođač radova konzorcij "Rial šped"Doboj Istok "Dobojputevi" Doboj Jug "Hajdić" Maglaj	778.647,78
2.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca R 445 Lašva-Zenica-Nemila R 441 Zenica-Čajdraš-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) R 413a Čajdraš-Stranjani-Ovnak-Travnik (granica Kantona) R 473 Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije) Ugovor broj: 12-27-5088/14 izvođač radova „Almy transport“ Zenica	685.635,47
3.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) R 468 Olovo-Sokolac (granica Federacije) Ugovor broj: 12-27-5092/14 izvođač radova „Porobioć“ Zavidovići	400.880,81
4.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri R 467 R 467 Zavidovići-Ribnica R 469 Ribnica-Banovići (granica Kantona) Ugovor broj: 12-27-5091/14 izvođač radova „MGV gradnja“ Zavidovići	338.497,19
5.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 445 Tičići-Kakanj-Visoko-Podlugovi (granica Kantona) R 466 Čatići-Kr.Sutjeska-Ponijeri R 443 Autocesta A1-Visoko-Kiseljak (granica Kantona) Ugovor broj:12-27-5089/14 izvođač radova konzorcij „Trgošped“ Kakanj i „Mušibegović“ Visoko	641.155,00
6.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 444 Podlugovi- Breza-Vareš-Podkamenko R 444a Vareš-Pogar-Ratanj Ugovor broj: 12-27-5093/14 izvđač radova konzorcij „Porobić“ Zavidovići i „MGV gradnja“ Zavidovići	976.512,11
7.	Stručno-tehnički nadzor redovnog održavanja regionalnih cesta: „Fin invest“ Maglaj; „Invest projekt“ Zenica; JP Za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ ; „Tadić“ Žepče i „TZI inženjering“ Sarajevo	65.047,87
	Ukupno:	3.886.376,23

REALIZACIJA POSLOVA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Vanredno održavanje reg ceste R 444 Breza – Vareš (uspostava prohodnosti, klizište „kapija“ i izrada alternativne saobraćajnice u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-12798 izvođač radova „Ame“ Breza	137.528,82
2.	Stručno tehnički nadzor na radovima uspostave prohodnosti i izradi alternativnog dijela ceste na R 444 Breza-Vareš, lokalitet „Kapija“ u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-12918-UG/14 „Tadić“ Žepče	3.057,25
3.	Uspostava prohodnosti u vrijeme elementarne nepogode na reg cesti R 467 Ribnica-Olovo i izgradnja privremenog mosta na rijeci Krivaji Ugovor broj:12-27-15029/14 izvođač „Porobić“ Zavidovići	176.656,95
4.	Stručno tehnički nadzor na radovima uspostave prohodnosti na reg cesti R 467 Ribnica – Olovo i izradi privremenog mosta u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-15882-UG/14 „Tadić“ Žepče	4.133,77
5.	Uspostava prohodnosti na reg cesti R 473 Nemila – Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-15032/14 izvođač radova „Jata Group „ Srebrenik	21.025,48
6.	Uspostava prohodnosti na reg cesti R 473 Nemila – Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-15031/14 izvođač radova „Špic beton“ Zenica	30.115,80
7.	Uspostava prohodnosti na reg cesti R 473 Nemila – Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-15030/14 izvođač radova „Almy transport“ Zenica	285.911,73
8.	Uspostava prohodnosti na reg cesti R 473 Nemila – Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj: 12-27-13424/14 izvođač radova „TKM“ Zenica	1.825,20
9.	Stručno tehnički nadzor na radovima uspostave prohodnosti na reg cesti R 474 Nemila - Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-15840-UG/14 JP Za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“	6.998,00
10.	Uspostava prohodnosti i djelimična sanacija oštećenja na reg cestama R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj; R 467 Zavidovići – Ribnica; R 466 Zavidovići – Kamenica i R 473 Nemila – Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-16070/14 izvođač radova „MGV gradnja“ Zenica	337.922,85

11.	Stručno tehnički nadzor na radovima uspostave prohodnosti i djelimične sanacije oštećenja na reg cestama R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj; R 467 Zavidovići – Ribnica; R 466 Zavidovići – Kamenica i R 473 Nemila – Bistričak u vrijeme elementarnih nepogoda Ugovor broj:12-27-16130/14 JP Za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“	6.998,00
12.	Nastavak izgradnje pješačke staze i zaštitnog betonskog zida do rijeke Bosne na reg cesti R 465 Zavidovići - Maglaj Ugovor broj:12-27-17432/14 „Hajdić“ Maglaj	82.866,11
13.	Stručno tehnički nadzor radova na izgradnji pješačke staze i zaštitnog betonskog zida do rijeke Bosne na reg cesti R 465 Zavidovići – Maglaj Ugovor broj:12-27-17906/14 „Fin invest“ Maglaj	1.657,32
14.	Izvođenje radova na izgradnji dijela zaobilaznice kroz općinu Olovo na reg cesti R 467 Zavidovići - Olovo Ugovor broj:12-27-19473/14 „MGV gradnja“ Zavidovići	93.017,40
Ukupno:		1.189.714,68

REALIZACIJA POSLOVA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CESTA

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R 445 Zenica - Tetovo Ugovor broj:12-27-14816/14 izvođač radova „Almy-transport“ Zenica	217.345,85
Ukupno:		217.345,85

REALIZACIJA POSLOVA PROJEKTOVANJA

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Izrada Glavnog projekta pješačke staze u naselju Kovači u zoni OŠ „Mečevići“ Ugovor broj:12-27-4249-UG/14 „Construct projekt“ Zavidovići	5.980,00
2.	Izrada Elaborata protivpožarne zaštite i zaštite na radu za projekat rekonstrukcije ceste Zenica-Tetovo i most „Mala Maoča“ Ugovor broj:12-27-8054-UG/14 JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“	6.435,00
Ukupno:		12.415,00

REKAPITULACIJA REDOVNO ODRŽAVANJE (PLAN 2014/IZVRŠENJE 2014)		
Naziv pozicije	Plan 2014	Izvršenje 2014
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2014/2015	960.000,00	850.581,50

Redovno održavanje regionalnih cesta 2014	4.100.000,00	3.886.376,17
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2014	1.080.000,00	1.189.704,40
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2013	210.000,00	191.679,05
SVEUKUPNO:	6.350.000,00	6.118.341,12

REKAPITULACIJA REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE (PLAN 2014/IZVRŠENJE 2014)		
<i>Naziv pozicije</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Izvršenje 2014</i>
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2012 i 2013 godine	1.450.000,00	1.254.441,10
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i izrada projektne dokumentacije	1.200.000,00	229.760,85
SVEUKUPNO:	2.650.000,00	1.484.201,95

Broj: 12-_____/15.
Datum, __.05.2015. godine
Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

D I R E K T O R

Refik Zeković

SAGLASAN MINISTAR

Goran Bulajić