

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, na 205. sjednici, održanoj 17.02.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao obrađivača.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 17.02.2015. godine
Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA VODNIH NAKNADA
ZA 2014. GODINU**

ZENICA, februar 2015. godine

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. god

Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu u mjesecu februaru planirano je razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», predviđen iznos od 8.000.000,00 KM (osam miliona konvertibilnih maraka). Kako je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) u članu 42. stav 4. utvrđeno da će se navedena sredstva koristiti u skladu sa programom utroška kojeg donosi Vlada Kantona, a u članu 51. stav 1. utvrđeno da nadležno ministarstvo predlaže Vladi Kantona program potrošnje sredstava iz člana 42. istog zakona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Program utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-4123/14 od 27.02.2014. godine.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-13817/14 od 03.07.2014. godine izmijenjen je Program tako što su sredstva planirana za „Upravljanje vodama“ i „Sredstva rezerve“ usmjerena u „Otklanjanje posljedica od poplava“, u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 02-14-11464/14 od 03.06.2014. godine. Zaključkom Vlade broj: 02-14-13817-1/14 od 25.07.2014. godine dopunjen je citirani zaključak Vlade od 03.07.2014. godine, tako što je zaduženo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da po pribavljanju projektne dokumentacije utvrdi prioritete, nakon čega će hitno pokrenuti proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.

U skladu sa Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu, Ministarstvo je sa općinama Kantona potpisalo sporazume, kojim je regulisan način utroška navedenih sredstava i međusobne obaveze i način realizacije, a Vlada je donijela Odluku o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14).

Odlukom Vlade o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede po općinama u 2014. godini („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/14) definisani su konkretni projekti za realizaciju. S obzirom da je u toku realizacije došlo do potrebe za određenim izmjenama, to je Vlada Kantona na nastavku 198. sjednice od 30.12.2014. godine, održanom 15.01.2015. godine, donijela Odluku o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede po općinama u 2014. godini, broj: 02-25-25733/14, kojom je stavljena van snage Odluka Vlade o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede po općinama u 2014. godini („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/14). Izuzetno, projekti preneseni iz 2013. godine realizovani u skladu sa potpisanim ugovorima iz 2013. godine. Pregled realizacije po stavkama iz Programa dat je u slijedećoj tabeli:

Red.br.	NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
A.	OTKLANJANJE POSLJEDICA OD POPLAVA	776.067,96	720.108,93	670.108,93
B.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	138.927,54	113.313,00	55.575,00
C.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) - OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.561.072,46	3.814.880,55	407.933,55
D.	REALIZACIJA PROJEKATA PREMA UGOVORENIM OBAVEZAMA IZ PRETHODNE GODINE	2.523.932,04	2.523.932,04	2.062.617,77
UKUPNO (A+B+C+D):		8.000.000,00	7.172.234,52	3.196.235,25

Iz navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je da je od planiranog iznosa ugovoreno 7.172.234,52 KM, od čega je u izvještajnom periodu, odnosno do kraja budžetske 2014. godine realizovano ukupno 3.196.235,25 KM. Najveći stepen realizacije odnosio se na projekte koji su ugovoreni u 2013. godini, a čija realizacija je okončana u 2014. godini. Nerealizovani ugovoreni projekti prenose se za realizaciju u 2015. godinu.

Od ukupno 163 planirana projekta u potpunosti je završeno 75, u toku je realizacija 71 projekata, dok 17 projekata nije realizovano. Određeni projekti nisu realizovani iz razloga nepripremljenosti istih za realizaciju od strane općina koje su kandidovale.

Tabelarni pregled realizacije planiranih projekata po stavkama A, B, C i D dat je u nastavku izvještaja.

Stavka A: OTKLANJANJE POSLJEDICA OD POPLAVA

R.br.	OPĆINA /KANTON	Naziv projekta	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)
1.	Zenica	Izrada Glavnog projekta regulacije korita rijeke Bistričak i rijeke Ograjina	50.000,00	0,00
2.	Zenica	Odbrana od poplava-sanaciju korita Babine, Kočeve i Starinske rijeke	200.000,00	200.000,00
3.	Zenica	Sanacija vodotoka-korita rijeke Bistričak	184.790,97	184.790,97
4.	Vareš	Odbrana od poplava-sanacija Bukovog potoka	50.317,96	50.317,96
5.	Olovo	Hitne mjere zaštite od poplava naselja Meorača i Križevići	100.000,00	100.000,00
6.	Žepče	Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže u MZ Želeća	5.000,00	5.000,00
7.	Žepče	Mjesna zajednica "Papratnica"	60.000,00	60.000,00
8.	Žepče	Sufinansiranje izrade prjektne dokumentacije za sanaciju i uređenje rijeke Željeznice, papratnice, pritoka rijeke Bosne i uređenje potoka "Džamijaš"u Golubinji	50.000,00	50.000,00
9.	Žepče	Saniranje Mračajskog potoka u MZ "Begov Han"	15.000,00	15.000,00
10.	Žepče	Sufinansiranje izgradnje obaloutvrde uz rijeku Ljubna u MZ "Donje Ravne"	5.000,00	5.000,00
UKUPNO			720.108,93	670.108,93

Stavka B: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA

B		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
			138.927,54	113.313,00	55.575,00
B	1	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	50.089,54	24.475,00	0,00
B	1.1.	Izrada glavnog projekta prihranjivanja dodatnom količinom pitke vode vodovoda Domislica, općina Maglaj	15.000,00	0,00	0,00
B	1.2.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod u MZ Džemilić Planje, općina Tešanj	8.755,00	8.755,00	0,00
B	1.3.	Izrada projektne dokumentacije "Izgradnja vodovoda Pogar", općina Vareš	15.720,00	15.720,00	0,00
B	1.4.	Izrada projektne dokumentacije "Izgradnja vodovoda za naseljeno mjesto Dragovići", općina Vareš	10.614,54	0,00	0,00
B	2	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	88.838,00	88.838,00	55.575,00
B	2.1.	Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema u selima Strica i Zarude, općina Vareš	6.600,00	6.600,00	0,00
B	2.2.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Lokvine, općina Zenica	10.413,00	10.413,00	0,00
B	2.3.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Janjići, općina Zenica	9.550,00	9.550,00	0,00
B	2.4.	Izrada glavnog projekta regulacije Muhašinovičkog potoka, općina Visoko	6.700,00	6.700,00	0,00
B	2.5.	Izrada elaborata o stanju vodotoka na području Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom mjera zaštite priobalnog pojasa	7.020,00	7.020,00	7.020,00
B	2.6.	Izrada kantonalnog operativnog plana	48.555,00	48.555,00	48.555,00

Stavka C: FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) - OD OPĆINSKOG ZNAČAJA

C		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
			4.561.072,46	3.814.880,55	285.994,32
C	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	391.424,60	390.895,91	40.000,00
C	1.1.	Uređenje odvodnih kanala, lokalitet Žabljak, općina Usora	89.237,25	89.317,25	0,00
C	1.2.	Implementacija projekta zaštite izvorišta "Bare", općina Usora	52.011,41	52.091,41	0,00
C	1.3.	Izgradnja betonskog kolektora - zacjevljenje potoka u MZ "Mečevići", općina Zavidovići	50.771,69	49.923,00	0,00
C	1.4.	Regulacija rijeke Kočeve kod O.Š. u MZ Lokvine, općina Zenica	74.398,23	74.478,23	0,00
C	1.5.	Čišćenje i uređenje korita rijeka: Trstionica, Ribnica i Zgošća, Kakanj	85.006,02	85.086,02	0,00
C	1.6.	Čišćenje uređenog korita rijeka: Bioštica i Stupčanica od nanosnog materijala nakon poplave, Olovo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
C	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.993.358,47	2.563.672,29	162.745,22
C	2.1.	Vodosnabdijevanje naselja Trtorici i Opreč sa izvorišta Dadjevac, općina Breza	70.998,67	0,00	0,00
C	2.2.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	73.749,36	73.749,36	0,00
C	2.3.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	85.251,97	85.251,97	0,00
C	2.4.	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u općini Doboj-Jug	179.595,39	179.675,39	0,00
C	2.5.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrana, općina Kakanj	99.521,26	99.521,26	0,00
C	2.6.	Otplata kredita-rekonstrukcija vodovodnog sistema Kakanj	50.000,00	50.000,00	0,00
C	2.7.	Gradski vodovod – prespajanje glavnih distributivnih vodova, općina Kakanj	30.648,55	30.648,55	0,00
C	2.8.	Vodovod "Dumanac", MZ Dumanac, općina Kakanj	19.928,74	19.928,74	0,00
C	2.9.	Vodovod Škomlići-Kaparovići, općina Kakanj	52.302,72	0,00	0,00
C	2.10.	Lokalni vodovod "Hrastovac" I faza, MZ Starposle, općina Kakanj	43.901,52	43.901,52	0,00
C	2.11.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	70.000,00	0,00	0,00
C	2.12.	Vodosnabdijevanje dijela naselja u MZ Ulišnjak, općina Maglaj	27.039,24	27.039,24	0,00
C	2.13.	Primarna vodovodna mreža za dio Misurići, općina Maglaj	94.461,79	94.464,79	0,00
C	2.14.	Izgradnja vodovoda „Smajlovac“ MZ Jablanica, općina Maglaj	101.671,57	0,00	0,00
C	2.15.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	46.827,44	46.827,44	0,00
C	2.16.	Izgradnja vodovoda "Jelaške - Haluge" - nastavak radova, općina Olovo	79.646,22	0,00	0,00
C	2.17.	Izgradnja vodovoda "Zagrađe", općina Olovo	50.176,90	50.176,90	0,00

C	2.18.	Izgradnja vodovoda "Gornje Olovo", općina Olovo	50.176,90	50.176,90	0,00
C	2.19.	Izgradnja vodovoda "Kruševo" za vodoopskrbu naselja Kruševo i Dolovi, općina Olovo	35.000,00	35.000,00	0,00
C	2.20.	Izgradnja vodovoda Medakovo – Trepče, općina Tešanj	147.352,58	147.352,58	0,00
C	2.21.	Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u Oraš Planjama, općina Tešanj	37.836,73	37.836,73	0,00
C	2.22.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinoi, općina Tešanj	81.332,53	81.332,53	0,00
C	2.23.	Izgradnja vodovoda Roše, MZ Jablanica, općina Tešanj	60.001,40	60.011,40	0,00
C	2.24.	Proširenje kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora	18.751,34	18.591,34	0,00
C	2.25.	Sanacija kaptažnih objekata u cilju zaštite izvorišta na vodovodima "Perun", "Rajčevac", "Lalića mlin", "Šaški" i "Trifkovića potok", općina Vareš	88.890,93	88.890,93	0,00
C	2.26.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda "Kučetine sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja, općina Visoko	35.155,84	35.155,84	0,00
C	2.27.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci, općina Visoko	81.128,10	81.128,10	0,00
C	2.28.	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u naselju Smršnica, Mz Gračanica, općina Visoko	51.136,03	51.136,03	0,00
C	2.29.	Izgradnja vodovoda „Ribnica“ u MZ Ribnica, općina Zavidovići	27.000,00	0,00	0,00
C	2.30.	Vodovod "Paravci" naselja Marušići i Fojnice u MZ "Donji Gostović", općina Zavidovići	35.727,17	35.727,17	35.647,17
C	2.31.	Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda u Vozućoj, općina Zavidovići	71.246,77	71.246,77	71.166,77
C	2.32.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	56.011,28	56.011,28	55.931,28
C	2.33.	Izgradnja vodovoda „Bibulja-Laz“ u MZ Pašin Konak, općina Zavidovići	28.000,00	0,00	0,00
C	2.34.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović, općina Zavidovići	50.804,09	50.804,09	0,00
C	2.35.	Sanacija vodovoda Džomba, općina Zenica	83.731,02	83.731,02	0,00
C	2.36.	Rekonstrukcija vodovoda Banjic, općina Zenica	70.549,92	70.549,92	0,00
C	2.37.	Izgradnja nove vodovodne linije u visinskoj zoni ul.Prvomajska i Hadžije Mazića put, općina Zenica	32.855,32	32.855,32	0,00
C	2.38.	Izgradnja vodovoda Vukotići, općina Zenica	83.625,60	83.625,60	0,00
C	2.39.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, općina Zenica	69.818,74	69.818,74	0,00
C	2.40.	Pumpna stanica "Vrdilo" i razvodna mreža iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik, općina Zenica	93.144,85	93.144,85	0,00
C	2.41.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, općina Zenica	72.299,48	72.299,48	0,00
C	2.42.	Proširenje gradske vodovodne mreže na naselje Gornji Pečuj, općina Zenica	57.378,28	57.378,28	0,00
C	2.43.	Rekonstrukcija vodovoda Sebuje, općina Zenica	59.240,57	59.240,57	0,00
C	2.44.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačići, općina Zenica	61.760,59	61.760,59	0,00
C	2.45.	Rekonstrukcija vodovoda Barica u naselju Mulići, općina Zenica	87.797,35	87.797,35	0,00
C	2.46.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	89.883,72	89.883,72	0,00

C	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.176.289,39	860.312,35	83.249,10
C	3.1.	Sekundarni odvojci fekalne kanalizacije općine Doboju-Jug, za pravce Begići, Benex, Mešići i Grahići	70.404,61	70.404,61	0,00
C	3.2.	Kanalizacija "Papratnica", MZ Papratnica, općina Kakanj	48.539,00	48.539,00	0,00
C	3.3.	Izgradnja kanalizacije Stambene, općina Kakanj	33.605,29	33.605,29	0,00
C	3.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije u Novom Šeheru (nastavak radova), općina Maglaj	25.000,00	0,00	0,00
C	3.5.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	41.910,58	41.930,58	0,00
C	3.6.	Kanalizacija Raduša, MZ Raduša, općina Tešanj	12.614,28	12.614,28	0,00
C	3.7.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu, faza II, IV i V - nastavak projekta	148.174,53	148.174,53	0,00
C	3.8.	Nabavka i ugradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacione mreže u naselju Oštrac, MZ Buci, općina Visoko	150.880,00	0,00	0,00
C	3.9.	Fekalna kanalizacija za dio ulice Mehmed Spaho u MZ "Klek", općina Zavidovići	50.920,34	50.920,34	50.840,34
C	3.10.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju "Podubravlje" MZ "Branioci grada", općina Zavidovići	61.049,35	61.049,35	0,00
C	3.11.	Kanalizacija gornjeg dijela naselja Dragovac u MZ "Klek", općina Zavidovići	32.488,76	32.488,76	32.408,76
C	3.12.	Izgradnja vodovoda Smajići MZ Bistričak	51.569,84	51.569,15	0,00
C	3.13.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, općina Zenica	77.420,67	77.420,67	0,00
C	3.14.	Kanalizacija Podbrežje - MZ „Podbrežje“, općina Zenica	50.227,19	50.227,19	0,00
C	3.15.	Izgradnja kanalizacije Gnjusi, općina Zenica	50.345,64	50.345,64	0,00
C	3.16.	Izgradnja kanalizacije Banlozi, općina Zenica	39.472,63	39.472,63	0,00
C	3.17.	Izgradnja kanalizacije Putovići, općina Zenica	42.607,80	42.607,73	0,00
C	3.18.	Izgradnja kanalizacije Werostin put, MZ Pehare, općina Zenica	48.942,60	48.942,60	0,00
C	3.19.	Glavni desnoobalni kolektor sa priključkom na postojeći lijevoobalni kolektor duž obale rijeke Bosne, općina Žepče	50.116,28	0,00	0,00
C	3.20.	Fekalna kanalizacija naselja u MZ Golubinja, općina Žepče	90.000,00	0,00	0,00

Stavka D: REALIZACIJA PROJEKATA PREMA UGOVORENIM OBAVEZAMA IZ PRETHODNE GODINE

Općina	R.b.	Naziv projekta	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)	NAPOMENA/STATUS
Breza	1.	Vodovod Trtorići-Opreč-cijevi	35.000,00	35.000,00	ZAVRŠENO
Doboj-Jug	1.	II faza rekons. vodovoda Matuzići i spajanje sa vodovodom Mravići, Izgradnja distributivne mreže na potezu Rasteretna komora "Vlasulje" - naselje Tukići u Mravićima.	71.991,50	71.991,50	ZAVRŠENO
Kakanj	1.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrana	23.113,83	23.113,28	ZAVRŠENO
	2.	Vodovod "Dumanac", MZ Dumanac	27.952,57	27.952,57	ZAVRŠENO
	3.	Vodovod "Varalići", MZ Krševac	95.113,89	92.830,24	ZAVRŠENO
	4.	Izgradnja kanalizacije Brnj, MZ Brnj	62.516,32	35.044,46	U toku
	5.	Izgradnja kanalizacije "Modrinje", MZ Modrinje	51.831,07	49.429,14	ZAVRŠENO
	6.	Vodovod "Javor", MZ Papratnica	17.394,87	17.109,03	ZAVRŠENO
	7.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje	49.572,51	0,00	U toku
	8.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Zgošća - Crnač"	29.098,38	28.149,56	ZAVRŠENO
	9.	Izgradnja rezervoara za vodu V=30m3 u G.Slapnici	12.000,00	12.000,00	ZAVRŠENO
	10.	Rekonstrukcija vodovoda Bilješevo – izrada projektne dokumentacije, općina Kakanj	4.300,00	4.300,00	ZAVRŠENO
Maglaj	1.	Izgradnja vodovoda naselja MZ "Ulišnjak"	4.856,69	4.730,00	ZAVRŠENO
	2.	Vodosnabdijevanja naselja G. Kosova	30.000,00	25.942,29	ZAVRŠENO
	3.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda "Smajlovac" Jablanica	27.000,00	0,00	Nerealizovano, općina nije realizovala svoje obaveze
	4.	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju uzvodno od gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m	35.750,75	35.651,21	ZAVRŠENO
Olovo	1.	Završetak projekta vodovoda "Olovske Luke"	30.678,73	0,00	Prenosi se za realizaciju u naredni planski period (projekat se sufinansira sa IFAD-om)
	2.	Projekat vodovod "Jelaške - Haluge"	75.467,67	75.467,67	ZAVRŠENO
	3.	Završetak vodovoda "Malinovica" (naselja Bakići, Kruševo i Dolovi)	12.799,25	0,00	Prenosi se za realizaciju u naredni planski period
	4.	Izgradnja vodovoda MZ Milankovići	29.329,82	29.329,82	ZAVRŠENO
Tešanj	1.	Izgradnja vodovoda Medakovo - Trepče	143.682,49	98.459,94	U toku
	2.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinići	27.824,59	7.591,59	ZAVRŠENO
	3.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod Tešanj - Jugozapad i Radušu	34.866,00	34.866,00	ZAVRŠENO
	4.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije	4.806,59	3.962,68	ZAVRŠENO
	5.	Izrada glavnog projekta dijela primarnih kolektora fekalne kanalizacije na području općine Tešanj	57.985,20	0,00	U toku
	6.	Nastavak izgradnje vodovoda "Pousorje" - spajanja bunara EMB1 na postojeći sistem	714,60	0,00	U toku

Usora	1.	Rekonstrukcija i sanacija vodovoda Bejići-Ularice-Makljenovac	23.972,55	23.972,55	ZAVRŠENO
	2.	Proširenje vodovoda u MZ "Žabljak"	34.264,15	34.217,76	ZAVRŠENO
	3.	Rekonstrukcija kaptaže i dogradnja rezervoara na izvoru "Lipa"	34.649,75	34.649,75	ZAVRŠENO
	4.	Uređenje korita rijeke Tešanjke u dužini od 260 m	14.187,77	14.187,77	ZAVRŠENO
Vareš	1.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu	48.052,32	48.022,09	ZAVRŠENO
Visoko	1.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Oštrac, MZ Buci	71.715,20	0,00	Nerealizovano, općina nije realizovala svoje obaveze
	2.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda "Kučetine sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja	65.816,18	65.495,35	ZAVRŠENO
	3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora otpadnih voda na rijeci Fojnica do lokaliteta "Luka"	10.966,26	9.869,63	Zadržano 10% do revizije
	4.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda u naselju Radinovići sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja	88.078,82	88.064,72	ZAVRŠENO
	5.	Izrada projektne dokumentacije za gradski kolektor na potezu od betonskog mosta do izlaza N.Luke;	18.632,00	18.632,00	ZAVRŠENO
	6.	Dogradnja vodovoda Gornja Zimča, MZ Zimča	6.021,09	6.021,09	ZAVRŠENO
	7.	Ucjeljenje potoka radi izgradnje puta Sige-Livade	9.010,17	9.010,17	ZAVRŠENO
	8.	Sufinansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja gradskog groblja JKP Gradska groblja, općina Visoko	19.700,00	0,00	Nerealizovano, jer JKP Gradska groblja nije realizovao svoju obavezu
Zavidovići	1.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić"	66.184,16	66.184,16	ZAVRŠENO
	2.	Vodovod u MZ "Ribnica"	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
	3.	Kanalizacija gornjeg dijela naselja Dragovac u MZ "Klek"	18.072,39	18.072,39	ZAVRŠENO
	4.	Izgradnja vodovoda "Čavaljuša-Ravne" u MZ "Pašin konak"	29.546,01	0,00	U toku
	5.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović"	41.242,64	41.242,64	ZAVRŠENO
	6.	Izgradnja vodovoda Paravci	25.000,00	25.000,00	ZAVRŠENO
	7.	Izrada projektne dokumentacije za MZ Maoča	18.954,00	18.954,00	ZAVRŠENO
	8.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod u MZ Rujnica	6.000,00	6.000,00	ZAVRŠENO
Zenica	1.	Sanacija vodovoda Donja Vrača - MZ „Donja Vraca"	34.221,33	34.221,33	ZAVRŠENO
	2.	Izgradnja vodovoda Mrgodići	10.379,58	10.079,26	ZAVRŠENO
	3.	Izgradnja rezervoara V=140 m3 za potrebe vodovoda Selište - MZ Ričice	1.870,76	1.870,76	ZAVRŠENO

Zenica	4.	Priključenje naselja Gornji Čajdraš na gradsku vodovodnu mrežu	22.652,37	22.652,37	ZAVRŠENO
	5.	Djelimična regulacija rijeke Kočeve kod osnovne škole u MZ Lokvine	4.102,02	4.102,02	ZAVRŠENO
	6.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“	15.766,64	15.766,64	ZAVRŠENO
	7.	Kanalizacija Podbrežje - MZ „Podbrežje“	61.449,57	61.449,46	ZAVRŠENO
	8.	Izgradnja kanalizacije Gnjsi	14.588,87	14.586,75	ZAVRŠENO
	9.	Izgradnja kanalizacije Banlozi	30.639,88	23.480,09	U toku
	10.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići	31.102,61	31.102,61	ZAVRŠENO
	11.	Izgradnja rezervoara V=200 m ³ u Brizniku	74.346,82	74.345,46	ZAVRŠENO
	12.	Dovođenje novih količina vode sa izvorišta Loznik u naselje Nemila	75.000,00	75.000,00	ZAVRŠENO
	13.	Rekonstrukcija vodovoda Banjic	22.507,24	22.507,24	ZAVRŠENO
	14.	Izgradnja fekalne kanalizacije Ljubetovo	57.810,36	57.805,79	ZAVRŠENO
	15.	Sanacija vodovoda Džomba	55.041,47	55.041,47	ZAVRŠENO
	16.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica	89.775,76	89.775,76	ZAVRŠENO
	17.	Vodovod Bistrica	10.000,00	10.000,00	ZAVRŠENO
	18.	Dodatno projektovanje vod.Smajići-TKM Krivaja	6.693,10	6.693,10	ZAVRŠENO
Žepče	1.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica"	105.275,09	105.179,82	ZAVRŠENO
	2.	Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u MZ Begov Han, Općina Žepče (ranije izgrađen vodovod)	11.440,79	11.440,79	ZAVRŠENO
	3.	Vodovod MZ Lupoglav-materijal	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO
	4.	Vodovod MZ Matina	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO
	5.	Učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO
Kantonalni operativni plan odbrane od poplava			48.555,00	0,00	Preneseno za realizaciju u 2014. godini
UKUPNO:			2.523.932,04	2.062.617,77	

Obrađivač

Senada Dizdar

MINISTAR

Bojan Bošnjak