

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa članovima 39. i 51. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/13), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 206. sjednici, održanoj 24.02.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.

Datum, 24.02.2015. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

1x Ministarstvo finansija,

1 x Premijer Zeničko-dobojskog kantona,

1x a/a.

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa 31.12.2014. godine, pozicija – 8126 „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“

Programom utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji je usvojen Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava broj: 02-14-15861/14 od 08.08.2014. godine, Zaključkom o izmjeni Programa utroška sredstava broj: 02-14-19529/14, od 02.10.2014. godine i Zaključkom o dopuni Programa utroška sredstava broj: 02-14-24497/14 od 11.12.2014. godine, **planirana su sredstva** u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600 – «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» u iznosu od **985.000,00 KM** (slovima: devetstoosamdesetpethiljadakonvertibilnih maraka).

Pregled realizacije projekata prema Programu utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa 31.12.2014. godine

Od ukupno planiranih i odobrenih sredstava predviđena je realizacija projekata iz proteklog perioda u ukupnoj vrijednosti od 209.949,14 KM, novih projekata u vrijednosti od 664.585,00 KM, projektovanja i nadzora u vrijednosti od 100.000,00 KM, kao i rezervna sredstva namjenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 10.465,86 KM.

U narednoj tabeli data je REKAPITULACIJA tj. sumarni pregled planiranih, ugovorenih, realizovanih i nerealizovanih sredstava u izvještajnom periodu kako slijedi:

TABELA

R/B	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANA SREDSTVA PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2014	UGOVOREN O PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2014	REALIZO VANO U 2014 GODINI	NEREALI ZOV/ OSTALO ZA REALIZA CIJU U 2015. god	REAL IZ %
1	PRENEŠENE OBAVEZE PO PROGRAMU KAPITAL ULAG IZ 2013. GODINE	209.949,14	209.949,14	215.408,77	0,00	100
2	PROJEKTI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PREMA PROGRAMU ZA 2014 GODINU	664.585,00	660.024,60	346.156,05	310.303,68	52,45

3	PROJEKTOVANJE I NADZOR	100.000,00	97.700,60	53.843,40	43.857,20	55,11
4	REZERVNA SREDSTVA	10.465,86				
UKUPNO:		985.000,00	967.674,34	615.408,22	354.160,88	63,60

Iz navedenog je vidljivo da je u izvještajnom periodu ukupno **ugovoreno 967.674,34 KM** ili **98,24% ugovorenih u odnosu na planirana sredstva**. U izvještajnom periodu **realizovano je ukupno 615.408,22 KM** ili **63,60% od ugovorenih, a 62,48% od planiranih sredstava**.

Iz navedenog je vidljivo da je plan realizovan u okviru raspoloživih sredstava od **985.000,00 KM** u skladu sa izmjenama i dopunama Budžeta Kantona za 2014. godinu.

Ostatak nerealizovanih sredstava (obaveze po nedovršenim poslovima za projekte ugovorene u 2014. godini), **prenose se u 2015.godinu** u iznosu od **354.160,88 KM**.

Možemo konstatovati da su **sve prenesene obaveze iz prethodnog perioda** u ukupnoj vrijednosti od 209.949,14 KM, **u izvještajnom periodu realizovane u potpunosti**, te da su **rezervna sredstva** namjenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 10.465,86 KM ostala za sada neutrošena.

U tabeli u prilogu ovog izvještaja **dat je detaljan pregled realizacije projekata za osnovne i srednje škole prema Programu za 2014. godinu** u vrijednosti od **664.585,00 KM**, po vrstama projekata i školskim objektima.

MINISTAR

Mirko Trifunović