

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu sa članom 51. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/15), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 47. sjednici, održanoj dana 18.03.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija 821600 - „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/16.
Datum, 18.03.2016. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa 31.12.2015. godine, pozicija – 812600 „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“

Programom utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji je usvojen Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava broj: 02-14-20925/15 od 26.11.2015. godine, **planirana su sredstva** u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600 – «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» u iznosu od **852.000,00 KM** (slovima: osamstopedesetdvijehiljadekonvertibilnih maraka).

Pregled realizacije projekata prema Programu utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu sa 31.12.2015. godine

Od ukupno planiranih i odobrenih sredstava predviđena je realizacija projekata iz proteklog perioda u ukupnoj vrijednosti od 354.160,88 KM, novih projekata u vrijednosti od 413.320,00 KM, projektovanja i nadzora u vrijednosti od 60.000,00 KM, kao i rezervna sredstva namijenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 24.519,12 KM.

U narednoj tabeli data je REKAPITULACIJA tj. sumarni pregled planiranih, ugovorenih, realizovanih i nerealizovanih sredstava u izvještajnom periodu kako slijedi:

TABELA

R/B	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANA SREDSTVA PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2015	UGOVORENO PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2015	REALIZOVANO U 2015 GODINI	NEREALIZOV/ OSTALO ZA REALIZACIJU U 2016. god	REALIZ %
1	PRENEŠENE OBAVEZE PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA IZ 2014. GODINE	354.160,88	354.160,88	394.400,82	0,00	100
2	PROJEKTI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PREMA PROGRAMU ZA 2015 GODINU	413.320,00	168.258,33	130.198,91	38.059,42	77,38
3	PROJEKTOVANJE I NADZOR	60.000,00	59.993,30	8.190,00	51.803,30	13,65
4	REZERVNA SREDSTVA	24.519,12	1.356,31	1.356,31	0,00	100
UKUPNO:		852.000,00	583.768,82	534.146,04	89.862,72	91,50

Iz navedenog je vidljivo da je u izvještajnom periodu ukupno **ugovoreno 583.768,82 KM** ili **68,52% ugovorenih u odnosu na planirana sredstva**. U izvještajnom periodu **realizovano je ukupno 534.146,04 KM** ili **91,50% od ugovorenih, a 62,69% od planiranih sredstava**.

Iz navedenog je vidljivo da je plan realizovan u okviru raspoloživih sredstava od **852.000,00 KM** u skladu sa izmjenama i dopunama Budžeta Kantona za 2015. godinu.

Ostatak nerealizovanih sredstava (obaveze po nedovršenim poslovima za projekte ugovorene u 2015. godini), **prenose se u 2016.godinu** u iznosu od **89.862,72 KM**.

Možemo konstatovati da **su sve prenesene obaveze iz prethodnog perioda** u ukupnoj vrijednosti od **354.160,88 KM u izvještajnom periodu realizovane u potpunosti**. **Rezervna sredstva** namjenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 24.519,12 KM umanjena su za 1.356,31 KM te iskorištena za hitnu intervenciju na instalacijama grijanja u objektu Tehničke škole Zenica.

U tabeli u prilogu ovog izvještaja **dat je detaljan pregled realizacije projekata za osnovne i srednje škole prema Programu za 2015. godinu** u vrijednosti od **413.320,00 KM**, po vrstama projekata i školskim objektima.