

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 i 5/16), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, na 88. sjednici, održanoj 22.02.2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/17.
Datum, 23.02.2017. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA
PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2016. GODINU**

ZENICA, februar 2017. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-7054/16 od 29.03.2016. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 6.500.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 i 5/16) u članu 53. stav (2) utvrđena je obaveza izvještavanja o utrošenim sredstvima po donesenom programu.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo izvještaj o utrošku sredstava iz Programa.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 6.500.000,00 KM, u izvještajnom periodu je ugovoreno 5.465.573,91 KM ili 84%, od čega je realizovano 2.694.993,07 KM, odnosno 49 %. Od ukupno 107 planiranih projekata završen je u potpunosti 47 projekata, 49 su u realizaciji, a 11 projekata nisu realizovana, jer se nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju.

Pregled realizacije zbirno po stavkama dat je u narednoj tabeli.

Pregled realizacije zbirno po stavkama dat je u narednoj tabeli.

Red.br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA NEZAVRŠENIH PROJEKATA UGOVORENIH U 2015. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2015. GODINU.	1.437.061,98	1.437.061,98	1.117.188,64
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.430.000,00	4.009.365,93	1.574.804,43
3.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	16.146,00	0,00
4.	SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLJANJE, RAZDVAJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA KANTONALNE BOLNICE ZENICA	32.800,00	0,00	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	500.138,02	3.000,00	3.000,00
UKUPNO :		6.500.000,00	5.465.753,91	2.694.993,07

Iz navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je da sredstva rezerve nisu trošena, jer nije bilo potrebe za tim, a ugovorena neutrošena sredstva prenose se za realizaciju u 2017. godinu i ista će biti sastavni dio Programa utroška za 2017. godinu.

Pregled realizacije po pojedinim stavkama iz Programa dat je u nastavku ovog izvještaja.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2015. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu.

Realizacija: Realizirani ugovori iz 2015. godine čija je realizacija prenesena u 2016. godinu, koji se odnose na izgradnju objekata vodne infrastrukture (vodne objekte za zaštitu voda, vodne objekte za korištenje voda i vodne objekte za zaštitu od voda), pri čemu je od planiranih 36 projekata u potpunost završeno 28, u toku je 7 projekata i isti će biti sastavni do Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Pregled pojedinih projekata sa statusom realizacije dat je u **Tabeli 1**.

Planirano: 1.437.061,98 KM

Ugovoreno: 1.437.061,98 KM

Utrošeno: 1.117.188,64 KM

Tabela 1.

A		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	Planirano/ Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Ostatak za realizaciju (Prenosi se u 2017. godinu)	NAPOMENA:
			75.178,81	74.223,82	955,00	
A	1	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	60.724,00	60.724,00	0,00	
A	1.1.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za „Uređenje obala rijeke Stavnje“ na području općine Breza	6.318,00	6.318,00	0,00	ZAVRŠENO
A	1.2.	Izrada projektne dokumentacije za regulaciju rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, općina Vareš	4.330,00	4.330,00	0,00	ZAVRŠENO
A	1.3.	Izrada glavnog projekta za zaustavljanje nanosa u vodotocima Bistrička rijeka, Šerički potok i Ograjinska rijeka, grad Zenica	25.506,00	25.506,00	0,00	ZAVRŠENO
A	1.4.	Izrada projekta regulacije potoka Baretnjak u dužini od 1100 m, grad Zenica	9.594,00	9.594,00	0,00	ZAVRŠENO
A	1.5.	Izrada projekta regulacije Babine rijeke od poprečne građevine kod kamenoloma do vodozahvata, grad Zenica	14.976,00	14.976,00	0,00	ZAVRŠENO
A	2	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	6.000,00	6.000,00	0,00	
A	2.1.	Izrada Glavnog projekta „Potisni cjevovod vodosnabdjevanja Žabljak“, općina Usora	6.000,00	6.000,00	0,00	ZAVRŠENO
A	3	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU OD VODA	8.454,81	7.499,82	955,00	
A	3.1.	Izrada glavnog projekta dijela primarnih kolektora fekalne kanalizacije na području općine Tešanj	5.798,52	5.798,52	0,00	ZAVRŠENO
A	3.2.	Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema u selima Strica i Zaruđe, općina Vareš	659,99	660,00	0,00	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Lokvine, grad Zenica	1.041,30	1.041,30	0,00	ZAVRŠENO
A	3.4.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Janjići, grad Zenica	955,00	0,00	955,00	Ostatak od 10% do revizije projekta
B		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	1.361.883,17	1.042.964,82	244.033,38	
B	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	281.703,87	281.703,87	0,00	
B	1.1.	Sanacija obaloutvrde rijeke Zgošće (u okviru projekta izgradnje gradske saobraćajnice) od parka Minulih ratova do ul Branilaca u Kaknju	70.000,00	70.000,00	0,00	ZAVRŠENO
B	1.2.	Uređenje bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora	39.000,00	39.000,00	0,00	ZAVRŠENO
B	1.3.	Čišćenje i sanacija korita Babine rijeke, grad Zenica	147.637,79	147.637,79	0,00	ZAVRŠENO
B	1.4.	Čišćenje i sanacija korita Volinog potoka, grad Zenica	25.066,08	25.066,08	0,00	ZAVRŠENO
B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	872.799,74	655.433,40	156.204,21	
B	2.1.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	23.133,40	0,00	23.133,40	Realizacija u toku
B	2.2.	Vodosnabdjevanje naselja Trtorići i Opreč sa izvorišta Dađevac, općina Breza	48.682,00	14.505,17	34.176,83	Realizacija u toku
B	2.3.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	69.347,97	0,00	69.347,97	Realizacija u toku
B	2.4.	Izgradnja vodovoda "Kruševo" za vodoopskrbu naselja Kruševo i Dolovi, općina Olovo	35.000,00	0,00	0,00	ZAVRŠENO
B	2.5.	Završetak projekta vodovoda "Olovske Luke", općina Olovo	12.423,21	0,00	0,00	ZAVRŠENO
B	2.6.	Izgradnja vodovoda Medakovo – Trepče, općina Tešanj	114.660,14	116.785,76	0,00	ZAVRŠENO
B	2.7.	Proširenje kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora	18.591,34	18.591,34	0,00	ZAVRŠENO
B	2.8.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci, općina Visoko	71.687,78	71.687,78	0,00	ZAVRŠENO
B	2.9.	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u naselju Smršnica, MZ Gračanica, općina Visoko	40.042,39	40.042,39	0,00	ZAVRŠENO

B	2.10.	Izgradnja vodovoda "Čavaljuša-Ravne" u MZ "Pašin konak", općina Zavidovići	29.546,01	0,00	29.546,01	Problem zbog miniranog područja
B	2.11.	Nabavka fazonskih komada za magistralni cjevovod od daktil cijevi DN 500, nabavka i isporuka čeličnih profila za most za magistralni cjevovod i izgradnja čeličnog mosta preko vodotoka Otežnja za magistralni cjevovod zavidovičkog vodovoda	69.810,44	66.412,84	0,00	ZAVRŠENO
B	2.12.	Izgradnja vodovoda „Vučjak“ u MZ „Asim Čamdžić“, općina Zavidovići	52.606,26	52.606,26	0,00	ZAVRŠENO
B	2.13.	Izgradnja vodovoda Vukotiči, grad Zenica	55.139,68	50.841,21	0,00	ZAVRŠENO
B	2.14.	Pumpna stanica "Vrdilo" i razvodna mreža iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik, grad Zenica	71.996,06	71.996,06	0,00	ZAVRŠENO
B	2.15.	Rekonstrukcija vodovoda Smajči MZ Bistričak, grad Zenica	36.195,71	36.052,95	0,00	ZAVRŠENO
B	2.16.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	123.937,35	115.911,64	0,00	ZAVRŠENO
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	207.379,56	105.827,55	87.829,17	
B	3.1.	Izgradnja kanalizacije Brnj, MZ Brnj, općina Kakanj	27.471,86	0,00	27.471,86	Realizacija u toku
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje, općina Kakanj	68.304,56	34.944,42	33.360,14	Realizacija u toku
B	3.3.	Kanalizacija "Papratnica", MZ Papratnica, općina Kakanj	26.997,17	0,00	26.997,17	Realizacija u toku
B	3.4.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	25.339,86	25.339,86	0,00	ZAVRŠENO
B	3.5.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu, faza IV - nastavak projekta	44.398,43	44.396,75	0,00	ZAVRŠENO
B	3.6.	Izgradnja kanalizacije Putovići, grad Zenica	14.867,68	1.146,52	0,00	ZAVRŠENO
UKUPNO (A+B) :			1.437.061,98	1.117.188,64	244.988,38	

2. Naziv projekta: Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora

Cilj projekta: Realizacija operativnih ciljeva iz Strategije upravljanja vodama FBiH (2010.-2022.), odnosno izgradnja ili rekonstrukcija vodnih objekata, uključujući i izradu projektne dokumentacije, sa ciljem povećanja broja stanovnika priključenih na sisteme javne vodoopskrbe i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, rekonstrukciju i sanaciju postojećih vodovodnih sistema sa ciljem smanjenja gubitaka, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe izraženo kroz dodatno zahvatanje vode, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe putem pročišćavanja na postrojenju za pitku vodu, te sanacija postojećih i izgradnja novih zaštitnih vodnih objekata i dr.

Raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja biće izvršena na osnovu iskazanih prioriteta od strane općinâ, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu, broj: 05-25-4579-1/16 od 29.02.2016. godine.

Lista odabranih projekata po općinama odobrena je zaključkom Vlade, broj: 02-14-10788/16 od 30.05.2016. godine. Jedina izmjena utvrđene liste odobrena je Zaključkom Vlade broj: 02-14-15346/16 od 01.09.2016. godine, kojim je za općinu Maglaj umjesto projekta na poziciji A.1.1. „Izrada projektne dokumentacije „Regulacija korita rijeke Jablanice“, općina Maglaj“ planirani iznos od 50.000,00 KM zamijenjen iznosom od 10.000,00 KM, a istovremeno iza pozicije B.2.42. dodata je nova pozicija B.2.43. „Rekonstrukcija vodovoda „Brza voda“ u općini Maglaj u iznosu od 40.000,00 KM.

U skladu sa Programom utroška Ministarstvo je sa gradom Zenica i svim općinama Kantona zaključilo sporazum o zajedničkoj realizaciji planiranih projekata, kojim su regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava.

Od ukupno planiranog 71 projekta, u potpunosti je završeno 19, u toku je realizacija 42 projekta, koji će biti sasatavni do Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, a nije realizovano 10 projekata, iz razloga što projekti nisu bili spremni za realizaciju do kraja planskog perioda.

Pregled planiranih, odnosno realizovanih projekata sa satusom realizacije dat je u **Tabeli 2.**

Planirano: 4.430.000,00 KM

Ugovoreno: 4.009.365,93 KM

Utrošeno: 1.574.804,43 KM

Tabela 2.

Pozicija	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Ostatak za realizaciju (Prenos u 2017. godinu)	Napomena:
A	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	86.940,00	44.665,43	11.698,83	32.966,60	
A 1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	62.500,00	32.497,43	7.018,83	25.478,60	
A 1.1.	Izrada projektne dokumentacije "Regulacija korita rijeke Jablanice", općina Maglaj	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
A 1.2.	Izrada elaborata određivanja granica vodnog dobra uz rijeku Biošticu, općina Olovo	7.500,00	7.018,83	7.018,83	0,00	ZAVRŠENO
A 1.3.	Izrada projekta regulacije potoka Ričica u dužini od 1250 m, Grad Zenica	15.000,00	8.420,00	0,00	8.420,00	Realizacija u toku
A 1.4.	Izrada projekta regulacije Orahovičkog potoka Ričica u dužini od 3000 m, Grad Zenica	30.000,00	17.058,60	0,00	17.058,60	Realizacija u toku
A 2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	24.440,00	12.168,00	4.680,00	7.488,00	
A 2.1.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Stijena za naselje Luke u MZ Čobe, općina Maglaj	20.000,00	7.488,00	0,00	7.488,00	Realizacija u toku
A 2.2.	Izrada Elaborata sanitarne zaštite izvorišta Havdine, općina Doboj-Jug	4.440,00	4.680,00	4.680,00	0,00	ZAVRŠENO
B	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.343.060,00	3.964.700,50	1.563.105,60	2.360.793,66	
B 1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	775.000,00	754.581,53	179.123,27	570.641,26	
B 1.1.	Kanal za odvodnju oborinskih voda u Matuzićima, općina Doboj-Jug	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	ZAVRŠENO
B 1.2.	Uređenje riječnog korita na lokalitetu "Zeleni vir", općina Olovo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina Olovo odustala od realizacije projekta
B 1.3.	Uređenje bujica na području Topčić Polja. Izrada poprečnih pregrada u koritu potoka Baretnjak i Ciganski potok, Grad Zenica	120.000,00	502.399,94	0,00	502.399,94	Realizacija u toku
B 1.4.	Uređenje bujica na području Topčić Polja - Regulacija Starinskog potoka u dužini od 270 m, Grad Zenica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Objedinjeno u jedan projekat sa stavkom B.1.3.
B 1.5.	Regulacija lokalnog potoka u dužini od 1074,10 m u sklopu sanacije lokalnog puta za Količe, Grad Zenica	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Objedinjeno u jedan projekat sa stavkom B.1.3.
B 1.6.	Izrada obaloutvrde izgradnja potpornih zidova u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići, Grad Zenica	130.000,00	104.800,56	45.000,00	59.800,56	Realizacija u toku
B 1.7.	Čišćenje i sanacija korita Babine rijeke, Kočeve, Gračanike rijeke, Orahovičke rijeke, Bistričaka, Grad Zenica	85.000,00	34.522,72	29.705,72	0,00	ZAVRŠENO
B 1.8.	Čišćenje lokalnih potoka u Tetovu, Grad Zenica	30.000,00	26.477,10	26.477,10	0,00	ZAVRŠENO
B 1.9.	Sanacija obalnih zidova potoka Ponirak, Grad Zenica	60.000,00	46.381,21	37.940,45	8.440,76	Realizacija u toku

B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.995.560,00	2.782.902,78	1.198.513,52	1.548.511,92	
B	2.1.	Vodna opskrba naselja Trtorici i Opreč sa izvorišta Dadjevac, općina Breza	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	Realizacija u toku
B	2.2.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	Realizacija u toku
B	2.3.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	63.500,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.4.	Izgradnja bunara B3 na izvorištu Havdine, općina Doboj-Jug	18.560,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.5.	Nastavak izgradnje vodovoda "Varalići", MZ Krševac, općina Kakanj	100.000,00	91.856,89	36.179,85	55.677,04	Realizacija u toku
B	2.6.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrana, općina Kakanj	20.000,00	16.194,95	16.194,96	0,00	ZAVRŠENO
B	2.7.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	100.000,00	122.634,70	32.121,47	90.513,23	Realizacija u toku
B	2.8.	Izgradnja vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, općina Kakanj	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.9.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	80.000,00	68.008,07	0,00	68.008,07	Realizacija u toku
B	2.10.	Vodovod Kopice-nabavka i ugradnja vodomjera, općina Maglaj	50.000,00	46.452,15	0,00	46.452,15	Realizacija u toku
B	2.11.	Rekonstrukcija postojećeg vodovoda "Stijena" za naselje Luke u MZ Čobe, općina Maglaj	30.000,00	39.337,42	0,00	39.337,42	Realizacija u toku
B	2.12.	Vodosnabdijevanje dijela naselja u MZ Ulišnjak-nastavak radova, općina Maglaj	30.000,00	30.114,08	0,00	30.114,08	Realizacija u toku
B	2.13.	Izgradnja vodovoda za naselja Kruševo i Prgoševo - nastavak radova, općina Olovo	35.000,00	30.846,62	30.846,62	0,00	ZAVRŠENO
B	2.14.	Izgradnja vodovoda gornjih zona naselje "Zagrađe", općina Olovo	80.000,00	84.942,32	84.942,32	0,00	ZAVRŠENO
B	2.15.	Izgradnja vodovoda "Jelaške" - nastavak radova, općina Olovo	80.000,00	52.131,90	0,00	52.131,90	Realizacija u toku
B	2.16.	Izgradnja vodovoda "Olovske Luke", općina Olovo	25.000,00	90.077,65	0,00	90.077,65	Realizacija u toku
B	2.17.	Izgradnja vodovoda Medakovo - Trepče, općina Tešanj	160.000,00	160.000,00	112.324,35	47.675,65	Realizacija u toku
B	2.18.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinići, općina Tešanj	80.000,00	72.066,95	66.584,27	5.482,68	Realizacija u toku
B	2.19.	Vodovod Raduša, općina Tešanj	100.000,00	109.825,09	0,00	109.825,09	Realizacija u toku
B	2.20.	Bunar PEB-1, općina Tešanj	98.666,00	98.666,00	0,00	98.666,00	Realizacija u toku
B	2.21.	Proširenje kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora	94.000,00	101.753,33	101.753,33	0,00	ZAVRŠENO
B	2.22.	Izgradnja vodovoda Pogar - I faza, općina Vareš	110.000,00	105.829,60	105.740,60	0,00	ZAVRŠENO
B	2.23.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci, općina Visoko	10.000,00	12.665,79	12.621,90	0,00	ZAVRŠENO
B	2.24.	Izgradnja rezervoara Kula Banjer, općina Visoko	350.000,00	317.743,07	245.186,54	72.556,53	Realizacija u toku
B	2.25.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	95.000,00	78.693,01	0,00	78.693,01	Realizacija u toku
B	2.26.	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići u MZ Kovači, općina Zavidovići	60.000,00	55.856,81	17.666,89	38.189,92	Realizacija u toku
B	2.27.	Vodovod u MZ "Ribnica", općina Zavidovići	40.000,00	35.744,44	0,00	0,00	Ugovor ništavan
B	2.28.	Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda u Vožućoj, općina Zavidovići	55.000,00	35.112,05	35.112,05	0,00	ZAVRŠENO
B	2.29.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović, općina Zavidovići	55.000,00	48.313,75	48.313,75	0,00	ZAVRŠENO
B	2.30.	Izgradnja vodovoda naselja Gornji Uljići u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.31.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, Grad Zenica	70.000,00	73.947,00	0,00	73.947,00	Realizacija u toku
B	2.32.	Sanacija vodovoda Džomba, Grad Zenica	65.000,00	62.191,35	33.766,73	28.424,62	Realizacija u toku
B	2.33.	Rekonstrukcija vodovoda Smajići, MZ Bistričak, Grad Zenica	65.000,00	92.504,33	0,00	92.504,33	Realizacija u toku
B	2.34.	Izgradnja vodovoda Vukotići, Grad Zenica	50.000,00	52.599,12	0,00	52.599,12	Realizacija u toku
B	2.35.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, Grad Zenica	65.000,00	56.945,99	0,00	56.945,99	Realizacija u toku
B	2.37.	Rekonstrukcija vodovoda Kršćanac, Grad Zenica	60.000,00	62.050,58	0,00	62.050,58	Realizacija u toku

B	2.38.	Sanacija vodovoda Ljubetovo, MZ Vranduk, Grad Zenica	60.000,00	51.980,18	0,00	51.980,18	Realizacija u toku
B	2.39.	Rekonstrukcija vodovoda Biškovići, Grad Zenica	60.000,00	50.179,72	0,00	50.179,72	Realizacija u toku
B	2.40.	Otplata kredita "Plava voda" po Odluci Skupštine Kantona o zaduženju, Grad Zenica	13.834,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.41.	Rezervoar za vodu od 200 m3 na likalitetu Ostrožnjak, Begov Han, općina Žepče	120.000,00	119.742,56	119.742,54	0,00	ZAVRŠENO
B	2.42.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	100.000,00	99.415,35	99.415,35	0,00	ZAVRŠENO
B	2.43.	Rekonstrukcija vodovoda "Brza voda", općina Maglaj	40.000,00	29.479,96	0,00	29.479,96	Realizacija u toku
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	572.500,00	427.216,19	185.468,81	241.640,48	
B	3.1.	Kanalizacioni sistem MZ Haljinići, općina Kakanj	43.000,00	37.959,89	0,00	37.959,89	Realizacija u toku
B	3.2.	Kanalizacioni kolektor Crnač i Čizmići, MZ Crnač, općina Kakanj	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	3.3.	Kanalizacioni sistem i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kučići, općina Kakanj	40.000,00	33.814,44	0,00	33.814,44	Realizacija u toku
B	3.4.	Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safundije, MZ Bukovlje, općina Kakanj	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	3.5.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	30.000,00	25.459,91	0,00	25.459,91	Realizacija u toku
B	3.6.	Provođenje mjera sanitarne zaštite izvorišta "Žabljak" (nastavak izvedbe primarne kanalizacije, uređenje otvorenih kanala i sanacija i rekultivacija površina nakon nelegalne eksploatacije), općina Usora	54.500,00	46.746,67	19.466,69	27.279,98	Realizacija u toku
B	3.7.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu, faza V - nastavak projekta, općina Vareš	50.000,00	38.870,76	38.870,76	0,00	ZAVRŠENO
B	3.8.	Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho, dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac, općina Zavidovići	55.000,00	40.427,17	0,00	40.427,17	Realizacija u toku
B	3.9.	Kanalizacija Sinanovići, općina Zavidovići	15.000,00	19.161,49	0,00	19.161,49	Realizacija u toku
B	3.10.	Fekalna kanalizacija za dio ulice Mehmed Spaho u MZ "Klek", općina Zavidovići	20.000,00	11.673,85	11.567,80	0,00	ZAVRŠENO
B	3.11.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han", Grad Zenica	65.000,00	57.537,60	0,00	57.537,60	Realizacija u toku
B	3.12.	Kanalizacija u naselju Biljevina, MZ Željezno Polje, općina Žepče	60.000,00	63.741,75	63.741,75	0,00	ZAVRŠENO
B	3.13.	Desnoobalni kolektor fekalne kanalizacije sa priključenjem na postojeći lijevoobalni kolektor duž obale rijeke Bosne (dio kroz naselje Orahovica), općina Žepče	60.000,00	51.822,66	51.821,81	0,00	ZAVRŠENO
UKUPNO (A+B):			4.430.000,00	4.009.365,93	1.574.804,43	2.393.760,26	

3. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije.

Realizacija: Plan je započeti sa realizacijom utvrđivanja granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije na području Kantona, radi zaštite vodnog pojasa od bespravne gradnje i drugih negativnih uticaja, sukcesivno, a kao pilot projekat u 2016. godini je planirano da se izradi elaborat o granicama vodnog dobra uz vodotok Babine rijeke na području Grada Zenice i uz rijeku Tešanjku, na području općine Tešanj. Projektni zadatak je definiran u saradnji sa dotičnim općinama, na osnovu čega je proveden postupak javne nabavke i zaključeni su ugovori u iznosu od 10.998,00 KM i 5.148,00 KM respektivno, odnosno ukupno 16.146,00 KM. Realizacija zaključenih ugovora prenosi se u 2017. godinu.

Planirano: 100.000,00 KM

Ugovoreno: 16.146,00 KM

Utrošeno: 0,00 KM

4. Naziv projekta: Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za prikupljanje, razdvajanje i tretman otpadnih voda Kantonalne bolnice Zenica

Realizacija: U saradnji sa Ministarstvom zdravstva i Kantonalnom bolnicom Zenica definisan je projektni zadatak tehničkog rješenja prikupljanja, razdvajanja i tretmana fekalnih otpadnih voda, oborinskih voda sa platoa i parkirališta i saobraćajnica, koje trenutno nisu razdvojene i direktno se bez tretmana ispuštaju u gradsku kanalizacionu mrežu. Zaključen je Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravstva i Kantonalne bolnice Zenica, od 05.12.2016. godine, o zajedničkom učešću u realizaciji ovog projekta, a nosilac provođenja postupka javne nabavke je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tenderska dokumentacija je pripremljena, u toku je imenovanje zajedničke Komisije za javne nabavke, nakon čega slijedi provođenje postupka javne nabavke. Realizacija ovog projekta prenosi se u 2017. godinu i isti će biti sastavni dio Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Planirano: 32.800,00 KM

Ugovoreno: 0,00 KM

Utrošeno: 0,00 KM

5. Naziv projekta: Rezervna sredstva za interventne aktivnosti.

Realizacija: U skladu sa Programom i utvrđenom namjenom sredstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je iz sredstava rezerve Zaključkom broj: 02-14-18869/16 od 15.11.2016. godine odobrila je nedostajuća sredstva u iznosu od 3.000,00 KM, radi realizacije projekta čišćenja i sanacije korita Babine rijeke, na koji način je predmetni projekat uspješno realizovan u izvještajnom period.

U toku 2016. godine, osim navedenog, nije bilo potrebe za utroškom sredstava rezerve.

Planirano: 500.138,02 KM

Ugovoreno: 3.000,00 KM

Utrošeno: 3.000,00 KM

REKAPITULACIJA:

Red.br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA NEZAVRŠENIH PROJEKATA UGOVORENIH U 2015. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2015. GODINU.	1.437.061,98	1.437.061,98	1.117.188,64
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.430.000,00	4.009.365,93	1.574.804,43
3.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	16.146,00	0,00
4.	SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLJANJE, RAZDVAJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA KANTONALNE BOLNICE ZENICA	32.800,00	0,00	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	500.138,02	3.000,00	3.000,00
UKUPNO :		6.500.000,00	5.465.753,91	2.694.993,07

Obradivač

Senada Dizdar

MINISTAR

Himzo Smajić