

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Prečišćeni tekst) ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), u vezi sa članom 45. stav 4. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/16), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, na 137. sjednici, održanoj 26.03.2018. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

II.

Stavlja se van snage Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-3389/18 od 26.02.2018. godine.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/18.
Datum, 26.03.2018. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA
PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2017. GODINU**

ZENICA, februar 2018. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-11954/17 od 24.08.2017. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 6.500.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16). Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-17548/17 od 14.12.2017. godine, usvojene su izmjene Programa, koje su sastavni dio ovog izvještaja, s tim da nije bilo izmjene ukupno planiranog iznosa.

Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/16) u članu 45. stav (4) utvrđena je obaveza organa uprave da polugodišnje izvještava Vladu Kantona o utrošenim sredstvima po donesenom programu. S tim u vezi, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo izvještaj o utrošku sredstava iz Programa.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 6.500.000,00 KM, u izvještajnom periodu je ugovoreno 4.877.179,69 KM ili 75 %, od čega je realizovano 1.967.797,90 KM, odnosno 41 %. Od ukupno 94 planirana projekta završeno je u potpunosti 26 projekata, 57 su ugovoreni, odnosno u fazi realizacije, a 11 projekata nije realizovano, tačnije za 4 projekta su poništeni postupci javne nabavke, a za 7 projekata se u izvještajnom periodu nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju.

Pregled realizacije zbirno po stavkama dat je u narednoj tabeli.

R.b r.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2016. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2016. GODINU.	2.656.925,11	2.656.925,11	1.967.797,90
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	3.015.000,00	2.196.900,84	0,00
3.	FINANSIRANJE VRŠENJA STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ILI REKONSTRUKCIJOM VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	60.000,00	23.353,74	0,00
4.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	0,00	0,00
5.	SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLJANJE, RAZDVAJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA KANTONALNE BOLNICE ZENICA	32.800,00	0,00	0,00
6.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	635.274,89	23.500,00	0,00
UKUPNO :		6.500.000,00	4.900.679,69	1.967.797,90

Iz navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je da sredstva rezerve nisu trošena, s tim što je Zaključkom Vlade broj: 02-14-14026/17 od 12.10.2017. godine odobren iznos od 23.500,00 KM za završetka izgradnje sekundarnih priključaka kanalizacione mreže, a ugovorena neutrošena sredstva prenose se za realizaciju u 2018. godinu i ista će biti sastavni dio Programa utroška za 2018. godinu.

Pregled realizacije po pojedinim stavkama iz Programa dat je u nastavku ovog izvještaja.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2016. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu.

Realizacija: Realizirani ugovori iz 2016. godine čija je realizacija prenesena u 2017. godinu, pri čemu je od planiranih 45 projekata u potpunosti završeno 26 projekata, dok je u toku ili u završnoj fazi realizacije 19 projekata i isti će biti sastavni dio Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu. Pregled pojedinačnih projekata sa statusom realizacije dat je u **Tabeli 1**.

Planirano: 2.654.894,64 KM

Ugovoreno: 2.654.894,64 KM

Utrošeno: 1.967.797,90 KM

Tabela 1.

Pozicija		NAZIV	Planirano /Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Ostatak za realizaciju (Prenosi se u 2018. godinu)	NAPOMENA
A		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	33.921,60	22.934,34	10.991,26	
A	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	26.433,60	22.934,34	3.503,26	
A	1.1.	Izrada projekta regulacije potoka Ričica u dužini od 1250 m', Grad Zenica	8.420,00	7.581,60	842,40	Projektna dokumentacija izrađena, ostalo 10% za isplatu nakon revizije
A	1.2.	Izrada projekta regulacije Orahovičkog potoka Ričica u dužini od 3000 m', Grad Zenica	17.058,60	15.352,74	1.705,86	Projektna dokumentacija izrađena, ostalo 10% za isplatu nakon revizije
A	1.3.	Izrada glavnog projekta kanalizacije Janjići	955,00	0,00	955,00	Projektna dokumentacija izrađena, ostalo 10% za isplatu nakon revizije
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	7.488,00	0,00	7.488,00	
A	2.1.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Stijena za naselje Luke u MZ Čobe, općina Maglaj	7.488,00	0,00	7.488,00	u toku
B		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	2.606.857,51	1.939.715,56	617.394,44	
B	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	570.641,26	515.630,20	54.821,25	
B	1.1.	Izgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polje od bujičnih nanosa, Grad Zenica	502.399,94	447.578,69	54.821,25	u toku
B	1.2.	Izrada obaloutvrde izgradnja potpornih zidova u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići, Grad Zenica	59.800,56	59.788,70	0,00	ZAVRŠENO
B	1.3.	Sanacija obalnih zidova potoka Ponirak, Grad Zenica	8.440,76	8.262,81	0,00	ZAVRŠENO
B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.706.746,60	1.176.466,01	483.054,39	
B	2.1.	Vodopsnabdijevanje naselja Trtorići i Opreč sa izvorišta Dadjevac, općina Breza	97.676,83	89.411,56	0,00	ZAVRŠENO
B	2.2.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	63.500,00	0,00	63.500,00	Proveden ponovni postupak javne nabavke; prenosi se u 2018. godinu
B	2.3.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	23.133,40	1.011,78	22.121,62	Proveden ponovni postupak nabavke pumpi; prenosi se u 2018. godinu
B	2.4.	Nastavak izgradnje vodovoda "Varalici", MZ Krševac, općina Kakanj	55.677,04	55.486,42	0,00	ZAVRŠENO
B	2.5.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	90.513,23	52.523,00	37.990,23	u toku
B	2.6.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	137.356,04	114.721,23	0,00	ZAVRŠENO
B	2.7.	Vodovod Kopice-nabavka i ugradnja vodomjera, općina Maglaj	46.452,15	45.657,02	0,00	ZAVRŠENO
B	2.8.	Rekonstrukcija postojećeg vodovoda "Stijena" za naselje Luke u MZ Čobe, općina Maglaj	39.337,42	39.269,92	0,00	ZAVRŠENO
B	2.9.	Vodosnabdijevanje dijela naselja u MZ Ulišnjak-nastavak radova, općina Maglaj	30.114,08	28.811,37	0,00	ZAVRŠENO
B	2.10.	Rekonstrukcija vodovoda "Brza voda", MZ Jablanica, općina Maglaj	29.479,96	29.479,96	0,00	ZAVRŠENO
B	2.11.	Izgradnja vodovoda "Jelaške" - nastavak radova, općina Olovo	52.131,90	52.131,90	0,00	ZAVRŠENO
B	2.12.	Izgradnja vodovoda "Olovске Luke", općina Olovo	90.077,65	89.910,52	0,00	ZAVRŠENO
B	2.13.	Izgradnja vodovoda Medakovo - Trepče , općina Tešanj	47.675,65	42.379,13	5.296,52	ZAVRŠENO
B	2.14.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinići, općina Tešanj	5.482,68	0,00	0,00	ZAVRŠENO
B	2.15.	Vodovod Raduša, općina Tešanj	111.855,56	111.855,56	0,00	ZAVRŠENO
B	2.16.	Bunar PEB-1, općina Tešanj	98.666,00	90.816,95	7.849,05	u toku
B	2.17.	Izgradnja rezervoara Kula Banjer, općina Visoko	72.556,53	72.539,80	0,00	ZAVRŠENO
B	2.18.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	78.693,01	70.419,75	0,00	ZAVRŠENO
B	2.19.	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići u MZ Kovači, općina Zavidovići	38.189,92	38.173,89	0,00	ZAVRŠENO
B	2.20.	Izgradnja vodovoda "Čevaljuša-Ravne" u MZ "Pašin konak", općina Zavidovići	29.546,01	0,00	29.546,01	Nije realizovano (minirano područje)

B	2.21.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, Grad Zenica	73.947,00	57.659,93	16.287,07	u toku
B	2.22.	Sanacija vodovoda Džomba, Grad Zenica	28.424,62	28.407,60	17,02	ZAVRŠENO
B	2.23.	Rekonstrukcija vodovoda Smajići, MZ Bistričak, Grad Zenica	92.504,33	0,00	92.504,33	u toku
B	2.24.	Izgradnja vodovoda Vukotići, Grad Zenica	52.599,12	0,00	52.599,12	u toku
B	2.25.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, Grad Zenica	56.945,99	56.931,66	0,00	ZAVRŠENO
B	2.26.	Rekonstrukcija vodovoda Kršćanac, Grad Zenica	62.050,58	8.867,06	53.183,52	Sporna realizacija ostatka radova!
B	2.27.	Sanacija vodovoda Ljubetovo, MZ Vranduk, Grad Zenica	51.980,18	0,00	51.980,18	u toku
B	2.28.	Rekonstrukcija vodovoda Biškovići, Grad Zenica	50.179,72	0,00	50.179,72	u toku
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	329.469,65	247.619,35	79.518,80	
B	3.1.	Kanalizacioni sistem MZ Haljinići, općina Kakanj	37.959,89	37.822,59	0,00	ZAVRŠENO
B	3.2.	Kanalizacioni sistem i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kućići, općina Kakanj	33.814,44	33.555,31	0,00	ZAVRŠENO
B	3.3.	Izgradnja kanalizacije Brnj, MZ Brnj	27.471,86	25.947,07	0,00	ZAVRŠENO
B	3.4.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje	33.360,14	0,00	33.360,14	u toku
B	3.5.	Kanalizacija "Papratnica", MZ Papratnica, općina Kakanj	26.997,17	0,00	26.997,17	u toku
B	3.6.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	25.459,91	25.447,71	0,00	ZAVRŠENO
B	3.7.	Provođenje mjera sanitarne zaštite izvorišta "Žabljak" (nastavak izvedbe primarne kanalizacije, uređenje otvorenih kanala i sanacija i rekultivacija površina nakon nelegalne eksploatacije), općina Usora	27.279,98	27.279,63	0,00	ZAVRŠENO
B	3.8.	Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho, dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac, općina Zavidovići	40.427,17	40.427,17	0,00	ZAVRŠENO
B	3.9.	Kanalizacija Sinanovići, općina Zavidovići	19.161,49	0,00	19.161,49	Nije nikad započeto, zatražen upit od Općine koja je nosilac realizacije!
B	3.10.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, Grad Zenica	57.537,60	57.139,87	0,00	ZAVRŠENO
UKUPNO (A+B):			2.638.748,64	1.962.649,90	628.385,70	
Utvrđivanje granice vodnog dobra r.Babina			10.998,00	0,00	10.998,00	Poslana urgencija Gradu Zenica za obezbjeđenje ažurnih orto-foto podloga
Utvrđivanje granice vodnog dobra Tešanjka			5.148,00	5.148,00	0,00	ZAVRŠENO
SVEUKUPNO:			2.656.925,11	1.967.797,90	639.383,70	

2. Naziv projekta: Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora

Realizacija: Raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja izvršena je na osnovu iskazanih prioriteta od strane općinâ, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, 2/17), a u smislu realizacije operativnih ciljeva iz Strategije upravljanja vodama FBiH (2010.-2022.), odnosno povećanja broja stanovnika priključenih na sisteme javne vodoopskrbe i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, rekonstrukciju i sanaciju postojećih vodovodnih sistema sa ciljem smanjenja gubitaka, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe izraženo kroz dodatno zahvatanje vode, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe putem pročišćavanja na postrojenju za pitku vodu, te sanacija postojećih i izgradnja novih zaštitnih vodnih objekata i dr.

U skladu sa Programom utroška Ministarstvo je sa svim općinama Kantona zaključilo sporazum o zajedničkoj realizaciji planiranih projekata, kojim su regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava, izuzev sa Gradom Zenica, jer Gradonačelnik nije potpisao ponuđeni Sporazum.

Od ukupno planiranih 49 projekata, ugovoreno je 37, u toku je javna nabavka za 1 projekat (Nosilac: Direkcija za ceste), 4 postupka javne nabavke su poništena, a za 7 projekata nije pokrenuta realizacija iz razloga što se nisu stekli uslovi za realizaciju, kako je navedeno u napomeni u preglednoj tabeli. Svi projekti za koje su zaključeni ugovori biće sastavni do Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu.

Pregled planiranih, odnosno realizovanih projekata sa statusom realizacije dat je u **Tabeli 2.**

Planirano: 3.015.000,00 KM

Ugovoreno: 2.196.900,84KM

Utrošeno: 0,00 KM

Tabela 2.

Pozicija		NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (radovi/ izrada projektne dok.) (KM)	NAPOMENA
A		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	17.000,00	3.498,30	
A	1	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	17.000,00	3.498,30	
A	1.1.	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda u MZ Ravna, općina Maglaj	10.000,00	0,00	Općina nije blagovremeno dostavila projektni zadatak
A	1.2.	Izrada Glavnog projekta "Povećanje energetske učinkovitosti na izvoru Bare, lokalitet Srednja Omarska", općina Usora	7.000,00	3.498,30	
B		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	2.998.000,00	2.193.402,54	
B	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	977.000,00	503.551,87	
B	1.1.	Ucjeljenje potoka Jasike, faza I (dionica III), općina Breza	70.000,00	65.269,76	
B	1.2.	Uređenje korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora	40.000,00	29.367,00	
B	1.3.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, I faza, općina Vareš	47.000,00	58.915,11	
B	1.4.	Regulacija dijela rijeke Bistričak, Grad Zenica	350.000,00	350.000,00	Direkcija za ceste nosilac aktivnosti javne nabavke, koja je toku; Direkcija obezbjeđuje nadzor;
B	1.5.	Uređenje bujica na području Topčić Polja. Izrada poprečnih pregrada u koritu potoka Baretnjak i Ciganski potok i regulacija Starinske rijeke, Grad Zenica	160.000,00	0,00	Nije bilo realizacije, Gradonačelnik nije potpisao Sporazum
B	1.6.	Regulacija potoka Baretnjak, Grad Zenica	100.000,00	0,00	Nije bilo realizacije, Gradonačelnik nije potpisao Sporazum
B	1.7.	Izrada obaloutvrde u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići, Grad Zenica	150.000,00	0,00	Nije bilo realizacije, Gradonačelnik nije potpisao Sporazum
B	1.8.	Čišćenje i sanacija korita Babine rijeke, Kočeve, Gračaničke rijeke, Orahovičke rijeke, Bistričaka, Grad Zenica	60.000,00	0,00	Nije bilo realizacije, Gradonačelnik nije potpisao Sporazum
B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.703.500,00	1.413.141,79	
B	2.1.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	66.500,00	153.366,51	
B	2.2.	Vodovod Brus proširenje gradske vodovodne mreže, općina Kakanj	30.000,00	28.777,06	
B	2.3.	Izgradnja vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, općina Kakanj	40.000,00	0,00	Poništen postupak javne nabavke
B	2.4.	Nastavak izgradnje vodovoda "Varalici", MZ Krševac	40.000,00	0,00	Poništen postupak javne nabavke
B	2.5.	Rekonstrukcija vodovoda Vukanovići, općina Kakanj	30.000,00	28.690,40	
B	2.6.	Izgradnja vodovoda "Bijele vode", općina Kakanj	40.000,00	37.450,71	
B	2.7.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	41.000,00	20.567,72	
B	2.8.	Rekonstrukcija vodovoda MZ Bijela Ploča, općina Maglaj	20.000,00	18.993,78	
B	2.9.	Izgradnja vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova, općina Maglaj	30.000,00	26.158,62	
B	2.10.	Sanacija vodovoda u MZ Ravna, općina Maglaj	32.000,00	26.747,81	
B	2.11.	Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova, općina Maglaj	30.500,00	25.313,18	
B	2.12.	Završetak radova na izgradnji vodovoda "DUBA" u baselju Kopice, općina Maglaj	10.000,00	0,00	Poništen postupak javne nabavke
B	2.13.	Završetak radova na izgradnji vodovoda Gornja Kosova, općina Maglaj	5.000,00	5.171,40	

B	2.14.	Izgradnja vodovoda "Jelaške" - nastavak radova, općina Olovo	118.000,00	87.226,46	
B	2.15.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinići, općina Tešanj	155.000,00	150.177,27	
B	2.16.	Vodovod Raduša, općina Tešanj	150.000,00	152.685,14	
B	2.17.	Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak, Usora	40.000,00	53.736,93	
B	2.18.	Izgradnja vodovoda Pogar - II faza, općina Vareš	60.000,00	0,00	Poništen postupak javne nabavke
B	2.19.	Rekonstrukcija vod.i kanla.mreže sa kolektorom do rijeke Bosne u ul. Mladih Muslimana, općina Visoko	278.500,00	218.078,29	
B	2.20.	Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Samilbašići i MZ Pašin Konak, općina Zavidovići	80.000,00	67.684,97	
B	2.21.	Izgradnja vodovoda Skroze u MZ Asim Čamdžić, općina Zavidovići	20.000,00	18.297,80	
B	2.22.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	20.000,00	18.247,32	
B	2.23.	Vodovod "Paravci" naselja Marušići i Fojnice u MZ "Donji Gostović", općina Zavidovići	20.000,00	18.838,96	
B	2.24.	Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Vozuća na području MZ Vozuća, općina Zavidovići	35.000,00	29.454,75	
B	2.25.	Vodovod Maoča, općina Zavidovići	35.000,00	32.690,83	
B	2.26.	Rekonstrukcija vodovoda "Smailbašići - Tripunovići" na području MZ "Krivaja-Smailbašići", općina Zavidovići	12.000,00	9.127,76	
B	2.27.	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići u MZ Kovači, općina Zavidovići	35.000,00	34.955,29	
B	2.28.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović, općina Zavidovići	20.000,00	15.871,86	
B	2.29.	Rekonstrukcija vodovoda Džomba, Grad Zenica	62.000,00	0,00	Nije bilo realizacije, Gradonačelnik nije potpisao Sporazum
B	2.30.	Vodoopskrba dijela naselja Selište u MZ Selište, općina Žepče	98.000,00	84.881,33	
B	2.31.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	50.000,00	49.949,64	
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	317.500,00	276.708,88	
B	3.1.	Sekundarna kanalizaciona mreža, općina Doboj-Jug	66.500,00	66.500,00	
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safundije, MZ Bukovlje, općina Kakanj	20.000,00	35.366,13	
B	3.3.	Izgradnja kanalizacije "Stambene" MZ Doboj, općina Kakanj	30.000,00	19.676,31	
B	3.4.	Kanalizacioni kolektor Crnač i Čizmići, MZ Crnač, općina Kakanj	31.000,00	30.361,52	
B	3.5.	Izrada kanalizacije u MZ Novi Šeher, općina Maglaj	30.000,00	0,00	Nisu se stekli uslovi za izvođenje-nije izdato odobrenje za građenje
B	3.6.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Misurići - nastavak radova, općina Maglaj	30.000,00	22.641,86	
B	3.7.	Kanalizacija u naselju Biljevina, MZ Željezno Polje, općina Žepče	60.000,00	52.660,17	
B	3.8.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Gornji Lug u MZ Gornji Lug, općina Žepče	50.000,00	49.502,89	
UKUPNO (A+B):			3.015.000,00	2.196.900,84	

3. Naziv projekta: Finansiranje vršenja stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom ili rekonstrukcijom vodnih objekata

Realizacija: U vezi sa projektom iz tačke 2. ovog Izvještaja, u cilju osiguranja vršenja usluge stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom odnosno rekonstrukcijom vodnih objekata, nakon provedenih postupaka javne nabavke radova za projekte iz tačke 2. ovog Izvještaja, ukupno je ugovoren iznos od 23.353,74 KM, a realizacija se prenosi u 2018. godinu.

Planirano: 60.000,00 KM

Ugovoreno: 23.353,74 KM

Utrošeno: 0,00 KM

4. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije.

Realizacija: Kako je za utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije na području Kantona, potrebno u saradnji sa nadležnim općinskim službama pripremiti projektni zadatak i ažurne geodetske podloge u potrebnom formatu, to u planskom periodu nije bilo dovoljno vremena za ovu

aktivnost, s obzirom na datum donošenja Programa. U 2018. godini planiraće se realizacija ovog projekta prioritarno u urbanim, odnosno naseljenim dijelovima općina.

Planirano: 100.000,00 KM

Ugovoreno: 0,00 KM

Utrošeno: 0,00 KM

- 5. Naziv projekta:** Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za prikupljanje, razdvajanje i tretman otpadnih voda Kantonalne bolnice Zenica

Realizacija: Postupak javne nabavke nije proveden, iz razloga što po Sporazumu o zajedničkom sufinansiranju, zaključenom između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva zdravstva, Ministarstvo zdravstva nije u Planu javnih nabavki za 2017. godinu planiralo realizaciju navedenog projekta u predviđenom iznosu od 30.000,00 KM, što je bio uslov za provođenje postupka javne nabavke.

Planirano: 32.800,00 KM

Ugovoreno: 0,00 KM

Utrošeno: 0,00 KM

- 6. Naziv projekta:** Rezervna sredstva za interventne aktivnosti.

Realizacija: U toku 2017. godine Zaključkom Vlade broj: 02-14-14026/17 od 12.10.2017. godine odobren iznos od 23.500,00 KM za završetak izgradnje sekundarnih priključaka kanalizacione mreže, a ugovorena neutrošena sredstva prenose se za realizaciju u 2018. godinu

Planirano: 637.305,36 KM

Utrošeno: 0,00 KM

REKAPITULACIJA:

R.b r.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2016. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2016. GODINU.	2.656.925,11	2.656.925,11	1.967.797,90
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	3.015.000,00	2.196.900,84	0,00
3.	FINANSIRANJE VRŠENJA STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ILI REKONSTRUKCIJOM VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	60.000,00	23.353,74	0,00
4.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	0,00	0,00
5.	SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLJANJE, RAZDVAJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA KANTONALNE BOLNICE ZENICA	32.800,00	0,00	0,00
6.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	635.274,89	23.500,00	0,00
UKUPNO :		6.500.000,00	4.900.679,69	1.967.797,90

Obradivač:

MINISTAR

Senada Dizdar

Himzo Smajić