

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu članom 53. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/19), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 47. sjednici, održanoj dana 09.03.2020. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirza Ganić

Broj: 02-_____/20

Datum, 09.03.2020. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2019. GODINU**

ZENICA, februar 2020. godine

UVOD

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-10702/19 od 28.06.2019. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 8.500.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/19).

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-14205/19 od 18.09.2019. godine usvojene su izmjene u Programu, koje su se odnosile na ispravke u nazivu dva projekta.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-12525/19 od 08.08.2019. godine usvojila Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa.

Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu u mjesecu februaru je predviđeno razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava po Programu, te je s tim u vezi Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo predmetni izvještaj.

REALIZACIJA PROGRAMA

Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

Red.br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno/ Odobreno zaključkom Vlade(KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA NEZAVRŠENIH PROJEKATA UGOVORENIH U 2018. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2018. GODINU.	2.844.207,50	2.844.207,50	2.173.400,66
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	5.157.270,00	4.212.738,45	188.627,20
3.	FINANSIRANJE VRŠENJA STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ILI REKONSTRUKCIJOM VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	52.000,00	0,00	0,00
4.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II KATEGORIJE	30.000,00	0,00	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	416.522,50	412.338,92	352.338,16
UKUPNO :		8.500.000,00	7.469.284,87	2.714.366,02

U nastavku ovog izvještaja dat je detaljan pregled realizacije po pojedinim projektima, sa prikazom statusa i efekata učinka svakog projekta.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2018. godine po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu.

Iznos planiranih/ugovorenih sredstava: 2.844.207,50 KM

Iznos realizovanih sredstava: 2.173.400,66 KM

Iz navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je da je realizovano cca 76% od planiranog iznosa pri čemu je od ukupno 38 projekata u potpunosti završeno ili je u završnoj fazi 29 projekata, dok su ostali projekti u fazi realizacije i njihova realizacija se prenosi u 2020. godinu.

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 1. dat je u Tabeli 1.

Tabela 1:

STAVKA	NAZIV	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Status	Efekat učinka
A	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	2.822.905,20	2.152.098,36		
A	1. ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	748.971,44	701.292,60		
A	1.1. Ucjeljenje potoka Jasike, faza II (dionica II), općina Breza	167.990,07	167.990,04	ZAVRŠENO	0,275 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
A	1.2. Sanacija lijeve obale rijeke Zgošće	27.471,50	27.471,50	ZAVRŠENO	0,096 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
A	1.3. Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, II faza, općina Vareš	104.959,13	103.103,69	ZAVRŠENO	0,643 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
A	1.4. Regulacija Muhašinićkog potoka, općina Visoko	271.158,13	270.757,12	ZAVRŠENO	0,630 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
A	1.5. Regulacija dijela rijeke Bistričak, Grad Zenica	132.271,32	131.970,25	ZAVRŠENO	0,775 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
A	1.6. Izrada pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polja od bujičnog nanosa, Grad Zenica	45.121,29	0,00	Radovi na terenu završeni, finansijska realizacija u 2020. godini	0,289 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
A	2. VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.080.666,49	726.213,14		
A	2.1. Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, faza III, izgradnja rezervoara, općina Breza	72.758,16	68.664,38	ZAVRŠENO	300 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja
A	2.2. Izgradnja vodovoda "Bijele vode", općina Kakanj	24.973,87	24.727,75	ZAVRŠENO	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 0,525 l/s
A	2.3. Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	20.958,51	4.936,23	ZAVRŠENO (Općina sufinansirala završetak radova)	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 2,5 l/s
A	2.4. Izgradnja vodovoda Slapnica, općina Kakanj	38.879,63	38.879,23	ZAVRŠENO	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 0,7 l/s
A	2.5. Izgradnja vodovoda za naselja Kruševo, Prgoševo i Dolovi, općina Olovo	119.451,65	46.633,39	U toku, ostatak realizacije u 2020. godini	700 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja
A	2.6. Vodovod "Haluge" Jelaške, općina Olovo	164.240,04	163.718,60	ZAVRŠENO	387 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja
A	2.7. Vodosnabdijevanje naselja u MZ Križevici - izrada projekta i izvođenje radova, općina Olovo	50.000,00	0,00	Realizacije se prenosi u 2020. godinu	480 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja uz novo zahvatanje od 2 l/s
A	2.8. Bunar PEB-1, općina Tešanj	7.849,05	1.926,47	ZAVRŠENO (ostatak finansijske realizacije u 2020. godini)	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 5,0 l/s

A	2.9.	Projektovanje sistema vodosnabdijevanja tri mjesne zajednice Mrkotić, Kalošević i Bobare-Drinčići-Blaževci, općina Tešanj	22.382,00	11.794,05	Realizacije se prenosi u 2020. godinu	Izrada Elaborata hidrološko-istražnih radova za iznalaženje novih količina vode za poboljšanje vodosnabdijevanja 4.080 stanovnika tri mjesne zajednice
A	2.10.	Izgradnja vodovoda Rasječnica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Samilbašići i MZ Pašin Konak, općina Zavidovići	100.508,79	94.702,53	ZAVRŠENO	400 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (II faza)
A	2.11.	Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Vozuća na području MZ Vozuća, općina Zavidovići	571,81	481,01	ZAVRŠENO	2000 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja-izvedeno cca 58%)
A	2.12.	Vodovod Maoča, općina Zavidovići	24.390,57	18.509,12	ZAVRŠENO (ostalo plaćanje nadzora u 2020. godini)	750 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (II faza)
A	2.13.	Izgradnja vodovoda "Kamen-Prošica" u MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	20.224,83	19.483,52	ZAVRŠENO	650 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (III faza)
A	2.14.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	159.858,02	0,00	Postupak provela Općina po Zaključku br 02-25-18794/19 od 27.12.2019. - realizacija se prenosi u 2020. godinu	3487 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (I faza)
A	2.15.	Rekonstrukcija vodovoda Smajići, MZ Bistričak, Grad Zenica	6.086,83	6.086,83	ZAVRŠENO	650 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja
A	2.16.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	247.532,73	225.670,03	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	800 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (V faza)
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	993.267,27	724.592,62		
A	3.1.	Izgradnja ostatka sekundarne kanalizacione mreže, općina Doboju-Jug	81.300,00	81.285,45	ZAVRŠENO	1.000 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
A	3.2.	Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safundije, MZ Bukovlje, općina Kakanj	50.041,54	50.041,54	ZAVRŠENO	150 stanovnika dodatno priključeno na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja
A	3.3.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Misurići - nastavak radova, općina Maglaj	3.110,93	0,00	ZAVRŠENO	1.000 stanovnika se dodatno priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
A	3.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Novi Šeher, općina Maglaj	35097,87	0,00	Pojavio se problem imovinsko-pravnih odnosa, Općina dostavila prijedlog za raskid ugovora	250 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (I faza)
A	3.5.	Izgradnja kanalizacije Jelah-Polje, općina Tešanj	545.000,00	442.709,43	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	10.000 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna realizacija)-WATSAN projekat

A	3.6.	Rekonstrukcija vod.i kanal.mreže sa kolektorom do rijeke Bosne u ul. Mladih Muslimana, općina Visoko	83.483,06	83.038,34	ZAVRŠENO	Rekonstruisano 700,00 m' oborinske i fekalne kanalizacije
A	3.7.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani, općina Visoko	91.000,00	45.500,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	500 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
A	3.8.	Desnoobalni kolektor sa priključenjima na postojeći lijevoobalni kolektor rijeke Bosne, općina Žepče	82.100,64	0,00	Zaključkom Vlade br. 02-14-18236/19 od 12.12.2019. godine data saglasnost da Općina provodi postupak javne nabavke; Realizacija se prenosi u 2020. godinu	500 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (IV faza)
A	3.9.	Fekalna kanalizacija Golubinja u MZ Golubinja, općina Žepče	22.133,23	22.017,86	ZAVRŠENO	500 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (I faza)
B	1.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	21.302,30	21.302,30		
B	1.1.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na rijeci Stavnji, općina Breza	3.861,00	3.861,00	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 10,00 km
B	1.2.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na rijeci Zgošći, općina Kakanj	3.451,50	3.451,50	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 9,11 km
B	1.3.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na rijeci Stupčanici, općina Olovo	2.574,00	2.574,00	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 5,80 km
B	1.4.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na Planjskoj rijeci, općina Tešanj	964,19	964,19	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 2,01 km
B	1.5.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na rijeci Stavnji, općina Vareš	2.281,50	2.281,50	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 5,90 km
B	1.6.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na rijeci Fojnici, općina Visoko	5.148,00	5.148,00	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 12,6 km
B	1.7.	Utvrdjivanje granice vodnog dobra na rijeci Željeznici, općina Žepče	3.022,11	3.022,11	ZAVRŠENO	utvrđena granica vodnog dobra u dužini od 6,30 km
UKUPNO (A+B):			2.844.207,50	2.173.400,66		

2. Naziv projekta:

objekti

Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog i značaja (zaštitni vodni objekti, vodni za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije

Iznos planiranih sredstava: 5.157.270,00 KM

Iznos ugovorenih sredstava: 4.212.738,45 KM

Iznos realizovanih sredstava 188.627,20 KM

Realizovane aktivnosti

Ministarstvo je u izvještajnom periodu u skladu sa utvrđenom obavezom iz Programa, sa svim općinama/gradovima Kantona, zaključilo sporazume kojim su regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava.

Prema zaključenim sporazumima, općine su dužne dostaviti Ministarstvu predmjere radova za planirane projekte, radi

pripreme tenderske dokumentacije i provođenja postupaka javnih nabavki.

Izuzetno od navedenog, Vlada Kantona je svojim zaključcima dala saglasnost Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na pojedine općine prenijeti poslove provođenja javne nabavke za pojedine projekte. U vezi sa navedenim, Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je više zaključaka, kojim je data saglasnost Ministarstvu da može poslove provođenja postupka javne nabavke prenijeti na općinu/grad. Na osnovu tih zaključaka, Ministarstvo je sa općinama zaključilo dopune Sporazuma, odnosno nove Sporazume. Za preostale projekte postupke javne nabavke provodilo je Ministarstvo.

Ugovoreni, onosno planirani, a nerealizovani projekti iz 2019. godine, biće sastavni dio Programa utroška za 2020. godinu.

Pregled projekata iz tačke 2. dat je u Tabeli 2.

Tabela 2.

STAVKA		NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Status	Realizovani/planirani efekat učinka
A		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	38.500,00	25.503,66	0,00		
A	1.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU OD VODA	17.000,00	11.711,70	0,00		
A	1.1.	Izrada projekta - uređenje rijeke Zgošće, općina Kakanj	8.500,00	5.879,25	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Planira se projektovanje izgradnje 1,00 km novih zaštitnih objekata
A	1.2.	Izrada projekta - uređenje rijeke Trstionice, općina Kakanj	8.500,00	5.832,45	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Planira se projektovanje izgradnje 2,00 km novih zaštitnih objekata
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	11.500,00	7.649,46	0,00		
A	2.1.	Izrada eleborata o zaštiti izvorišta Stog, općina Kakanj	5.500,00	3.941,73	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 1,0-2,0 l/s
A	2.2.	Izrada eleborata o zaštiti izvorišta Ilidža, općina Kakanj	6.000,00	3.707,73	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 2,0 l/s
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	10.000,00	6.142,50	0,00		
A	3.1.	Izrada projekta izgradnje kanalizacionog sistema Obre-Centar (Primarni kolektor fekalne kanalizacije, uređej za prečišćavanje i sekundarna mreža) MZ Bjelavići, općina Kakanj	5.000,00	3.100,50	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Projektovanje za dodatno priključenje 680 stanovnika na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja
A	3.2.	Izrada projekta izgradnje kanalizacionog sistema Veliki Trnovci (Primarni kolektor fekalne kanalizacije, uređej za prečišćavanje i sekundarna mreža) MZ Veliki Trnovci, općina Kakanj	5.000,00	3.042,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Projektovanje za dodatno priključenje 270 stanovnika na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja
B		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJKETI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI	5.118.770,00	4.187.234,79	188.627,20		

		OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA					
B	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	705.000,00	497.793,06	0,00		
B	1.1.	Ucjeljenje potoka Jasike, faza II (dionica III), općina Breza	100.000,00	100.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	0,275 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.2.	Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic, općina Kakanj	5.000,00	4.995,90	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	0,01 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.3.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, III faza, općina Vareš	200.000,00	169.707,88	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	0,20 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.4.	Čišćenje i sanacija vodotoka II kategorije na području Grada Zenica	100.000,00	119.409,32	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	9,00 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.5.	Izrada obaloutvrde izgradnja potpornih zidova u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići, grad Zenica	80.000,00	103.679,96	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	2,50 km saniranih postojećih objekata za zaštitu od voda i 1,00 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.6.	Regulacija potoka Baretnjak, Grad Zenica	100.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	3,15 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.7.	Regulacija Ciganskog potoka - Stranjani, Grad Zenica	90.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	0,10 km izgrađenog novog zaštitnog objekta
B	1.8.	Ucjeljenje potoka unaselju Dobričeno, MZ Dobričeno, Grad Zenica	30.000,00	0,00	0,00	Grad Zenica nije ishodovao odobrenje za građenje	/
B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	3.588.770,00	3.095.504,50	188.627,20		
B	2.1.	Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključima na vodovodni sistem Bukovik, općina Breza	83.000,00	83.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	200 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (faza izgradnja)
B	2.2.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, III faza, općina Breza	13.000,00	13.057,20	13.057,20	ZAVRŠENO	300 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja
B	2.3.	Izgradnja vodovodne mreže u Industrijskoj zoni Mravići, općina Doboju-Jug	44.070,00	44.070,00	44.070,00	ZAVRŠENO	200 stanovnika dodatno priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja
B	2.4.	Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine, općina Doboju-Jug	53.700,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 2,8 l/s
B	2.5.	Dovršenje vodovoda Brus, općina Kakanj	60.000,00	59.831,90	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 1,2 l/s
B	2.6.	Vodovod "Varalići", MZ Krševac, općina Kakanj	100.000,00	101.541,39	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 1,25 l/s
B	2.7.	Izgradnja vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, općina Kakanj	150.000,00	151.398,64	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 1,25 l/s (I faza)

B	2.8.	Izgradnja vodovoda Koprivnica-Banjevac, općina Kakanj	50.000,00	49.713,27	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 0,75 l/s (završna faza)
B	2.9.	Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Mgalaju i ulici Zenička bb, općina Maglaj	120.000,00	109.236,60	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Smanjenje gubitaka u javnom vodovodnom sistemu
B	2.10.	Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova, općina Maglaj	35.000,00	36.370,50	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 1,0 l/s za 1.200 stanovnika
B	2.11.	Rekonstrukcija vodozahvata u naselju Domislica, općina Maglaj	35.000,00	34.355,82	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Smanjenje gubitaka u javnom vodovodnom sistemu za 30%
B	2.12.	Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova, općina Maglaj	65.000,00	64.289,39	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 1,5 l/s za 400 stanovnika
B	2.13.	Sanacija vodovoda u MZ Ravna, općina Maglaj	80.000,00	80.639,04	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja - dodatno zahvatanje vode sa izvorišta u količini od 2,2 l/s
B	2.14.	Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda "Stijena", "Šljuka" i "Korito" u MZ Čobe, općina Maglaj	55.000,00	65.108,65	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	Smanjenje gubitaka u javnom vodovodnom sistemu za 30%
B	2.15.	Izgradnja distributivne vodovodne mreže sa grupnim vodomjernim oknima za naselja Pušino Polje i Bare, MZ Dugandžići, općina Olovo	150.000,00	149.553,89	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	180 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja uz zahvatanje 1,5 l/s (fazna izgradnja)
B	2.16.	Izgradnja rezervoara "Vranješevac" od 50 m3 u naselju Čuništa, općina Olovo	50.000,00	50.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	250 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)
B	2.17.	Izgradnja vodovoda Raduša, općina Tešanj	280.000,00	280.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	7.120 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)
B	2.18.	Izgradnja bunara, PS i tlačnog voda za Mrkotić, općina Tešanj	100.000,00	100.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	1.300 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)
B	2.19.	Izgradnja vodovoda Džemilić-Planje, općina Tešanj	50.000,00	50.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	600 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (završna faza)
B	2.20.	Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak, općina Usora	60.000,00	60.000,00	60.000,00	ZAVRŠENO	Smanjenje gubitaka za cca 25% i dodatno zahvatanje vode u količini od 2 l/s
B	2.21.	Izgradnja rezervoara Dubrave, općina Visoko	480.000,00	480.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	6.000 stanovnika se dodatno priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja
B	2.22.	Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Samilbašići i MZ Pašin Konak, općina Zavidovići	280.000,00	259.143,30	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	400 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)
B	2.23.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	150.000,00	179.530,53	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	3.487 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)

B	2.24.	Otplata kredita "Plava voda", Grad Zenica	95.000,00	71.500,00	71.500,00	ZAVRŠENO	Otplata po kreditnom zaduženju za realizaciju regionalnog projekta "Plava voda"
B	2.25.	Rekonstrukcija vodovoda Džomba, Grad Zenica	90.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	2.400 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (zadnja faza)
B	2.26.	Izgradnja razvodne mreže vodovoda Briznik, Grad Zenica	170.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	629 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (zadnja faza)
B	2.27.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, Grad Zenica	80.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	350 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (zadnja faza)
B	2.28.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, Grad Zenica	70.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	880 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)
B	2.29.	Rekonstrukcija vodovoda Kršćanac, Grad Zenica	60.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	225 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (fazna izgradnja)
B	2.30.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačići, Grad Zenica	50.000,00	111.174,39	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	125 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (zadnja faza)
B	2.31.	Snabdijevanje vodom naseljenih mjestu u MZ Begov Han, općina Žepče	70.000,00	61.243,59	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	500 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (III faza)
B	2.32.	Vodovod u MZ Osova (sjeverni dio), faza I, općina Žepče	180.000,00	176.648,30	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	100 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (I faza)
B	2.33.	Snabdijevanje vodom naseljenih mjestu Biljevina i Delići u MZ Željezno Polje, općina Žepče	100.000,00	99.543,26	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	1.000 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (završna faza)
B	2.34.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	80.000,00	74.554,84	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	100 stanovnika dodatno se priključuje na sistem javnog vodosnabdijevanja (VI faza)
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	825.000,00	593.937,23	0,00		
B	3.1.	Izgradnja ostatka sekundarne kanalizacione mreže, općina Doboj-Jug	60.000,00	60.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	1.000 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije Papratnica, općina Kakanj	50.000,00	50.568,98	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	200 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (završna faza)
B	3.3.	Izgradnja kanalizacije Obre-Polje, općina Kakanj	25.000,00	24.101,34	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	160 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (završna faza)

B	3.4.	Kanalizacioni sistem MZ Haljinići, općina Kakanj	10.000,00	10.141,87	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	450 ES prečišćavanje na postrojenju za tretman otpadnih voda (POV) naselja (biološko prečišćavanje i taloženje) SBR uređaj (završna faza)
B	3.5.	Izgradnja kanalizacije Šije-nastavak izgradnje, općina Tešanj	100.000,00	88.861,50	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	200 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (završna faza kanalizacione mreže)
B	3.6.	Izvedba kanalizacijskog sustava "Žabljak", općina Usora	100.000,00	100.000,00	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	1.000 ES prečišćavanje na postrojenju za tretman otpadnih voda (POV) naselja (fazna izgradnja)
B	3.7.	Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac, općina Zavidovići	40.000,00	31.326,17	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	1.500 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
B	3.8.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, Grad Zenica	80.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	1.200 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
B	3.9.	Kanalizacija Werostin put, MZ Pehare, Grad Zenica	90.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	1.200 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (završetak projekta)
B	3.10.	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice-Vražale, Grad Zenica	90.000,00	171.213,08	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	3.300 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
B	3.11.	Kanalizacija Gornja Zenica MZ Gornja Zenica, Grad Zenica	60.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	200 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (fazna izgradnja)
B	3.12.	Fekalna kanalizacija naselja Pepelari, Grad Zenica	60.000,00	57.724,29	0,00	U toku, realizacija se prenosi u 2020. godinu	870 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (I faza)
B	3.13.	Kanalizacija Putovići, Grad Zenica	60.000,00	0,00	0,00	Neuspjela javna nabavka u 2019. godini; Sredstva će biti planirana u Programu za 2020. godinu	400 stanovnika dodatno se priključuje na sistem za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja (nastavak gradnje)
UKUPNO (A+B):			5.157.270,00	4.212.738,45	188.627,20		

3. Naziv projekta: **Finansiranje vršenja stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom ili rekonstrukcijom vodnih objekata**

Iznos planiranih sredstava: 52.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava 0,00 KM

Realizovane aktivnosti:

S obzirom da ovaj projekat slijedi realizaciju projekata iz tačke 2, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu da prenese poslove javne nabavke na općine/gradove za većinu planiranih projekata, uključujući i stručno-tehnički nadzor, tako da u izvještajnom periodu nije

bilo realizacije. Ugovorena sredstva će biti sastavni dio projekata koji se prenose za realizaciju u 2020. godinu.

4. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije.

Iznos planiranih sredstava: 30.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: U izvještajnom periodu proveden je postupak javne nabavke, zaključeni su ugovori o vršenju usluga utvrđivanja granice vodnog dobra, ali u izvještajnom periodu nije bilo realizacije, tako da će se ugovorena sredstva u cjelosti prenijeti za realizaciju u 2020. godinu.

5. Naziv projekta: Rezervna sredstva za interventne aktivnosti

Iznos planiranih sredstava: 416.522,50 KM

Iznos odobrenih sredstava 412.338,92 KM

Iznos realizovanih sredstava 352.338,16 KM

Realizovane aktivnosti: U izvještajnom periodu Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Ministarstva, u skladu sa Programom kojim je utvrđeno da Vlada svojim zaključkom odobrava sredstva iz rezerve, odobrila sredstva za realizaciju nekoliko projekata, kako je navedeno u Tabeli 3.

Tabela 3.

Općina	R.b.	Naziv projekta	Odluka/Zaključak Vlade o odobranju sredstava (broj/datum)	Odobreni iznos (KM)	Realizovano u 2019. godini	Ostatak za realizaciju u 2020. godini
Breza	1.	Viškovi radova na projektu "Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, faza III-izgradnja rezervoara"	02-14-11432/19 od 12.07.2019. godine	6.783,70	6.783,70	0,00
Kakanj	1.	Dodatni radovi na uređenju korita rijeke Zgošće, sa ciljem zaštite vodozahvata "Pitka voda"	02-14-15398/19 od 11.10.2019. godine	15.000,00	14.999,24	0,00
	2.	Interventna pomoć za rekonstrukciju pumpne stanice vodovoda Hrastovac, za izradu projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Gornje Ričice i za dovršenje vodovoda Varalići	02-14-18239/19 od 12.12.2019. godine	50.000,00	50.000,00	0,00
Maglaj	1.	Interventna pomoć za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Jablanice i korita rijeke Liješnice	02-14-18455/19 od 19.12.2019. godine	80.000,00	80.000,00	0,00
Olovo	1.	Nabavka jedne pumpe za vodu u sistemu vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog područja općine Olovo	02-14-12533/19 od 08.08.2019. godine	9.633,78	9.633,78	0,00
	2.	Sanacija pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo	02-14-18237/19 od 12.12.2019. godine	50.000,00	50.000,00	0,00
Tešanj	1.	Izgradnja vodovoda Raduša	02-14-14969/19 od 04.10.2019. godine	60.000,00	0,00	60.000,00
Usora	1.	Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak-faza III	02-14-18238/19 od 12.12.2019. godine	50.000,00	50.000,00	0,00
Visoko	1.	Viškovi radova na projektu "Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa kolektorom do rijeke Bosne u ul.Mladih Muslimana"	02-14-11433/19 od 12.07.2019. godine	8.921,44	8.921,44	0,00

	2.	Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica-Porječani	02-14-18456/19 od 19.12.2019. godine	50.000,00	50.000,00	0,00
Žepče	1.	Interventna pomoć za završetak izgradnje kanalizacije Golubinja u MZ Golubinja i za ugradnju sistema filtera za pročišćavanje vode za piće u JU Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" Željezno Polje	02-14-18240/19 od 12.12.2019. godine	32.000,00	32.000,00	0,00
UKUPNO:				412.338,92	352.338,16	60.000,00

ANALIZA EFEKATA UČINKA

Iz navedenog pregleda je vidljivo da je u izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 8.500.000,00 KM, ugovoreno 7.469.284,87 KM ili 88 %, od čega je realizovano 2.714.366,02 KM, odnosno 36 %. Od ukupno 110 planiranih projekata završeno je u potpunosti 43 projekta, u fazi realizacije je 55 projekata, a 12 projekata nije realizovano, jer se u izvještajnom periodu nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju. Pored toga, Vlada je, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz sredstava rezerve Programa odobrila sredstva za realizaciju 11 projekata, od kojih je u izvještajnom periodu realizovano 10, dok se realizacija jednog projekta prenosi u 2020. godinu.

Prema preporuci Ureda za reviziju institucija u FBiH da se sačini adekvatna analiza o postignutim efektima namjenskih sredstva, u ovom izvještaju za svaki projekat data je ocjena učinka kroz stepen realizacije, odnosno očekivani efekat planiran kod kandidovanja i rangiranja projekata kroz OPP obrasce, koje je kreiralo Ministarstvo u skladu sa navedenom strateškom dokumentacijom navedenom u Programu.

Iz prezentiranih efekata učinka vidljivo je da je u izvještajnom periodu ostvareno kontinuirano povećanje broja stanovnika priključenih na javne sisteme vodosnabdijevanja, povećanje broja stanovnika priključenih na sisteme za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda, te povećanje dužine saniranih ili izgrađenih zaštitnih vodnih objekata, iskazano kroz egzaktne i mjerljive pokazatelje.

Obrađivač

Senada Dizdar

MINISTAR

Mirnes Bašić