

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 45. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 3/19), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 49. sjednici, održanoj dana 24.03.2020.godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirza Ganić

Broj: 02-_____/20

Datum, 24.03.2020. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
 promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2019.godinu.

Mart 2020. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-27-9568/19 od 06.06.2019. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 3/19).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2019. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Dana 07.11.2019. godine, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o kategorizaciji lokalne ceste (Alibegovački most) - Sivša - Mlinište - Lovački dom – Bejići – Ularice - Šumski dvor – Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) u regionalnu cestu sa oznakom R-474a, broj: 1282/2019 od 07.11.2019. godine i Odluku o kategorizaciji lokalne ceste Zenica – Arnauti – Ribnica - Donji Kakanj (spoj sa regionalnom cestom R 445) u regionalnu cestu sa oznakom R-457, broj: 1282/2019 od 07.11.2019. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 84/19 od 13.11.2019. godine).

Tačkom II naprijed navedenih odluka Kantonalna direkcija za ceste, kao upravitelj cesta, zadužena je za realizaciju istih. Zbog značajnog obima izmjena planiranih sredstava za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta za 2019. godinu, te uvrštavanja novih regionalnih cesta u Plan i radi lakše primjene Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2019. godinu nisu izvršene izmjene i dopune nego je urađen potpuno novi Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2019. godinu i to u skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije BiH i Pravilnikom o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/10).

Shodno navedenom, na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste i saglasnost Ministra ministarstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj:02-27-18800/19 od 27.12.2019 godine dala saglasnost na novi Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019.godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12/08-27-9305-2/19 od 04.12.2019.godine. Istim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona stavljen je van snage Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu broj: 12/08-27-9305/19 od 31.05.2019.godine kao i Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-27-9568/19 od 06.06.2019.godine kojim je data saglasnost na isti.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedene procedure javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 17.000.000,00 KM i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00 KM
- zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020.	1.275.880,00 KM
- ljetno održavanje regionalnih cesta	3.965.680,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	133.540,00 KM
- obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.624.900,00 KM
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	12.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.788.000,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	2.827.500,00 KM
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	6.690.000,00 KM
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	270.500,00 KM
III. Nabavka opreme	50.000,00 KM
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00 KM

Na poziciji “Tekućeg održavanja” (redovno održavanje cesta) - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva za posmatrani period iznosi 68,20 %, a na poziciji “Rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja” – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 24,27 %.

U toku 2019. godine obezbijeđeno je kontinuirano obavljanje poslova redovnog ljetnog i zimskog održavanja regionalnih cesta, kao i po potrebi vanrednog održavanja i to na način i prema dinamici izvođenja radova utvrđenih u Planu ove Direkcije. Detaljan prikaz izvedenih radova redovnog održavanja cesta dat je u nastavku ovog Izvještaja i nalazi se u tabelama ispod.

U okviru rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata izvršene su aktivnosti na pripremi tehničkih specifikacija u smislu izrade sveobuhvatnih predmjera radova za izradu adekvatne tenderske dokumentacije, od kojih se za većinu planiranih projekata provela procedura javnih nabavki u skladu sa ZJNBH. Na osnovu zaključenih ugovora, na određenim dionicama regionalnih cesta u toku je implementacija projekata rekonstrukcije i sanacije, kao i nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije i ostale cestovne opreme. Za sve projekte koji se odvijaju na terenu, obezbijeđen je i stručno-tehnički nadzor, a u skladu i na način propisan ZJNBH. Također, u okviru izrade projektno-tehničke dokumentacije izvršene su opsežne pripreme aktivnosti u smislu izrade velikog broja projektnih zadataka potrebnih za nabavljanje kvalitetnih glavnih građevinskih projekata i tehničkih rješenja za potrebe rekonstrukcije, izgradnje i sanacije regionalnih cesta i cestovnih objekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br.	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	500.396,36

2	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	806.231,42
3	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	660.996,60
4	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	299.251,02
5	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	754.640,18
6	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	430.525,98
7	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavodovići-Maglaj ; R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-gr.federacije	5.063,24
8	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	2.395,00
9	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	4.947,91
10	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	4.954,27
11	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	2.976,05
12	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	3.963,13
	SVEUKUPNO:	3.476.341,16

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava/KM/	Status projekta
1.	R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri - izgradnja pješačke staze od mosta na 6 km do osnovne škole “Gostović” - Stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
2.	R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri - Sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova - Stručno-tehnički nadzor	200.000,00 10.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
3.	R 443 Visoko – Kiseljak (granica kantona) - Sanacija i rehabilitacija ceste od Gradskih grobalja prema Bucima - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 10.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
4.	R 444 dionica Breza - Vareš - sanacija i rehabilitacija dijela ceste kroz općinu Vareš - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Ugovor potpisan
5.	R 467 Zavidovići - Olovo - postavljanje habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo	100.000,00 5.000,00	0,00	Ugovor potpisan

	- stručno-tehnički nadzor			
6.	R 441 Vjetrenice-Zenica - sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od 3,8 km - stručno-tehnički nadzor	420.000,00 10.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
7.	R 473 Nemila-Bistričak (granica Federacije) - sanacija mosta Ograina - stručno-tehnički nadzor	120.000,00 7.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
8.	Uspostavljanje prohodnosti i sanacija oštećenja na regionalnim cestama na području Grada Zenica oštećenih u elementarnim nepogodama 02. i 03. aprila 2019 godine. - stručno-tehnički nadzor	127.900,00 5.000,00	0,00	Kontrola gradilišne dokumentacije
	Ukupno za obnovu i vanredno održavanje Ukupno za stručno-tehnički nadzor SVEUKUPNO	1.567.900,00 57.000,00 1.624.900,00	0,00	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA I MOSTOVA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava/KM	Status projekta
1.	R 465 Zavidovići – Maglaj - sanacija klizišta i izgradnja pješačke staze u naselju Ulišnjak, općina Maglaj - nadzor na radovima izgradnje mosta	230.000,00 7.000,00	0,00	Potpisan ugovor
2.	R 444 Podlugovi – Breza - Vareš - sanacija klizišta na lokalitetu Šaš, sanacija i rehabilitacija ceste u zoni klizišta. - stručno-tehnički nadzor	300.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
4.	R 467 Olovo – Han Pijesak - sanacija klizišta na STD 1 + 200 km - stručno-tehnički nadzor	130.000,00 6.000,00	0,00	Potpisan ugovor
5.	R 468 Olovo - Sokolac - sanacija klizišta na stacionaži 0 + 150 km - stručno-tehnički nadzor	250.000,00 7.000,00	0,00	U toku pribavljanje dozvola
6.	R 474 Novi Šeher - Crni Vrh - Tešanj - sanacija klizišta broj 3. na lokalitetu Čatin Greb - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 7.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
7.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska - izgradnja mosta na rijeci Trstionica u naselju Kr. Sutjeska, općina Kakanj - stručno-tehnički nadzor	450.000,00 7.000,00	0,00	Potpisan okvirni sporazum
9.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska - Ponijeri - rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri u dužini l = 1,90 km - stručno-tehnički nadzor	370.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
10.	R 445 Visoko-Kakanj - sanacija i modernizacija dijela ceste na dionici Moštre-Visoko	1.130.000,00 7.000,00	0,00	Potpisan ugovor.

	- stručno-tehnički nadzor			
11.	R 467 Zavidovići - Olovo - sanacija i modernizacija oštećenih dionica ceste - stručno-tehnički nadzor	200.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
12.	R 444 Podlugovi-Breza-Vareš - okončanje radova trajne sanacija klizišta Vrankamen - stručno-tehnički nadzor	15.000,00 1.000,00	13.925,06	Ugovor realizovan
13.	R 467 Zavidovići – Vozuća - Olovo - sanacija klizišta u naselju Vozuća - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
14.	R 413a Čajdraš – Ovnak (granica kantona) - sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini l = 2,00 km - stručno-tehnički nadzor	115.000,00 5.000,00	0,00	Projekat u toku realizacije
15.	R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-Zavidovići - izgradnja pješačke staze na spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz naseljena mjesta, izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima. - stručno-tehnički nadzor	250.000,00 7.000,00	0,00 0,00	Priprema projektne dokumentacije
16.	R 445 Zenica-Lašva - nastavak radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste R 445 - stručno-tehnički nadzor	2.200.000,00 20.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
17.	R 445 Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica kantona) R 474 Tešanj – Jelah – Prnjavor (granica entiteta) - nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije ostale cestovne opreme - stručno-tehnički nadzor	440.000,00 7.000,00	60.957,00	Potpisan ugovor. Plaćen avans
	Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata Ukupno za stručno-tehnički nadzor SVEUKUPNO	6.590.000,00 110.000,00 6.690.000,00	74.882,06	

REALIZACIJA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM	Status projekta
1.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska izrada projektne dokumentacije za novi most na r. Trstionica, K. Sutjeska	10.000,00	9.570,60	Ugovor realizovan,
2.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska Izrada studije prethodne vodne i vodne saglasnosti za izgradnju mosta preko rijeke Trstionica	7.000,00	0,00	Postupak nabavke usluga u toku
3.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ratanj-Ponijeri	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne

	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice ceste kroz naselje Ponijeri u dužini l = 2,00 km			dokumentacije
4.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Doboj općina Kakanj	25.000,00	0,00	U toku priprema tenderske dokumentacije
5.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Čatići, općina Kakanj	25.000,00	0,00	U toku priprema tenderske dokumentacije
6.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) Izrada projektnog zadatka za ispitivanje nosivosti mostova na R 445 dionica Kakanj-Visoko-Podlugovi u mjestu Doboj i Čatić	7.000,00	6.786,00	Ugovor realizovan
7.	R 441 dionica Zenica-Vjetrenice (granica kantona) Izrada Glavnog projekta konstruktivne faze rekonstrukcije klasične u kružnu raskrsnicu na spoju regionalnih cesta R 441 i R 413a	7.000,00	6.973,20	Ugovor realizovan
8.	R 443 dionica Visoko-Kiseljak (granica kantona) Izrada Glavnog projekta sanacije i rehabilitacije ceste	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
9.	R 467 dionica Zavidovići – Olovo Izrada Glavnog projekta trajne sanacije klizišta na STD 25 + 250 km u naselju Vozuća.	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
10.	R 467 dionica Zavidovići – Olovo Izrada Glavnog projekta izmještanja dijela ceste prema r. Krivaja u cilju izrade servisne i priključne trake za romsko naselje u dužini l = 0,50 km.	7.100,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
11.	R 444 dionica Podlugovi - Breza Izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije dijela ceste od granice kantona do prelaza ceste preko pruge u dužini l = 1.500,00 km.	7.000,00	6.844,50	Ugovor realizovan
12.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji potoka - STD 15+100 km	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
13.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Elaborata sanacije mosta na rijeci Gostović na STD 6+100 km	6.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
14.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji potoka STD 12+200,00 km	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
15.	R 465 Zavidovići – Maglaj Izrada glavnog projekta rehabilitacije oštećenih dijelova regionalne ceste	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
16.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne

	Izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Gostović na STD 15+800 km			dokumentacije
17.	R 467 Olovo – Han Pijesak Izrada Elaborata sanacije tunela u naselju Petrovići, općina Olovo	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
18.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Glavnog projekta pješačke staze od mosta na 6 km do osnovne škole	7.000,00	6.903,00	Ugovor realizovan
19.	R 467 Zavidovići -Ribnica Izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije ceste u dužini l = 3,00 km	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
20.	R 443 Visoko-Kiseljak (granica kantona) Izrada elaborate sanacije i rehabilitacije ceste od Gradskih grobalja prema Bucima	7.100,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
21.	R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-Zavidovići Izrada projekta izgradnja pješačke staze na spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz naseljena mjesta, izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima.	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
22.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Elaborata sanacije i modernizacije ceste i projekta sanacije klizišta	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
23.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Izrada projekta izvedenog stanja rekonstrukcije regionalne ceste dužine 1,00km-Dionica I	7.000,00	0,00	U toku izrada projektne dokumentacije
24.	R 445 Zenica-Lašva Izrada studije prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti za rekonstrukciju i modernizaciju regionalne ceste	7.000,00	0,00	Priprema postupka za nabavku usluga
25.	R 445 Zenica-Lašva Izrada elaborata zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoline za projekat rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R 445	7.000,00	0,00	Priprema postupka za nabavku usluga
26.	R 445 Zenica-Lašva Izrada elaborate procjene koštanja nekretnina prilikom eksproprijacije zemljišta za potrebe modernizacije ceste	7.000,00	0,00	Priprema postupka za nabavku usluga
27.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada glavnog projekta sanacije trupa ceste na STD 3+782,00 lokalitet Marin Vir	7.000,00	0,00	Priprema postupka za nabavku usluga
28.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na STD 17+800,00	7.000,00	0,00	Priprema postupka za nabavku usluga
29.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Elaborata eksproprijacije zemljišta za projekat rekonstrukcije dionice ceste kroz naselje Ponijeri u dužini od 2,0 km	7.000,00	0,00	U toku postupak za nabavku usluga

30.	Revizija projektne dokumentacije	29.300,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	SVEUKUPNO	270.500,00	37.077,30	

REKAPITULACIJA PLAN 2019/IZVRŠENJE I-XII 2019	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje I-XII 2019 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00	4.773.823,13
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020.godine	1.275.880,00	1.163.206,44
Redovno/ljetno održavanje regionalnih cesta	3.965.680,00	3.476.341,15
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	133.540,00	134.275,54
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.624.900,00	0,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	12.000,00	4.647,99
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.788.000,00	2.375.555,83
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	2.827.500,00	2.263.596,47
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	6.690.000,00	74.882,06
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	270.500,00	37.077,30
III. Nabavka opreme	50.000,00	49.929,75
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00	0,00
Ukupno utrošeno u periodu januar-decembar 2019.godine	17.000.000,00	7.203.956,70

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar – decembar 2019.godine iznosi 4.773.823,13, a što je 68,20 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar – decembar iznosi 2.375.555,83 KM, a što je 24,27 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji sa datumom donošenja i samog Plana za 2019.godinu, odnosno niži procenat izvršenja ostvaren je zbog kašnjenja u donošenju Plana, a što se desilo u junu mjesecu tekuće godine. Također, dužina trajanja procedura i primjena Zakona o javnim nabavkama BiH, znatno usporava i utiče na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-27-9305/19

Datum, 05.03.2020. godine

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

MINISTAR

Arnel Isak

Obradio:

Rasim Kovač