

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10 i 3/23) i člana 31. i 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/22, 14/22 i 18/22), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 14. sjednici, održanoj dana 11.04.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar - decembar 2022. godine Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Amra Mehmedić

Broj: 02-_____/23

Datum, 11.04.2023. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
 promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za period januar-decembar 2022. godine

Mart 2023. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-23-2706/22 od 18.02.2022. godine i 02-23-9359/22 od 10.06.2022. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: i 1/22)

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2022. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Za izvođenje radova vanrednog održavanja, radova rekonstrukcije, kao i za vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova i projektovanja, odabrani su ponuđači u skladu sa odredbama Zakonom o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 20.505.000,00 i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	12.000.000,00
Redovno održavanje regionalnih cesta 2022.	5.960.000,00
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2022.	430.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2021. godine	2.600.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2021. godine	6.000,00
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2022.godinu	2.930.000,00
Održavanje baze podataka	24.000,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00
I.1 Rasyjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	8.000.000,00
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2021. godine	435.000,00
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.300.000,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	265.000,00
III. Nabavka opreme	50.000,00
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	430.000,00
V. Ugovorene usluge	20.000,00

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da se većina planiranih radova realizovala do kraja decembra 2022. godine.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripremne aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	1.166.798,10
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	1.487.411,09
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	1.285.707,32
4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	654.748,31
5.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	1.244.428,05
6.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	1.147.795,20
7.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	434.400,82
8.	Redovno održavanje R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	231.710,27
9.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	5.990,40
10.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-gr.federacije	1.366,56
11.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	3.490,03
12.	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	7.249,36
13.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	7.383,04
14.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	8.082,22
15.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	7.432,28
16.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	2.079,94
	SVEUKUPNO:	7.709.944,01

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA-PRENOS

R.br	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Stručno-tehnički nadzor sanacije i rehabilitacije regionalne ceste R 443 Visoko-Kiseljak, od Gradskih grobalja prema Bucima	1.500,00	1.281,45	Okončan projekat
SVEUKUPNO:		6.000,00	1.281,45	

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA U 2022. GODINI

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama R457 Zenica - Arnauti stac. km 12+900,00 do 13+900,00, R457 Zenica - Arnauti (Borovi-Džamija) L=730 metara, R445 Zenica - Lašva stac. km 10+885 do 11+110, R413a Čajdraš - Ovnak - granica Kantona stac. km 8+100,00 do 8+675,00 i R413a Čajdraš - Ovnak - granica Kantona stac. km 8+900,00 do 9+475,00	2.930.000,00	521.959,51	Realizacija u toku
	Stručno-tehnički nadzor		3.664,16	Realizacija u toku
2.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnoj cesti R457 Arnauti - Donji Kakanj stac. km 0+000,00 do 1+415,00		570.009,57	Realizovan
	Stručno-tehnički nadzor		6.044,43	Realizovan
3.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama R474 Perković-Novi Šeher stac. km 1+550,00 do 2+550,00, R66 Zavidovići - Kamenica stac. km 15+180,00 do 15+580,00, R474a Usore priključni put za Makljenovac L=300m (Grič) i R474a Usora priključni put za Sivšu (Sivša-Brezik-Kulaši)		619.856,39	Realizovan
	Stručno-tehnički nadzor		5.889,07	Realizovan
4.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama R445 Čatići – Visoko stac. km 13+630,00 do 14+290, R445 Visoko – Podlugovi stac. km 0+080,00 do 0+680,00 i R444 Vareš-Podkamenko (priključak na industrijsku zonu)		300.056,54	Realizacija u toku
	-stručno-tehnički nadzor		3.978,74	Realizacija u toku
SVEUKUPNO:		2.930.000,00	2.031.458,41	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA - PRENOSI IZ PRETHODNIH GODINA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Prenesena sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija klizišta na regionalnom putu R 467 Olovo-Han Pijesak, na STD 1+200 km	125.970,00	0,00	Prijedlog za raskid ugovora
2.	Stručno tehnički nadzor sanacije klizišta na R 467 Olovo-Han Pijesa STD 1+200,00 km	6.930,00	0,00	-
3.	Modernizacija dijela regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnak (faza II)	20.160,00	15.313,60	Realizovano
4.	Stručno tehnički nadzor modernizacije dijela ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnak (faza II)	200,00	0,00	U toku
5.	Sanacija i modernizacija kritičnih dionica regionalne ceste R467 Ribnica-Olovo	38.400,00	38.346,35	Realizovano
6.	Stručno tehnički nadzor sanacije i modernizacije kritičnih dionica regionalne ceste R467	7.000,00	6.974,90	Realizovano
7.	Modernizacija ceste R474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (ok. sporazum)	44.700,00	44.678,96	Realizovano
8.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova modernizacije dijela regionalne ceste R474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (okviri sporazum)	5.000,00	5.000,00	Realizovano
9.	Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš	76.240,00	59.131,62	U toku realizacija projekta
10.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš u općini Breza.	2.000,00	1.714,22	U toku realizacija projekta
11.	Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze u naselju Piljužići, općina Tešanj	5.130,00	5.128,00	Okončan projekat
12.	Izrada elaborata eksproprijacije i procjene koštanja zemljišta za sanaciju klizišta na R486 Luke-Sokolac	3.980,00	3.978,00	Okončan projekat
13.	Izrada projektne dokumentacije za raskrsnicu ceste R467 sa dionicom ceste R465	6.850,00	6.844,50	Okončan projekat
14.	Izrada glavnog projekta sanacije mosta preko rijeke Gostovići na R466 Zavidovići-Kamenica	7.020,00	7.014,15	Okončan projekat
15.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica kantona preko rijeke Bosne mjesto Doboj, općina Kakanj	22.390,00	17.905,68	U toku realizacija projekta
16.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica kantona preko rijeke Bosne mjesto Čatići, općina Kakanj	23.330,00	18.654,48	U toku realizacija projekta
17.	Izrada glavnog projekta novog mosta preko rijeke Gostović na R466 dionica Zavidovići-Kamenica na st 10+215,00 km	9.750,00	9.734,40	Okončan projekat
18.	Izrada glavnih projekata sa prethodnim ispitivanjem nosivosti mostova na R457 dionica Zenica-Babino	13.270,00	0,00	U toku realizacija projekta
19.	Revizija glavnog projekta izgradnje pješačke staze u naselju Piljužići, na području općine Tešanj	1.650,00	1.650,00	Okončan projekat
20.	Revizija glavnog projekta novog mosta preko rijeke Krivaja na regionalnoj cesti R467 dionica Podkamensko-Olovo na ST 18+500,00	2.460,00	0,00	U toku realizacija projekta

	u naselju Boganovići, općina Olovo			
21.	Revizija glavnog projekta izgradnje pješačkih staza na regionalnim cestama na području općine Maglaj	1.470,00	1.462,50	Okončan projekat
22.	Izrada projekta obnove i sanacije regionalnih cesta na području Kantona	11.100,00	11.056,50	Okončan projekat
SVEUKUPNO :		435.000,00	254.587,86	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA U 2022. GODINI

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 445 Zenica-Lašva Izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste od gradske zone prema Drivuši (Zaključen Okvirni sporazum od 2.107.000,00)	1.500.000,00	0,00	U toku postupak eksproprijacije
	Stručno-tehnički nadzor	20.000,00	0,00	
2.	R467 Podkamensko-Olovo Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo (Okvirni sporazum na tri godine u vrijednosti od 1.550.000,00)	400.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	Stručno-tehnički nadzor	17.000,00	0,00	
3.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri Modernizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.400.000,00)	500.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
4.	R 444a Vareš-Pogar-Luke Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 300.000,00)	150.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
5.	R 474 Perkovići – Novi Šeher – Tešanj - Jelah (Gr.Federacije) Izrada pješačke staze u naselju Piljužići	270.000,00	243.683,12	Okončan projekat
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	5.916,10	
6.	R 474 Perkovići - N.Šeher – Tešanj – Jelah (Gr.Federacije) Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici Jelah-Tešanj	150.000,00	76.849,53	U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00	2.078,00	
7.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Modernizacija dijela regionalne ceste	250.000,00	196.560,59	U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	4.714,50	
8.	R 444 Breza-Vareš Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze u saradnji sa Općinom Breza (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 900.000,00)	350.000,00	169.874,98	U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	1.650,42	
9.	R 444 Breza-Vareš Izgradnja kružne raskrsnice u saradnji sa Općinom Breza	100.000,00	99.999,90	Okončan projekat
	Stručno tehnički nadzor	3.000,00	2.911,34	

10.	R 465 Zavidovići-Maglaj Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Maglaj	300.000,00	143.499,52	U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
11.	R474a Alibegovački most – Bejići -Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum iz 2021. godine)	200.000,00	171.087,46	Okončan projekat
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00	3.404,65	
12.	R 445 Zenica-Lašva Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.600.000,00)	800.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	20.000,00	0,00	
13.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Sanacija regionalne ceste R413a, dionica Čajdraš-Lokvine (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.000.000,00)	300.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
14.	R445 Nemila-Zenica Nastavak radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Tetovo-Banlozi	250.000,00	225.231,15	Okončan projekat
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	4.611,60	
15.	R 445 Zenica-Lašva Nastavak radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica	350.000,00	270.864,16	U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
16.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R 445 Kakanj-Visoko (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 650.000,00)	280.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	Stručno-tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
17.	R 465 Zavidovići-Maglaj Izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	400.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
18.	R 445 Lašva-Bilješevo Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva	100.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	Stručno-tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
19.	R 467 Podkamensko – Olovo Sanacija kolovoza kritičnih dionica regionalne ceste	500.000,00	494.605,57	Okončan projekat
	Stručno-tehnički nadzor	7.000,00	6.944,27	
SVEUKUPNO:		7.300.000,00	2.124.486,86	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2022. GODINI

R.br	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri Izrada projekta sanacije regionalne ceste kroz naselje Ponijeri	7.000,00	6.903,00	Okončan projekat
2.	R 474a Alibegovački most – Bejići - Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) Projekat rekonstrukcije ceste za kritične dionice ceste	5.000,00	0,00	-
3.	R 445 Zenica-Lašva Izrada Elaborata eksproprijacije - nastavak rekonstrukcije ceste u sastavu GGM-a	6.000,00	5.850,00	Okončan projekat
4.	R 445 Zenica-Lašva Izrada Elaborata procjene koštanja nekretnina-nastavak rekonstrukcije ceste GGM-a	5.000,00	4.563,00	Okončan projekat
5.	R445 Zenica-Lašva Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju dionice GGM-a, u dužini od 1,00 km	5.000,00	0,00	-
6.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovjak Izrada projekta izvedenih radova za kružnu raskrslu u Čajdrašu	5.000,00	0,00	-
7.	R 445 Zenica-Lašva Izrada projekta izvedenih radova za nastavak rekonstrukciji dionice ceste Janjići-Grad Zenica	5.000,00	4.680,00	Okončan projekat
8.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Revizija projekta izgradnje kružne raskrsnice na spoju sa R 445 Kakanj-Visoko	2.500,00	2.106,00	Okončan projekat
9.	R 465 Zavidovići-Maglaj Elaborat eksproprijacije za projekta izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	4.000,00	3.400,00	Okončan projekat
10.	R 465 Zavidovići-Maglaj Revizija projekta izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa cestom R 467 Zavidovići-Olovo	3.000,00	2.925,00	Okončan projekat
11.	R 445 Lašva-Bilješevo Projekta rekonstrukcije mosta u naselju Lašva preko rijeke Lašva	7.000,00	6.786,00	Okončan projekat
12.	R 445 Lašva-Bilješevo Izrada studije prethodne vodne i vodne saglasnosti za projekat rekonstrukcije mosta u Lašvi	4.000,00	0,00	-
13.	R 457a Skretanje za Rudnik Zenica (R 466) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457 Projekat sanacije i modernizacije ceste	5.000,00	4.855,50	Okončan projekat
14.	R 444b Šimin Potok - Ravne - Kamenica Projekat sanacije regionalne ceste	7.000,00	5.900,00	Okončan projekat
15.	R 465 Maglaj-Zavidovići Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta na regionalnoj cesti	6.000,00	0,00	-
16.	R 457a Skretanje za Rudnik Zenica (R 466) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457 Saobraćajni projekat regionalne ceste	2.000,00	0,00	-
17.	R 444b Šimin Potok - Ravne - Kamenica Saobraćajni projekat regionalne ceste	6.000,00	5.855,85	Okončan projekat
18.	R 457 Zenica-Arnauti-Kakanj. Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta na dionici Plavi most-D.Kakanj	7.000,00	6.903,00	Okončan projekat

19.	R 457 Zenica-Arnauti Izrada projekta sanacije trupa ceste u zoni klizišta	5.000,00	4.621,50	Okončan projekat
20.	R 457 Zenica-Arnauti-Donji Kakanj Izrada saobraćajnog projekta regionalne ceste	15.000,00	0,00	-
21.	R 445 Zenica-Lašva Izrada projektnog zadatka za projekat mosta preko rijeke Bosne	7.000,00	0,00	-
22.	R 445 Zenica-Lašva Izrada idejnog i glavnog projekta mosta preko rijeke Bosne, studija za vodnu saglasnost i elaborata eksproprijacije i procjene koštanja nekretnina	30.000,00	0,00	-
23.	R413a Čajdraš-Ovnak Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela regionalne ceste	6.000,00	0,00	-
24.	R 474a Alibegovački most – Bejići - Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) Izrada projekta sanacije regionalne ceste	7.000,00	0,00	-
25.	R413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Izrada projekta sanacije dionice regionalne ceste Čajdraš-Lokvine-Ovnak	7.000,00	0,00	-
26.	R466 Zavidovići-Kamenica Revizija projekta sanacije mosta preko rijeke Gostovići na R466 Zavidovići-Kamenica	2.000,00	2.000,00	Okončan projekat
27.	R 474 Perkovići-N:Šeher Nastavak izgradnje pješačke staze uz regionalnu cestu	7.000,00	5.950,00	Okončan projekat
28.	R 466 Kr. Sutjeska-Ponijeri Projekat uklanjanja stijenske mase u cestovnom pojasu regionalne ceste	5.000,00	4.797,00	Okončan projekat
29.	R 466 Kr. Sutjeska-Ponijeri Projekat sanacije kritičnih dionica ceste	5.000,00	0,00	Potpisan ugovor
30.	R 445 Bilješevo-Kakanj Projekat zaštite ceste u neposrednoj blizini groblja kod Plavog mosta	2.500,00	2.340,00	Okončan projekat
31.	R 468 Olovo-Sokolac Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor.
32.	R 441 Zenica-Vjetrenice Izrada projekta sanacije ceste na dionici Čajdraš-Vjetrenice	5.000,00	0,00	-
33.	R 444 Breza-Vareš Izrada projekta sanacije ceste na dionici Breza-Vareš	7.000,00	5.900,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor.
34.	R 444 Vareš-Podkamenko Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00	6.926,40	Okončan projekat
35.	R 466 Zavidovići-Kamenica Detaljan pregled stanja mostova i izrada projektnog zadatka rekonstrukcije četiri mosta (stacionaže: 12+219, 14+948, 15+125, 15+777)	7.000,00	6.669,00	Okončan projekat
36.	R 466 Zavidovići-Kamenica Projekat rekonstrukcije mostova (stacionaže: 12+219, 14+948, 15+125, 15+777)	30.000,00	0,00	-
37.	R 467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00	6.996,60	Okončan projekat
38.	R 445 Visoko-Podlugovi (granica Kantona) Izrada projekta zaštite kosina i sanacije ceste u zoni klizišta	5.000,00	0,00	-
SVEUKUPNO:		265.000,00	106.927,85	

REKAPITULACIJA PLAN 2022/IZVRŠENJE I-XII 2022	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje I-XII 2022 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	12.000.000,00	9.768.103,38
Redovno održavanje regionalnih cesta 2022.	5.960.000,00	4.975.961,77
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2022.	430.000,00	424.066,47
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2021. godine	2.600.000,00	2.309.915,77
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2021. godine	6.000,00	1.281,45
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2022.godinu	2.930.000,00	2.031.458,41
Održavanje baze podataka	24.000,00	0,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00	25.419,51
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00	2.011,50
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	8.000.000,00	2.486.002,57
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2021. godine	435.000,00	254.587,86
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.300.000,00	2.124.486,86
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	265.000,00	106.927,85
III. Nabavka opreme	50.000,00	28.373,67
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	430.000,00	0,00
V. Ugovorene usluge	20.000,00	12.462,45
Ukupno za 2022.godinu	20.505.000,00	12.296.953,57

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar-decembar 2022. godine iznosi 9.768.103,38 KM a što je 81,40% u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Izvršenje namjenskih sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar – decembar 2022. godine iznosi 2.486.002,57 KM, a što je 31,08 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Izvršenje namjenskih sredstava na poziciji Nabavka opreme za period januar – decembar 2022. godine iznosi 28.373,67 KM, (nabavljen namještaj u vrijednosti od 6.962,67 KM, kompjuterska oprema u vrijednosti od 8.586,01 KM i fotografska oprema – kamera sa dodatnom opremom u iznosu od 12.824,99 KM) a što je 56,75 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Izvršenje namjenskih sredstava na poziciji Ugovorene usluge za period januar – decembar 2022. godine iznosi 12.462,45 KM, (troškovi rada vještaka u postupku procjene vrijednosti zemljišta, troškovi vezani za pokrenute postupke eksproprijacije zemljišta i troškovi rada komisija za primopredaju novih regionalnih cesta) a što je 62,31 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji sa dužinom trajanja propisanih procedura kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH koje znatno usporavaju i utiču na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-23-2027-2/22
Zenica, 24.03.2023. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.



DIREKTOR
po ovlaštenju

Rasim Kovač

082 | III
T-11 150

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 31. i 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22) na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 142. sjednici, održanoj dana 18.02.2022. godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste, svako u okviru svoje nadležnosti.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-23-2706/22
Datum, 18.02.2022. godine
Zenica



DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
- ☒ 1x Kantonalna direkcija za ceste,
- 1x a/a.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE,
PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE

PLAN ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE REGIONALNIH
CESTA ZA 2022. GODINU

Februar 2022. godine

SADRŽAJ

Uvod	3
I. Održavanje regionalnih cesta	4
I.1 Redovno održavanje regionalnih cesta	5
I.2 Zimsko održavanje regionalnih cesta	8
I.3 Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	9
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i izrada projektne dokumentacije	10
II.1 Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta	11
II.2 Izrada projektno-tehničke dokumentacije	13
III. Nabavka opreme	15
IV. Nabavka zemljišta (Ekspropijacija)	15
V. Rekapitulacija utroška sredstava	15

UVOD

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 03/10), u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona formirana je Kantonalna direkcija za ceste (u daljem tekstu; Direkcija).

Prema odredbama Zakona o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/10, 16/10 i 66/13), Kantonalna direkcija za ceste vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona, obavljajući upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove održavanja i zaštite cesta;
- pripreme dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja cesta i izvještaja;
- pripreme srednjoročnih i godišnjih planova i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta kao i izvještaja o realizaciji tih planova i programa;
- pripreme plana obnove;
- investicijske poslove za održavanje i obnovu, rekonstrukciju i izgradnju;
- investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije;
- pripreme i realizaciju programa mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti prometa;
- poslove zaštite cesta;
- prijedloge finansijskih planova i finansijskih izvještaja o realizaciji tih planova i programa, i osiguranju sredstava za potrebe cesta;
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, prometne signalizacije, i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
- prikupljanje podataka i obavještanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja prometa;
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

U pripremi godišnjeg Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje za 2022. godinu, Direkcija je u skladu sa uputama ministra Ministarstva i stručne službe Direkcije planirala aktivnosti u skladu sa materijalnim okvirima, odnosno planiranim namjenskim sredstvima namjenjenim za finansiranje poslova na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog Kantona i ostalim javnim cestama u skladu sa odlukama Vlade kantona.

Direkcija je u ranijem periodu navodila da su realne potrebe za realizaciju planskih aktivnosti na regionalnim cestama daleko veće od finansijskih mogućnosti, a planom za tekuću godinu obuhvaćeno je izvršenje prioriteta poslova za potrebe regionalnih cesta, i to:

1. Radovi održavanja regionalnih cesta su:
Radovi redovnog održavanja cesta koji su vremenski podijeljeni na:
 - ljetno održavanje u periodu od 15. marta do 15. novembra,
 - zimsko održavanje u periodu od 15. novembra tekuće godine do 15. marta naredne godine,
 - obnova i vanredno održavanje u toku cijele godine u zavisnosti od stanja i potreba na cestama.
2. Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta i cestovnih objekata
3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Cjelokupna politika upravljanja regionalnim cestama bit će usmjerena na izvršenje prioriteta poslova na regionalnim cestama, koji se ogledaju u slijedećem:

- izgradnja novih i rekonstrukcija starih dotrajalih mostova na regionalnim cestama u svrhu osiguranja normalne prohodnosti na regionalnim cestama i bezbjednosti učesnika u prometu;
- kontinuirano održavanje cestovne mreže u cilju zaštite projektovanog stanja cesta i obezbjeđenja zadovoljavajuće sigurnosti i potrebne prohodnosti na cestama;
- zamjena istrošenog i potpuno amortizovanog asfaltnog zastora na najkritičnijim dionicama ceste i cestovnim pravcima sa znatnijim povećanjem inteziteta prometa u proteklom periodu;
- poboljšanje stanja prometa i povećanje nivoa bezbjednosti rekonstrukcijom nepovoljnih elemenata ceste i obnovom građevinskih objekata na trasi ceste;
- okončanje ugovorenih radova rekonstrukcije regionalnih cesta i objekata na cestama

Ukupna finansijska sredstva namijenjena za izvršenje planiranih aktivnosti na regionalnim cestama koje gravitiraju na području Zeničko-dobojskog kantona iznosi 20.505.000,00 KM.

Za redovno i vanredno održavanje regionalnih cesta i cestovnih objekata, stručno-tehnički nadzor i izvršenje ugovorenih poslova iz protekle godine planirano je 12.000.000,00 KM konvertibilnih maraka.

Za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta i cestovnih objekata, izradu projektne i druge tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor kod implementacije poslova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, planirano je 8.000.000,00 konvertibilnih maraka.

Za nabavku opreme planirano je 50.000,00 KM, plaćanje rasvjete tunela "Ponikve" u Varešu je 5.000,00 KM i za nabavku zemljišta (eksproprijaciju) planirano je 450.000,00 KM.

I. ODRŽAVANJE REGIONALNIH CESTA

Aktivnosti održavanja cesta odvijaju se u okviru tehnološkog jedinstva cijelog sistema i upravljanja cestama i građevinskim objektima na cestama, a obuhvata izvođenje radova kojim se osigurava nesmetan i siguran promet i očuvanje projektovanog stanja ceste.

Regionalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona su podijeljene u LOT-ove, uvažavajući teritorijalni princip, blizinu i povezanost cesta u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg održavanja. Vodio se računa o približno istoj dužini cesta u svakom LOT-u. Regionalne ceste su grupisane po LOT-ovima u cilju lakšeg praćenja procesa održavanja od raspisivanja tendera za javnu nabavku radova, izvođenja planiranih radova do obračuna istih. Regionalne ceste su grupisane u osam LOT-ova nakon dodatne prekategorizacija lokalnih cesta u regionalne ceste odlukama Vlade FBiH.

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 1781/2021 od 02.12.2021. godine, lokalna cesta od R 445 skretanje za Rudnik Zenica (pogon Raspotočje) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-457a.

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 1779/2021 od 02.12.2021. godine, određene dionice regionalnih cesta na području Ze-do kantona su kategorisane u magistralnu cestu sa oznakom M 17.1. i to: R 465 Žepče - Zavidovići, R 467 Zavidovići-Ribnica i dionica regionalne ceste R 469 Ribnica-Banovići (granica Kantona)

Saglasno donesenim odlukama pristupit će se primopredaji navedenih cesta u saradnji sa nadležnim gradskim/općinskim organima i JP Ceste FBiH. Nakon provedenog postupka javne nabavke radova redovnog održavanja u skladu sa odredbama ZJN BiH, planirano je zaključivanje ugovora o redovnom održavanju novokategorisanih regionalnih cesta. Nakon postupka primopredaje regionalnih cesta, Kantonalna direkcija za ceste će ustupiti navedene dionice regionalnih cesta na upravljanje JP Ceste FBiH, čime će prestati obaveze i izvođača radova na redovnom održavanju definisane okvirnim četverogodišnjim sporazumima i ugovorima o redovnom ljetnom i zimskom održavanju regionalnih cesta.

Tabela regionalnih cesta podijeljenih u LOT-ove:

Lot	Dužina (km) po LOT-u	Oznaka ceste	Dionice regionalnih cesta
1.	78,30	R 445 R 473 R 441 R 413a R 457a	Lašva-Zenica-Nemila Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije) Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) Čajdraš-Ovnak (granica Kantona) R 445 Rudnik Zenica – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457
2.	83,70	R 444 R 444a R 444b	Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko Vareš-Pogar- Luke-Ratanj Šimin Potok - Ravne - Kamenica
3.	80,60	R 445 R 466 R 443	Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi(granica Kantona) Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ratanj-Lipnica-Ponijeri A1-Visoko-Kiseljak (granica Kantona)
4.	77,70	R 465 R 474	M 17-Žepče-Zavidovići-Maglaj (granica Federacije) M 17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah (granica Federacije)
5.	64,40	R 466 R 467 R 469	Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Zavidovići-Ribnica Ribnica-Banovići (granica Kantona)
6.	65,10	R 467 R 468	Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Olovo-Sokolac (granica Federacije)
7.	26,00	R 457	Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj (spoj sa R 445)
8.	14,40	R 474a	Alibegovački most – Sivša – Mlinište - Lovčki dom – Bejići - Ularice-Šumski dvor-Makljenovac-Vila (spoj sa M 17)
Ukupno:	490,20		

Osnovni ciljevi održavanja regionalnih cesta su:

- sprječavanje propadanja cesta,
- omogućavanje sigurnog prometa,
- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,
- dovođenje cesta u projektovano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa.

Godišnjim planom obuhvaćen je popis poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, obim pojedinih radova kod izvršenja navedenih poslova, podaci o regionalnim cestama o kojima se vodi evidencija, planirana finansijska sredstva za vrste radova, stalni nadzor nad stanjem regionalnih cesta i način obavljanja poslova cestarske službe kod zimskog održavanja cesta.

Godišnji plan održavanja sadrži:

- planirana ulaganja u održavanje regionalnih cesta zavisno o zatečenom stanju i standardu održavanja,
- planirana investiciona ulaganja u obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta zavisno od stepena prioriteta i odobrenih finansijskih sredstava.

Investiciono ulaganje u cestovnu infrastrukturu (obnova cesta sa ojačanjem kolovozne konstrukcije i zamjenom amortizovanog asfaltnog zastora) i završetak planiranih projekata na izradi savremenih cesta i obnovi mostova, a koji će uveliko povećati stepen bezbjednosti u odvijanju prometa na cestama.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i Zakona o cestama Federacije BiH, odabrani su najpovoljniji ponuđači za izvršenje poslova redovnog održavanja regionalnih cesta i sa istima potpisani Okvirni sporazumi na period od četiri godine.

Na osnovu zaključenih Okvirnih sporazuma sa odabranim izvođačima radova koji posjeduju licencu za održavanje javnih cesta izdatu od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Direkcija će zaključivati pojedinačne ugovore za sve vidove održavanja regionalnih cesta u četverogodišnjem periodu.

1.1. Redovno održavanje regionalnih cesta

Redovno održavanje regionalnih cesta će se obavljati od vremena zaključivanja ugovora sa odabranim izvođačima radova, sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Redovno održavanje regionalnih cesta je aktivnost koja obezbjeđuje preduslove za stalni i nesmetani promet. Regionalne ceste kao ceste prvog ranga u nadležnosti kantona, moraju se redovno i kontinuirano održavati uz stalni nadzor od strane cestovne službe i inspeksijskih organa. Zbog velikog privrednog i bezbjednosnog značaja prometa, često se susrećemo sa problemima koje je potrebno riješiti u veoma kratkom periodu kako bi se cesta dovela u prohodno stanje i neophodno je odmah djelovati u cilju uspostave normalne prohodnosti.

Odabirom pravnih subjekata u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, tj. specijaliziranih licenciranih preduzeća za redovno održavanje regionalnih cesta, pristupit će se izvršenju radova definisanih odredbama Zakona o cestama Federacije BiH i Pravilnika o održavanju javnih cesta, i to:

- popravka kolovoza (osim dijela u kojem je smještena tramvajska ili željeznička pruga), trupa ceste, potpornih i obložnih zidova;
- uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju;
- održavanje bankina (planiranje i poravnavanje), bermi i kosina usjeka, nasipa i zasjeka;
- održavanje objekata na cestama;
- održavanje rasvjete, semafora i drugih instalacija i elektro-opreme, koji su izgrađeni u funkciji sigurnosti saobraćaja na cesti;
- izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste;
- košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu;
- održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu;
- čišćenje snijega i leda sa kolovoza, i posipanje kolovoza s ciljem sprječavanja poledice i osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uslovima;
- manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza;
- manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije;
- manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza;

- manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;
- vođenje podataka o javnim cestama;
- obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i bezbjedan promet na cestama;
- obnovu i farbanje kilometarskih oznaka, stubova saobraćajnih znakova i nosača rasvjetnih tijela;
- uređenje i popravke sistema za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo);
- mjestimični popravci betonskih pasica
- popravci lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza);
- održavanje oznaka referentnog sistema označavanja cesta;
- radovi na održavanju cestovnih objekata, te uklanjanje manjih oštećenja, koja mogu ugroziti stabilnost i sigurnost objekta;
- glavni pregled cesta i objekata angažovanjem stručnih organizacija i ustanova. (aktivnost koja podrazumjeva detaljan pregled objekta, uz potrebna mjerenja i ispitivanja a obavlja se svake šeste (6) godine).

Poslovi održavanja cesta će se utvrđivati na način da stručna služba Kantonalne direkcije za ceste definiše dinamiku poslova u zavisnosti od prioriteta, raspored radova po cestovnim pravcima, a po potrebi i upustva za primjenu tehnike i tehnologije izvođenja radova pojedine pozicije radova održavanja.

Vrsta, obim, vrijednost i dinamika radova održavanja cesta moraju obezbjeđiti održavanje cesta u takvom stanju koje omogućava vršenje trajnog, bezbjednog i nesmetanog prometa na cestama i očuvanje projektovanog stanja cesta, a u okviru raspoloživih sredstava za održavanje i zaštitu cesta.

Kod redovnog održavanja regionalnih cesta značajno se posvećuje pažnja smanjenju utroška sredstava u zavisnosti od metode i načina ugovaranja poslova, kao i primjene kvalitetnog nadzora nad izvršenjem radova od strane izvođača.

U tabelarnom prikazu daju se pozicije radova za redovno održavanje regionalnih cesta podijeljenih u osam LOT-ova u toku 2022. godine (Tabela 1). Pozicije radova za novokategorisane regionalne ceste date su u Lotu 1. za regionalnu cestu R 457a i Lotu 2. za regionalnu cestu R 444b.

Tabela 1.

R. br.	Pozicije radova	Jed mj.	Dionice regionalnih cesta grupisane po lotovima							
			Lot 1.	Lot 2.	Lot 3.	Lot 4.	Lot 5.	Lot 6.	Lot 7.	Lot 8.
1.	Održavanje kolovoza									
1.1	Sanacija lokalnih oštećenja na asfaltnom kolovozu uz upotrebu finišera i zatvaranje udarnih rupa sa kompletnom pripremom	t	1.200 150	895 100	798	1.865	1.288	798	500	500
1.2	Nabavka i postavljanje geomreže za armiranje asfalta GL5/5	m ²	6.000	750	1.250	1.250	1.250	1.250	100	125
1.3	Popravka denivelacija (grbine i rebra) na asfaltnom kolovozu	m ²	1.200 200	1.500 500	3.750	9.600	1.250	3.750	2.400	2.000
1.4	Sanacija gornjeg stroja kolovoza mašinski	m ³	1.000	3.580	1.000	1.000	2.000	900	1.000	13
1.5	Čišćenje asfaltnog kolovoza ručno	m ²	4.000 1 000	37.500 7.000	25.750	6.250	7.500	25.000	1.200	12.500
2.	Održavanje bankina									
2.1	Skidanje bankina ručno i mašinski	m ²	18.000 1.000	12.625 7.500	15.425	21.600	8.250	16.675	4.240	6.750
2.2	Dosipanje bankina sa valjanjem i profilisanjem, dovođenjem u projektovani profil i nagib.	m ²	4.000 1.000	5.000 5.500	5.838	8.000	7.500	5.837	2.000	6.250
3.	Održavanje breži									
3.1	Ručno i mašinsko skidanje viška materijala sa bermi	m ³	600 100	900 250	900	1.250	600	500	200	325
4.	Održavanje kosina usjeka, zasjeka i nasipa									

4.1	Ručno i mašinsko uklanjanje nestabilnog materijala sa kosina usieka i zasieka	m ³	500	438 120	650	175	300	750	300	63
4.2	Popravlak manjih dijelova trupa ceste - ugradnja materijala u trup ceste - nabavka i ugradnja asfalta finišerom, na pripremljenu podlogu	m ³ t	100 40 40 10	450 200 188 100	625 105	600 100	212 38	625 105	300 188	250 125
4.3	Postavljanje zaštitnih mreža na kosinama usieka i zasieka	m ²	600	750 30	2500	1.125	600	1.250	1.000	25
5.	Održavanje objekata za odvodnju									
5.1	Čišćenje cestovnih jaraka ručno i mašinski	m'	15.650	22.625 22.000	13.750	23.700	20.625	19.387	2.775	3.375
5.2	Iskop zatrpanih cestovnih jaraka ručno i mašinski	m ³	950	200 300	388	162	400	388	475	213
5.3	Čišćenje rigola ručno	m'	20.000 1.800	52.500 1.500	55.650	50.000	31.500	57.750	12.207	6.000
5.4	Čišćenje propusta	m ³	140 20	137 50	168	163	75	168	90	50
5.5	Čišćenje slivnika i ulaznih glava propusta	m ³	100 10	120 30	50	92	110	50	60	60
5.6	Popravlak ivičnjaka	m ^l	170 50	200 80	750	125	225	625	500	250
5.7	Popravlak rigola	m ^l	750 150	200 100	125	105	100	100	500	100
5.8	Popravlak i obnova betonske obloge cestovnog jaraka	m ²	600	300	125	300	50	15	38	70
6.	Održavanje prometne signalizacije									
6.1	Popravlak prometnih znakova	kom	85	50 10	75	30	35	75	20	10
6.2	Zamjena prometnih znakova	kom	29 2	105 10	138	125	63	110	10	30
6.3	Zamjena stubova prometnih znakova	kom	15	100	100	125	60	50	5	30
7.	Održavanje oznaka na kolovozu									
7.1	Obnavljanje središnje bijele linije širine 12 cm. sa dodatkom perli	m'	40.000 1.800	44.000	60.000	69.000	45.000	25.000	14.375	14.350
7.2	Izrada raskršća i pješačkih prelaza	m ²	125 35	412 60	180	280	125	180	150	150
8.	Održavanje cestovne opreme									
8.1	Nabavka i postavljanje kilometarskih oznaka	kom	76 2	18 13	20	20	16	17	24	5
9.	Košenje trave i korova									
9.1	Košenje trave i korova ručno i mašinski	m ²	155.00 1.000	220.000 15.000	213.000	290.000	199.500	213.000	58.600	55.300
9.2	Siječenje šiblja i granja ručno i mašinski	m ²	450 50	28.000 2.000	23.000	20.500	21.000	23.000	1.000	2.500
10.	Pregled javnih cesta									
10.1	Ophodnja ceste i povremeni pregled cesta	h	100 10	288 100	240	309	175	240	500	144
11.	Ostali radovi: * ostali radovi definisani Zakonom i Pravilnikom o održavanju javnih cesta kojima se osigurava stalan, nesmetan i bezbjedan promet na cestama (količine se ne mogu predvijeti) * radovi koji se plaćaju po satu rada mehanizacije, opreme i ljudstva (jedninične cijene).									

U postupku javne nabavke licitirani su radovi za održavanje regionalnih cesta prema predmjerima u kojima je definisan obim radova na osnovu snimljenog stanja na terenu i procijenjenih količina izvršenih u proteklom periodu, a u okviru planiranih namjenskih sredstava. U skladu sa navedenim, obim radova je usaglašen

sa stanjem potreba na regionalnim cestama u granicama planiranih sredstava namjenjenih za izvršenje poslova održavanja regionalnih cesta.

Pored navedenih radova sa iskazanim procjenjenim količinama, predmjeri radova sadržavaju i ostale propisane radove na održavanju regionalnih cesta kojima se osigurava stalna prohodnost i bezbjednost učesnika u prometu i isti su definisani Zakonom o cestama Federacije BiH i Pravilnikom o održavanju javnih cesta. Navedeni radovi kao što su: popravak obložnih i kamenih zidova, popravak propusta, korekcije elemenata za odvodnju sa ceste, nabavka i ugradnja betonski cijevi, zaštitnih mreža, odbojne ograde i drugih materijala za potrebe održavanja cesta i cestovnih objekata su izraženi kroz jedinicu mjere i jedinične cijene.

Izvođači radova prema odredbama zaključenog sporazuma će preuzimati vršenje radova i poslova održavanja regionalnih cesta na dionicama regionalnih cesta koje se definišu zasebnim ugovorima. Usluga stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova redovnog održavanja regionalnih cesta bit će povjerena preduzećima koja će se odabrati, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Izradom Baze cestovnih podataka za regionalne ceste (u toku 2012. godine) uspostavljen je sistem upravljanja regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona, u vidu nabave specijaliziranih programa, te prikupljanja i obrade podataka za mrežu regionalnih cesta. Uspostava sistema upravljanja cestama započinje procesom prikupljanja i obradom podataka uz nabavku programskog rješenja Baze infrastrukturnih podataka i modula za upravljanje cestama.

U predmetnu bazu se učitavaju prikupljeni i na adekvatan način obrađeni podaci koji se stavljaju na raspolaganje korisniku. Baza infrastrukturnih podataka sadrži forme za pregled i utvrđivanje atributnih podataka, te kreiranje parametriziranih izvještaja. Posebni dodatak bazi je modul za pregled i analizu georeferenciranog video zapisa cesta.

Održavanje cesta, tj. razmjena podataka između naručitelja i izvođača radova obavljat će se upotrebom modula, a integracija i vizualizacija podataka u prostoru, omogućena je kroz Portal za upravljanje i analizu pomoću karte. Baza infrastrukturnih podataka, odnosno njezin modul za upravljanje cestama omogućava unos i pristup podacima na tri različite razine:

- a) operativni nivo (za unos i potporu unosu podataka)
- b) analitički nivo (za jednostavne i kompleksne analize podataka)
- c) strateški nivo (kao potpora odlučivanju)

Poseban modul Baze infrastrukturnih podataka je modul za pregled i analizu georeferenciranog video zapisa cesta, koji omogućava promatranje tri vrste podataka:

- a) georeferencirani video zapis ceste
- b) prostorni prikaz dionice
- c) proizvoljno odabrane tri grupe alfanumeričkih podataka vezanih uz dionicu ceste.

U 2022. godini planirana su sredstva za održavanje Baze infrastrukturnih podataka u iznosu od 24.000,00 KM putem pregovaračkog postupka sa isporučiocem Baze - TEB Informatika d.o.o. Zagreb

U okviru redovnog održavanja planiran je utrošak sredstva planiranih u protekloj godini u iznosu od 50.000,00 KM za redovno održavanje dijela regionalnih cesta kojim prolazi željeznička pruga čije održavanje u cijelom gabaritu provode preduzeća koja obavljaju željeznički promet u skladu sa Zakonom o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/01 i 25/12). Na području našeg kantona na tri mjesta se ukrštaju regionalne ceste sa željezničkom prugom. Troškove održavanja mjesta ukrštanja snose u istom omjeru Kantonalna Direkcija za ceste i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna direkcija za ceste je u 2018 godini osvijetlila tunel „Ponikve“ na regionalnoj cesti R 444 dionica Vareš–Potkamensko tako da smo obavezni kontinuirano plaćati troškove električne energije. Planirano je 5.000,00 KM za ove namjene u tekućoj godini.

1.2. Zimsko održavanje regionalnih cesta

Zimski period održavanja cesta obuhvata period od 15. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, s tim što zavisi od vremenskih prilika i meteoroloških prognoza taj period može početi prije, odnosno završiti kasnije.

Mreža cesta je u zavisnosti od obima prometa i značaja ceste podjeljena na određene klase ili razrede. Klase ili razrede cesta sa aspekta zimskog održavanja posmatrani su u zavisnosti od inteziteta prometa, povezanosti sa privrednim područjima, odvijanja autobusnog saobraćaja, stanja kolovoza, teritorijalnog položaja ceste itd.

Završetkom perioda zimskog održavanja regionalnih cesta u tekućoj godini, izvođači radova će prema nalogima ugovornog organa izvršavati sve neophodne radove u svrhu uspostave prohodnosti i bezbjednosti prometa.

Zimsko održavanje podrazumjeva radove na čišćenju sniježnih padavina sa kolovoza i radove na sprječavanju i otklanjanju poledice na kolovozima cesta. Pripreme za realizaciju zimskog održavanja realizuju se do početka zimskog perioda, a obavljaju se u tri faze:

- nabavka i uskladištenje posipnih materijala;
- uređenje i dogradnja punktova zimske službe;
- priprema sredstava rada.

Ove aktivnosti koordinira stručna služba Direkcije i cestarske službe izvođača radova. Poslovi održavanja prohodnosti ceste u zimskim uslovima su poslovi rukovođenja i koordiniranja na nivou Direkcije, a poslovi operativnog rukovođenja na nivou preduzeća obuhvataju:

- izvršenje pripremih poslova na obezbjeđenju i uskladištenju posipnih materijala,
- izvršavanje radova na sprečavanju poledica na kolovozu i čišćenje snijega,
- blagovremeno i potpuno informisanje korisnika ceste o stanju i uslovima prometa na cesti
- obilježavanje ivica kolovoza odgovarajućim letvicama
- izvršavanje i drugih aktivnosti koje čine dio ukupnih poslova zimske službe.

Poslove neposrednog nadzora funkcionisanja zimske službe i ovjeru operativno-tehničke i finansijske dokumentacije po potrebi će obavljati i stručna lica iz sastava Kantonalne direkcije za ceste.

Radovi i poslovi održavanja prohodnosti ceste obavljaju se u sve kalendarske dane zimske službe u vremenu od 0-24 sata.

U cilju obezbjeđenja adekvatnog održavanja cesta u zimskim uslovima i utvrđivanja radova neophodnih za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uslovima, utvrđuju se sljedeći prioriteti na održavanju regionalnih cesta.

Na cestama I prioriteta radovi na obezbjeđenju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju obezbjeđenja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Na cestama II prioriteta ne smije doći do zastoja u odvijanju prometa dužeg od 6 sati u toku dana. Na cestama III prioriteta obaveza je stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa najduže u roku od 72 sata po prestanku padavina.

U toku zimskom perioda, planirana vrijednost sredstava za zimsko održavanje regionalnih cesta je 430.000,00 KM.

1.3. Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta

Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta vrše se iz razloga očuvanja projektovanog stanja cesta i konstruktivnih elemenata ceste, u bezbjednom i upotrebljivom stanju.

Potrebni poslovi na vanrednom održavanju regionalnih cesta su klasificirani na:

- obnavljanje, zamjenu i ojačanje dotrajalih kolovoza,
- ojačanja i zamjene propusta i mostova dužine do deset metara, obnove potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije,
- ugrađivanja ivičnjaka i izrada pješačkih staza,
- saniranja klizišta i odrona

Ojačanje i obnova planiraju se na duži rok, kao sastavni dio vanrednog održavanja fizičke upotrebljivosti mreže regionalnih cesta i očuvanja vrijednosti infrastrukture.

Pozicije radova vanrednog održavanja regionalnih cesta će se izvršavati u zavisnosti od prioriteta, kao i od stanja cesta nakon zimskog perioda. Obzirom na značaj kolovoza sa aspekta bezbjednog odvijanja prometa na cestama, prioritetno će se rješavati zakonom definisani poslovi na kolovoznoj konstrukciji, sanaciji aktivnih klizišta i ostali planirani radovi.

U skladu sa odabirom sposobnih i prihvatljivih izvođača u postupku licitacije, manji zahvati kod izvršenja planiranih poslova na vanrednom održavanju regionalnih cesta će izvršavati odabrani izvođači radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno radovi definisani odredbama Zakona o cestama FBiH.

Veći zahvati, odnosno poslovi vanrednog održavanja sa većim obimom radova će se izvršavati od strane izvođača radova koji se biraju na način propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Prenos sredstava u tekuću godinu a na osnovu potpisanih ugovora o izvođenju radova na obnovi i vanrednom održavanju je 5.700,00 KM (Tabela 2.)

Tabela 2.

Redni broj	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/
1.	Stručno-tehnički nadzor nad ugradnjom habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo na R 467 Zavidovići-Olovo	4.500,00
2.	Stručno-tehnički nadzor sanacije i rehabilitacije regionalne ceste R 443 Visoko-Kiseljak, od Gradskih grobalja prema Bucima	1.500,00
	SVEUKUPNO	6.000,00

U 2022. godini, vrijednost planiranih sredstva za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta je 2.930.000,00 KM za izvršenje projekata prikazanih u Tabeli 3.

Tabela 3: Planirana sredstva za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta u 2021. godini

Redni broj	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/
1.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona	2.900.000,00
	stručno-tehnički nadzor	30.000,00
	Ukupno za projekte obnove i vanrednog održavanja cesta	2.900.000,00
	Ukupno za stručno-tehnički nadzor	30.000,00
	SVEUKUPNO	2.930.000,00

II. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA CESTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

U skladu sa pripadajućim finansijskim sredstvima za potrebe izvršenja radova na regionalnim cestama, investiciona sredstva u cestovnu infrastrukturu se ulažu u svrhu poboljšanja uslova prometa na cestovnoj mreži, shodno odredbama Zakona o cestama.

Za poslove rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i objekata na cestama u toku 2022. godine planiran je završetak započetih radova na cestovnim pravcima i objektima koji su ugovoreni u prošloj godini.

Pozicije radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta će se izvršavati u zavisnosti od raspoloživih sredstava i prioriteta, kao i od stanja cesta nakon zimskog perioda. Obzirom na značaj kolovoza sa aspekta bezbjednog odvijanja prometa na cestama, prioritetno je potrebno rješavati zakonom definisane poslove na kolovoznoj konstrukciji, izgradnji cestovnih objekata, sanaciji aktivnih klizišta i ostali hitne radove.

Poslovi rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta će se izvršavati od strane izvođača radova koji se biraju u otvorenom postupku javne nabavke, u skladu sa odredbama ZJN BiH. Usluga projektovanja i vršenja stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova u postupcima direktnih sporazuma provodit će se u skladu sa ZJN BiH i to donošenjem pojedinačnih odluka o pokretanju postupka za usluge iz ovog Plana i Plana javnih nabavki odobrenih od strane ministra Ministarstva.

U 2022 godini su planirana sredstva za rekonstrukciju cesta i izgradnju mostova, kao i za izradu projektno-tehničke dokumentacije u iznosu 8.000.000,00 KM, umanjena za iznos plaćanja ugovorenih obaveza iz prethodne godine (prenos sredstava) i iznos sredstava planiranih za izradu projektno-tehničke dokumentacije, studija, elaborata i revizije projektne dokumentacije.

II.1. Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta

Rekonstrukcija cesta u smislu Zakona o cestama FBiH, podrazumjeva radove na dijelu postojeće ceste kojim se mijenja njena osnovna karakteristika sa ciljem povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge, a izgradnja cesta podrazumjeva radove pretežno po novoj trasi ceste.

Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta, pored dokumentacije utvrđene Zakonom o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 2/06, 72/07 i 32/08) treba da sadrži:

- projekat vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, plan i program rada rada svjetlosne signalizacije, projekat putne opreme i plan osvjjetljenja,
- projekat priključivanja i ukrštanja cesta i priključivanje postojećih objekata na cesti,
- projekat priljučivanja mjesta izvan kolovoza: za izgradnju pomoćnih objekata koji služe cesti (punktovi i stacionari), parkirališta, autobusnih stajališta, benzinskih pumpi, autoservisa, površina za zaustavljanje, parkiranje i isključivanje vozila, telefonskih govornica,
- druge uslove utvrđene Zakonom o cestama FBiH i propisima donesenim na osnovu Zakona.

Poslovi rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta prema odredbama Zakona o cestama FBiH obuhvataju:

- građevinsko i drugo projektovanje sa istražnim radovima,
- projektovanje opreme, pratećih objekata, saobraćajne signalizacije i drugo,
- stručnu ocjenu studija i projekata sa sistematskim i nezavisnim ocjenjivanjem parametara sigurnosti,
- otkup zemljišta i objekata,
- premještanje komunalne i druge infrastrukture,
- pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje nadležnog organa,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

Prenos sredstava u 2022.godinu na osnovu ranije zaključenih ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalnih cesta, stručno-tehničkom nadzoru i izradi projektno-tehničke dokumentacije je 435.000,00 KM.

Tabela 4. Prenos sredstava u 2022.godinu na osnovu ranije zaključenih ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalnih cesta, stručno-tehničkom nadzoru i izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Tabela 4.

Redni broj	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/
1.	Sanacija klizišta na regionalnom putu R 467 Olovo-Han Pijesak, na STD 1+200 km	125.970,00
2.	Stručno tehnički nadzor sanacije klizišta na R 467 Olovo-Han Pijesak STD 1+200,00 km	6.930,00
3.	Modernizacija dijela regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnač (faza II)	20.160,00
4.	Stručno tehnički nadzor modernizacije dijela ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnač (faza II)	200,00
5.	Sanacija i modernizacija kritičnih dionica regionalne ceste R467 Ribnica-Olovo	38.400,00
6.	Stručno tehnički nadzor sanacije i modernizacije kritičnih dionica regionalne ceste R467	7.000,00
7.	Modernizacija ceste R474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (ok. sporazum)	44.700,00
8.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova modernizacije dijela regionalne ceste R474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (okvirni sporazum)	5.000,00
9.	Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš	76.240,00
10.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš u općini Breza.	2.000,00
11.	Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze u naselju Piljužići, općina Tešani	5.130,00
12.	Izrada elaborata eksproprijacije i procjene koštanja zemljišta za sanaciju klizišta na R486 Luke-Sokolac	3.980,00
13.	Izrada projektne dokumentacije za raskršnicu ceste R467 sa dionicom ceste R465	6.850,00
14.	Izrada glavnog projekta sanacije mosta preko rijeke Gostovići na R466 Zavidovići-Kamenica	7.020,00
15.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica kantona preko rijeke Bosne mjesto Doboj, općina Kakanj	22.390,00
16.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica kantona preko rijeke Bosne mjesto Čatići, općina Kakanj	23.330,00
17.	Izrada glavnog projekta novog mosta preko rijeke Gostović na R466 dionica Zavidovići-Kamenica na st 10+215,00 km	9.750,00
18.	Izrada glavnih projekata sa prethodnim ispitivanjem nosivosti mostova na R457 dionica Zenica-Babino	13.270,00

19.	Revizija glavnog projekta izgradnje pješačke staze u naselju Piljužići, na području općine Tešanj	1.650,00
20.	Revizija glavnog projekta novog mosta preko rijeke Krivaje na regionalnoj cesti R467 dionica Podkamensko-Olovo na ST 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo	2.460,00
21.	Revizija glavnog projekta izgradnje pješačkih staza na regionalnim cestama na području općine Maglaj	1.470,00
22.	Izrada projekta obnove i sanacije regionalnih cesta na području Kantona	11.100,00
SVEUKUPNO :		435.000,00

U 2022. godini planirana je realizacija projekata rekonstrukcije regionalnih cesta u vrijednosti od 7.300.000,00 KM, a prikazani u slijedećoj tabeli.

Tabela 5: Pregled planiranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta u 2022. godini, za realizaciju ugovorenih projekata i implementaciju novih projekata

Red. broj	Rekonstrukcija regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona u 2021.	Planirana sredstva /KM/
1.	R 445 Zenica-Lašva	
	Izgradnja GGM-a u sastavu regionalne ceste od gradske zone prema Drivuši (Zaključen Okvirni sporazum)	2.107.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	20.000,00
2.	R467 Podkamensko-Olovo	
	Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo (Okvirni sporazum na tri godine u vrijednosti od 1.254.000,00)	400.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	17.000,00
3.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri	
	Modernizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 990.000,00)	500.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00
4.	R 444a Vareš-Pogor-Luke	
	Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 300.000,00)	150.000,00
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00
5.	R 474 Perkovići-N.Šeher-Tešanj-Jelah (Gr.Federacije)	
	Izrada pješačke staze u naselju Piljužići	270.000,00
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00
6.	R 474 Perkovići-N.Šeher-Tešanj-Jelah (Gr.Federacije)	
	Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici Jelah-Tešanj	150.000,00
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00
7.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	
	Modernizacija dijela regionalne ceste	250.000,00
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00
8.	R 444 Breza-Vareš	
	Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze u saradnji sa Općinom Breza (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 900.000,00)	350.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00
9.	R 444 Breza-Vareš	
	Izgradnja kružne raskrsnice u saradnji sa Općinom Breza	100.000,00
	Stručno tehnički nadzor	3.000,00
10.	R 465 Zavidovići-Maglaj	
	Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Maglaj	200.000,00
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00
11.	R 474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (spoj sa M 17)	
	Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum iz 2021. godine)	200.000,00
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00
12.	R 445 Zenica-Lašva	
	Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.600.000,00)	800.000,00
	Stručno tehnički nadzor	20.000,00

13.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu	300.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00
14.	R445 Nemila-Zenica Nastavak radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Tetovo-Banlozi	200.000,00
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00
15.	R 445 Zenica-Lašva Nastavak radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica	300.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00
16.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R 445 Kakanj-Visoko (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 550.000,00)	280.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	7.000,00
17.	R 465 Zavidovići-Maglaj Izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	300.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00
18.	R 445 Lašva-Bilješevo Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva	300.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	6.000,00
Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata		7.157.000,00
Ukupno za stručno-tehnički nadzor		143.000,00
SVEUKUPNO		7.300.000,00

U navedenom tabelarnom prikazu evidentirani su i projekti za koje će se pokrenuti postupak javnih nabavki u skladu sa odredbama ZJN BiH na vrijednost radova iz projektne dokumentacije i koja je veća od planiranih sredstva u tekućoj godini. Tenderskom dokumentacijom će se predviđjeti zaključivanje Okvirnog sporazuma na period dvije i tri godine i zaključivanje ugovora za izvršenje preostalih radova iznad navedene planirane vrijednosti, u narednoj godini.

II.2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

U cilju stvaranja kvalitetnih tehničkih preduslova za realizaciju projekata, neophodno je za radove rekonstrukcije i vanrednog održavanja cesta sačiniti tehničku dokumentaciju propisanu zakonskom regulativom. Projektno-tehničkom dokumentacijom ispunjavamo potrebne zakonske uslove, postizemo potrebnu racionalnost ulaganja i ekonomičnija rješenja u svim fazama projektovanja.

Regionalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona su u lošem stanju. Asfaltni zastor je dotrajaao i većim dijelom je oštećen u vidu deformacija i mrežastih pukotina. Za veće zahvate investicionog održavanja potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju. U cilju povećanja stepena bezbjednosti saobraćaja potrebno je na cestama postaviti nedostajuću saobraćajnu signalizaciju u što kraćem roku.

Za 2022. godinu su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 265.000,00 KM i data su u slijedećem tabelarnom prikazu.

Tabela 6:

Redni broj	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/
1.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri Izrada projekta sanacije regionalne ceste kroz naselje Ponijeri	7.000,00
2.	R 474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (spoj sa M 17) Projekat rekonstrukcije ceste za kritične dionice ceste	5.000,00
3.	R 445 Zenica-Lašva Izrada Elaborata eksproprijacije - nastavak rekonstrukcije ceste u sastavu GGM-a	6.000,00
4.	R 445 Zenica-Lašva Izrada Elaborata procjene koštata nekretnina- nastavak rekonstrukcije ceste GGM-a	5.000,00
5.	R445 Zenica-Lašva Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju dionice GGM-a, u dužini od 1,00 km	5.000,00
6.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Izrada projekta izvedenih radova za kružnu raskrsnicu u Čajdrašu	5.000,00
7.	R 445 Zenica-Lašva Izrada projekta izvedenih radova za nastavak rekonstrukciji dionice ceste Janjići-Grad Zenica	5.000,00

8.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Revizija projekta izgradnje kružne raskrsnice na spoju sa R 445 Kakanj-Visoko	2.500,00
9.	R 465 Zavidovići-Maglaj Elaborat ekspozicije za projekta izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	4.000,00
10.	R 465 Zavidovići-Maglaj Revizija projekta izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa cestom R 467 Zavidovići-Olovo	3.000,00
11.	R 445 Lašva-Bilješevo Projekat rekonstrukcije mosta u naselju Lašva preko rijeke Lašva	7.000,00
12.	R 445 Lašva-Bilješevo Izrada studije prethodne vodne i vodne saglasnosti za projekat rekonstrukcije mosta u Lašvi	4.000,00
13.	R 457a Skretanje za Rudnik Zenica (R 466) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457 Projekat sanacije i modernizacije ceste	5.000,00
14.	R 444b Šimin Potok - Ravne - Kamenica Projekat sanacije regionalne ceste	7.000,00
15.	R 465 Maglaj-Zavidovići Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta na regionalnoj cesti	6.000,00
16.	R 457a Skretanje za Rudnik Zenica (R 466) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457 Saobraćajni projekat regionalne ceste	2.000,00
17.	R 444b Šimin Potok - Ravne - Kamenica Saobraćajni projekat regionalne ceste	6.000,00
18.	R 457 Zenica-Arnauti-Kakanj, Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta na dionici Plavi most-D.Kakanj	7.000,00
19.	R 457 Zenica-Arnauti Izrada projekta sanacije trupa ceste u zoni klizišta	5.000,00
20.	R 457 Zenica-Arnauti-Donji Kakanj Izrada saobraćajnog projekta regionalne ceste	15.000,00
21.	R 445 Zenica-Lašva Izrada projektnog zadatka za projekat mosta preko rijeke Bosne	7.000,00
22.	R 445 Zenica-Lašva Izrada idejnog i glavnog projekta mosta preko rijeke Bosne, studija za vodnu saglasnost i elaborata ekspozicije i procjene koštanja nekretnina	30.000,00
23.	R413a Čajdraš-Ovnač Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela regionalne ceste	6.000,00
24.	R 474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (spoj sa M 17) Izrada projekta sanacije regionalne ceste	7.000,00
25.	R413a Zenica-Čajdraš-Ovnač Izrada projekta sanacije dionice regionalne ceste Čajdraš-Lokvine-Ovnač	7.000,00
26.	R466 Zavidovići-Kamenica Revizija projekta sanacije mosta preko rijeke Gostovići na R466 Zavidovići-Kamenica	2.000,00
27.	R 474 Perkovići-N:Šeher Nastavak izradnje pješačke staze uz regionalnu cestu	7.000,00
28.	R 466 Kr. Sutjeska-Ponijeri Projekat uklanjanja stijenske mase u cestovnom pojasu regionalne ceste	5.000,00
29.	R 466 Kr. Sutjeska-Ponijeri Projekat sanacije kritičnih dionica ceste	5.000,00
30.	R 445 Bilješevo-Kakanj Projekat zaštite ceste u neposrednoj blizini groblja kod Plavog mosta	2.500,00
31.	R 468 Olovo-Sokolac Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00
32.	R 441 Zenica-Vjetrenice Izrada projekta sanacije ceste na dionici Čajdraš-Vjetrenice	5.000,00
33.	R 444 Breza-Vareš Izrada projekta sanacije ceste na dionici Breza-Vareš	7.000,00
34.	R 444 Vareš-Podkaminsko Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00
35.	R 466 Zavidovići-Kamenica Detaljan pregled stanja mostova i izrada projektnog zadatka rekonstrukcije četiri mosta (stacionaže: 12+219, 14+948, 15+125, 15+777)	7.000,00
36.	R 466 Zavidovići-Kamenica Projekat rekonstrukcije mostova (stacionaže: 12+219, 14+948, 15+125, 15+777)	30.000,00
37.	R 467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00

38.	R 445 Visoko-Podlugovi (granica Kantona) Izrada projekta zaštite kosina i sanacije ceste u zoni klizišta	5.000,00
SVEUKUPNO		265.000,00

III. NABAVKA OPREME

Za proširenje materijalne osnove za rad i poboljšanja u funkcionisanju Kantonalne direkcije za ceste planirana je nabavka neophodne opreme za rad iz namjenskih sredstava u vrijednosti od 50.000,00 KM (terensko vozilo, kamera za ugradnju na terenskom vozilu, računari i druga oprema), a sve u skladu sa članom 93. i 96. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13).

IV. NABAVKA ZEMLJIŠTA (EKSPROPRIJACIJA)

U svrhu rekonstrukcije dionica regionalnih cesta planirano je 450.000,00 KM za naknadu vlasnicima zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada.

V. REKAPITULACIJA UTROŠKA SREDSTAVA

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	12.000.000,00 KM
Redovno održavanje regionalnih cesta 2022.	5.960.000,00 KM
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2022.	430.000,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2021. godine	2.600.000,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2021. godine	6.000,00 KM
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2022. godinu	2.930.000,00 KM
Održavanje baze podataka	24.000,00 KM
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00 KM
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	8.000.000,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2021. godine	435.000,00 KM
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.300.000,00 KM
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	265.000,00 KM
III. Nabavka opreme	50.000,00 KM
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	450.000,00 KM

Broj:12/08-23-2027/22
Zenica, 08.02.2022.godine

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za prostorno uređenje
promet i komunikacije i zaštitu okoline
- 1x Kantonalna direkcija za ceste
- 1x Ministarstvo finansija
- 1x a/a

Obratio:
Rasim Kovač

MINISTAR
Annel Isak

T-21

Na osnovu člana 16. stav 4 Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/22), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 157. sjednici, održanoj dana 10.06.2022. godine, donosi

082/III# 15

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Izmjene i dopune Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022.godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-23-2706/22 od 18.02.2022. godine, tako što se Tabela 5: Pregled planiranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta u 2022.godini, za realizaciju ugovorenih projekata i implementaciju novih projekata, na strani 12., mijenja novom tabelom koja se nalazi u prilogu.

II.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-23-9359/22
Datum, 10.06.2022. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x Kantonalna direkcija za ceste,
- 1x a/a

PREMIJER

Mirnet Bašić

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE REGIONALNIH CESTA ZA 2022. GODINU

U Planu zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Kantonalne direkcije za ceste na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-23-2706/22 od 18.02.2022. godine, na strani 12. Tabela 5: Pregled planiranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta u 2022. godini, za realizaciju ugovorenih projekata i implementaciju novih projekata, mijenja se novom tabelom kako slijedi:

Red. broj	Rekonstrukcija regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona u 2022.	Plan 2022. god.	Izmjena Plana za 2022. god
1.	R 445 Zenica-Lašva Izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste od gradske zone prema Drivuši (Zaključen Okvirni sporazum u vrijednosti od 2.107.000,00)	2.107.000,00	1.500.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	20.000,00	20.000,00
2.	R467 Podkamensko-Olovo Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo (Okvirni sporazum na tri godine u vrijednosti od 1.550.000,00)	400.000,00	400.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	17.000,00	17.000,00
3.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri Modernizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.400.000,00)	500.000,00	500.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	7.000,00
4.	R 444a Vareš-Pogar-Luke Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 300.000,00)	150.000,00	150.000,00
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	5.000,00
5.	R 474 Perkovići-N.Šeher-Tešanj-Jelah (Gr.Federacije) Izrada pješačke staze u naselju Piljužići	270.000,00	270.000,00
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	6.000,00
6.	R 474 Perkovići-N.Šeher-Tešanj-Jelah (Gr.Federacije) Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici Jelah-Tešanj	150.000,00	150.000,00
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00	4.000,00
7.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Modernizacija dijela regionalne ceste	250.000,00	250.000,00
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	6.000,00
8.	R 444 Breza-Vareš Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze u saradnji sa Općinom Breza (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 900.000,00)	350.000,00	350.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	7.000,00
9.	R 444 Breza-Vareš Izgradnja kružne raskrsnice u saradnji sa Općinom Breza	100.000,00	100.000,00
	Stručno tehnički nadzor	3.000,00	3.000,00
10.	R 465 Zavidovići-Maglaj Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Maglaj	200.000,00	300.000,00
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	5.000,00
11.	R 474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (spoj sa M 17) Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum iz 2021. godine)	200.000,00	200.000,00
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00	4.000,00
12.	R 445 Zenica-Lašva Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.600.000,00)	800.000,00	800.000,00
	Stručno tehnički nadzor	20.000,00	20.000,00
13.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnač Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu	300.000,00	300.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	7.000,00
14.	R445 Nemila-Zenica Nastavak radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Tetovo-Banlozi	200.000,00	250.000,00
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	5.000,00

15.	R 445 Zenica-Lašva Nastavak radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica	300.000,00	350.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	7.000,00
16.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R 445 Kakanj-Visoko (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 650.000,00)	280.000,00	280.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	7.000,00	7.000,00
17.	R 465 Zavidovići-Maglaj Izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	300.000,00	400.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	7.000,00
18.	R 445 Lašva-Bilješevo Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva	300.000,00	100.000,00
	Stručno-tehnički nadzor	6.000,00	6.000,00
19.	R467 Podkamensko - Olovo Sanacija kolovoza kritičnih dionica regionalne ceste		500.000,00
	Stručno-tehnički nadzor		7.000,00
Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata		7.157.000,00	7.150.000,00
Ukupno za stručno-tehnički nadzor		143.000,00	150.000,00
SVEUKUPNO		7.300.000,00	7.300.000,00

Broj:12/08-23-2027-1/22

Zenica, 06.06.2022.godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje
promet i komunikacije i zaštitu okoline


1x Kantonalna direkcija za ceste

1x Ministarstvo finansija

1x a/a

Obradio:

Rasim Kovač



7-30

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22 i 14/22), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na 170. sjednici, održanoj 01.09.2022. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Izmjenu Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-23-2706/22 od 18.02.2022. godine i Zaključkom broj: 02-23-9359/22 od 10.06.2022. godine, tako što se u Tabeli 5: Pregled planiranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta u 2022. godini za realizaciju ugovorenih projekata i implementaciju novih projekata, na strani 13. mijenja naziv projekta pod rednim brojem 13. „R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak - Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu“, te glasi: „R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak - Sanacija regionalne ceste R413a, dionica Čajdraš-Lokvine“ (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.000.000,00)“.

II.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline-Kantonalna direkcija za ceste.

III.


Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-23-1368 /22

Datum, 01.09.2022. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
- 1x Kantonalna direkcija za ceste,
- 1x a/a.



PREMIJER

Irma Bašić



Broj: 12/08-23-2027-2/22
Zenica, 31.08.2022.godine

**IZMJENA PLANA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE
REGIONALNIH CESTA ZA 2022. GODINU**

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona-Kantonalna direkcija za ceste vrši Izmjenu Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu za kojeg je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-23-2706/22 od 18.02.2022. godine i broj: 02-23-9359/22 od 10.06.2022. godine, i to na sljedeći način:

Na strani 13. Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu u Tabeli br. 5 mijenja se naziv projekta pod rednim brojem 13. tako da umjesto "R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak - Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu" treba da stoji "R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak - Sanacija regionalne ceste R413a, dionica Čajdraš-Lokvine" (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.000.000,00)", pa Tabela br. 5 pod rednim brojem 13. glasi:

Tabela 5: Pregled planiranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta u 2022.godini, za realizaciju ugovorenih projekata i implementaciju novih projekata

Red. broj	Rekonstrukcija regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona u 2022.	Planirana sredstva /KM/
13.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak	
	Sanacija regionalne ceste R413a, dionica Čajdraš-Lokvine (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.000.000,00)	300.000,00
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00
Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata		7.150.000,00
Ukupno za stručno-tehnički nadzor		150.000,00
SVEUKUPNO		7.300.000,00

U preostalom dijelu, Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu ostaje nepromijenjen.

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za prostorno uređenje
promet i komunikacije i zaštitu okoline
- 1x Kantonalna direkcija za ceste
- 1x Ministarstvo finansija
- 1x a/a

Obradio:

Elmedin Bašić

